



PREFEITURA DO  
**RECIFE**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**NFSE**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

**00000489**

Data e Hora de Emissão

**06/10/2022 14:45:35**

Código de Verificação

**U1WU-AWVE**

2022100601079262000156

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.079.262/0001-56**

Inscrição Municipal: **571.010-3**

Nome/Razão Social: **COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**

Endereço: **RUA IBIA 172 - CASA AMARELA - CEP: 52051-300**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **fernando@compactaconstrucoes.eng.br**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

CPF/CNPJ: **30.754.400/0001-53**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA S/N - BOA VISTA - CEP: 55720-000**

Município: **João Alfredo**

UF: **PE**

E-mail: **----**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

-MEDIÇÃO 01- REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS (PROJETO PADRÃO FNDE 2) NO SÍTIO MELANCIA, SÍTIO LAGOA FUNDA E SEDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 - FME

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022 - FME

CONTRATO Nº 014/2022 - LOTE 03 -FME

40% MÃO DE OBRA R\$ 56.037,51

60% MATERIAIS R\$ 84.056,27

CNO QUADRAS JOÃO ALFREDO Nº 90.012.46080/79

**Idney Kleiton Brito Dutra**

Secretário de Educação, Cultura e Esportes

Matrícula: 8018

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 0286

CONTA CORRENTE: 0022918-0

COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 01.079.262/0001-56

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

O material foi recebido em

O serviço foi executado em **06/10/22**

*[Assinatura]*  
Responsável pelo Recebimento

Retenção de COFINS  
R\$ 0,00

Retenção de CSLL  
R\$ 0,00

Retenção de INSS  
R\$ 6.164,13

Retenção de IRPJ  
R\$ 2.101,41

Retenção de PIS  
R\$ 0,00

Outras Retenções  
R\$ 0,00

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 140.093,78**

Código da Atividade Prestada

**4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

**07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem...**

| Deduções (R\$)   | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ IPTU (R\$) |
|------------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>84.056,27</b> | <b>0,00</b>            | <b>56.037,51</b>      | <b>5,00%</b> | <b>2.801,88</b>    | <b>0,00</b>           |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: João Alfredo - PE.

- Esta NFS-e não gera crédito.

- CEI / Código da Obra: CO8079

**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

|                                                                          |  |  |  |                                         |  |  |  |                              |  |  |  |                                   |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|
| OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTÍBULO        |  |  |  | PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME |  |  |  | ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022 |  |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO:               |  |  |  |
| LOCALIZAÇÃO: RUA CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA, BAIRRO: BULTRINS - JARDIM |  |  |  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES   |  |  |  | VALOR TOTAL DO BM: R\$ 140.093,78 |  |  |  |
| EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES            |  |  |  | CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 03 - FME   |  |  |  | PRAZO TRANSCORRIDO: 93 DIAS  |  |  |  | VALOR ACUMULADO: R\$ 140.093,78   |  |  |  |
| RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 181578        |  |  |  | VALOR DO CONTRATO: R\$ 511.289,34       |  |  |  | PRAZO RESTANTE: 87 DIAS      |  |  |  | % ACUMULADO: 27,40%               |  |  |  |
| ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626                                         |  |  |  | DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -                |  |  |  | ADITIVO DE PRAZO: -          |  |  |  | PERÍODO: 04/07/2022 A 05/10/2022  |  |  |  |
| ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108                                     |  |  |  | ADITIVO DE VALOR: -                     |  |  |  |                              |  |  |  | DATA DE ELABORAÇÃO: 05/10/2022    |  |  |  |

| ITEM  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                   | UN. | CUSTO UNITÁRIO | PLANILHA CONTRATADA |            | 1ª MEDIÇÃO |            | ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO |            | SALDO  |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|--------|------------|
|       |                                                                                                                                                                             |     |                | QUANT.              | V. TOTAL   | QUANT.     | V. TOTAL   | QUANT.                   | V. TOTAL   | QUANT. | V. TOTAL   |
| I     | REMANESCENTE DA QUADRA FNDE                                                                                                                                                 |     |                |                     |            |            |            |                          |            |        |            |
| 1.0   | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                       |     |                |                     | 508.578,04 |            | 137.382,48 |                          | 137.382,48 |        | 371.195,56 |
| 1.1   | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018                                                                                                                                       | M2  | 126,66         | 58,70               | 7.434,94   | -          | -          | -                        | -          | 58,70  | 15.615,50  |
| 1.2   | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020                       | UN  | 2.541,97       | 1,00                | 2.541,97   | -          | -          | -                        | -          | 1,00   | 2.541,97   |
| 1.3   | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSÃO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D                                                                               | UN  | 725,05         | 1,00                | 725,05     | -          | -          | -                        | -          | 1,00   | 725,05     |
| 1.4   | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM CANTEIRO DE OBRA                                                                                                                  | UN  | 1.576,38       | 1,00                | 1.576,38   | -          | -          | -                        | -          | 1,00   | 1.576,38   |
| 1.5   | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA                                                                                                                                             | UN  | 1.249,33       | 1,00                | 1.249,33   | -          | -          | -                        | -          | 1,00   | 1.249,33   |
| 1.6   | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO                                                                                                                                           | UN  | 248,23         | 1,00                | 248,23     | -          | -          | -                        | -          | 1,00   | 248,23     |
| 1.7   | SONDAGEM DO TERRENO (UM FURO COM 7M DE PROFUNDIDADE A CADA 200M²)                                                                                                           | M   | 65,70          | 28,00               | 1.839,60   | -          | -          | -                        | -          | 28,00  | 1.839,60   |
| 2.0   | MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                          |     |                |                     | 4.496,77   |            | -          |                          | -          |        | 4.496,77   |
| 2.1   | FUNDAÇÕES                                                                                                                                                                   |     |                |                     |            |            |            |                          |            |        |            |
| 2.1.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016                                                                                         | M3  | 96,53          | 13,20               | 1.274,19   | -          | -          | -                        | -          | 13,20  | 1.274,19   |
| 2.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                               | M3  | 86,70          | 2,33                | 202,01     | -          | -          | -                        | -          | 2,33   | 202,01     |
| 2.1.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019                                                                                       | M2  | 1,37           | 8,00                | 10,96      | -          | -          | -                        | -          | 8,00   | 10,96      |
| 2.1.4 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                                                                                                                            | M3  | 52,57          | 26,64               | 1.400,46   | -          | -          | -                        | -          | 26,64  | 1.400,46   |
| 2.2   | ARQUIBANCADAS                                                                                                                                                               |     |                |                     |            |            |            |                          |            |        |            |
| 2.2.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016                                                                                         | M3  | 96,53          | 16,67               | 1.609,15   | -          | -          | -                        | -          | 16,67  | 1.609,15   |
| 3.0   | FUNDAÇÕES                                                                                                                                                                   |     |                |                     | 6.060,02   |            | -          |                          | -          |        | 6.060,02   |
| 3.1   | CONCRETO ARMADO - SAPATAS                                                                                                                                                   |     |                |                     |            |            |            |                          |            |        |            |
| 3.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLIS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2  | 60,56          | 44,75               | 2.710,06   | -          | -          | -                        | -          | 44,75  | 2.710,06   |



**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

|                                                                     |  |                                         |                              |                                  |                |
|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|
| OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VES         |  | PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME | ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022 | BOLETIM DE MEDIÇÃO:              |                |
| LOCALIZAÇÃO: RUA CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA, BAIRRO: BULTRINS - J |  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME | PRazo DE EXECUÇÃO: 6 MESES   | VALOR TOTAL DO BM:               | 001/2022       |
| EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES       |  | CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 03 - FME   | PRazo TRANSCORRIDO: 93 DIAS  | VALOR ACUMULADO:                 | R\$ 140.093,78 |
| RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 18.157   |  | VALOR DO CONTRATO: R\$ 511.289,34       | PRazo RESTANTE: 87 DIAS      | % ACUMULADO:                     | 27,40%         |
| ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626                                    |  | DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -                | ADITIVO DE PRAZO: -          | PERÍODO: 04/07/2022 A 05/10/2022 |                |
| ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108                                |  | ADITIVO DE VALOR: -                     |                              | DATA DE ELABORAÇÃO:              | 05/10/2022     |

| ITEM  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                   | UN. | CUSTO UNITÁRIO | PLANILHA CONTRATADA |           | 1ª MEDIÇÃO |          | ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO |          | SALDO  |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------|-----------|------------|----------|--------------------------|----------|--------|-----------|
|       |                                                                                                                                                                             |     |                | QUANT.              | V. TOTAL  | QUANT.     | V. TOTAL | QUANT.                   | V. TOTAL | QUANT. | V. TOTAL  |
| 3.2   | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES                                                                                                                                           |     |                |                     |           |            |          |                          |          |        |           |
| 3.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016                                                                      | M2  | 31,61          | 24,55               | 776,02    | -          | -        | -                        | -        | 24,55  | 776,02    |
| 3.2.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 | M2  | 60,56          | 37,41               | 2.265,54  | -          | -        | -                        | -        | 37,41  | 2.265,54  |
| 3.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015      | KG  | 21,15          | 0,12                | 2,53      | -          | -        | -                        | -        | 0,12   | 2,53      |
| 3.2.4 | CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022                                                                     | M3  | 611,74         | 0,50                | 305,87    | -          | -        | -                        | -        | 0,50   | 305,87    |
| 4.0   | SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                              |     |                |                     | 89.846,67 |            | -        |                          | -        |        | 89.846,67 |
| 4.1   | CONCRETO ARMADO - PILARES                                                                                                                                                   |     |                |                     |           |            |          |                          |          |        |           |
| 4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 | M2  | 60,56          | 3,27                | 198,03    | -          | -        | -                        | -        | 3,27   | 198,03    |
| 4.2   | CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPERIORES                                                                                                                                          |     |                |                     |           |            |          |                          |          |        |           |
| 4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020                             | M2  | 96,46          | 10,49               | 1.011,86  | -          | -        | -                        | -        | 10,49  | 1.011,86  |
| 4.2.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022                                                                     | M3  | 611,74         | 0,26                | 159,05    | -          | -        | -                        | -        | 0,26   | 159,05    |
| 4.3   | CONCRETO ARMADO - PILARES DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA                                                                                                                 |     |                |                     |           |            |          |                          |          |        |           |
| 4.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 | M2  | 60,56          | 4,68                | 283,42    | -          | -        | -                        | -        | 4,68   | 283,42    |

**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

| OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESÍCULAS DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 |                                                                                                                                                                         |     | PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME |                     |          | ORDEN DE SERVIÇO: 04/07/2022 |          |                          | BOLETIM DE MEDIÇÃO:                 |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|---------------------|----------|------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------------|--------|----------|
| LOCALIZAÇÃO: RUA CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA, BAIRRO: BULTRINS - JARDIM                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |     | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME |                     |          | PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES   |          |                          | VALOR TOTAL DO B.M.: R\$ 140.093,78 |        |          |
| EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |     | CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 03 - FME   |                     |          | PRAZO TRANSCORRIDO: 93 DIAS  |          |                          | VALOR ACUMULADO: R\$ 140.093,78     |        |          |
| RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 181574                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |     | VALOR DO CONTRATO: R\$ 511.289,34       |                     |          | PRAZO RESTANTE: 87 DIAS      |          |                          | % ACUMULADO: 27,40%                 |        |          |
| ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |     | DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -                |                     |          | ADITIVO DE PRAZO: -          |          |                          | PERÍODO: 04/07/2022 A 05/10/2022    |        |          |
| ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |     | ADITIVO DE VALOR: -                     |                     |          |                              |          |                          | DATA DE ELABORAÇÃO: 05/10/2022      |        |          |
| ITEM                                                                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                               | UN. | CUSTO UNITÁRIO                          | PLANILHA CONTRATADA |          | 1ª MEDIÇÃO                   |          | ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO |                                     | SALDO  |          |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |     |                                         | QUANT.              | V. TOTAL | QUANT.                       | V. TOTAL | QUANT.                   | V. TOTAL                            | QUANT. | V. TOTAL |
| 4.3.2                                                                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG  | 18,20                                   | 14,23               | 258,98   | -                            | -        | -                        | -                                   | 14,23  | 258,98   |
| 4.3.3                                                                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  | KG  | 21,15                                   | 3,67                | 77,62    | -                            | -        | -                        | -                                   | 3,67   | 77,62    |
| 4.3.4                                                                                                                                                                              | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022                                                                 | M3  | 611,74                                  | 0,23                | 140,70   | -                            | -        | -                        | -                                   | 0,23   | 140,70   |
| 4.4                                                                                                                                                                                | CONCRETO ARMADO - VIGAS DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA                                                                                                               |     |                                         |                     |          |                              |          |                          |                                     |        |          |
| 4.4.1                                                                                                                                                                              | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020                         | M2  | 96,46                                   | 14,27               | 1.376,48 | -                            | -        | -                        | -                                   | 14,27  | 1.376,48 |
| 4.4.2                                                                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  | KG  | 20,03                                   | 29,90               | 598,89   | -                            | -        | -                        | -                                   | 29,90  | 598,89   |
| 4.4.3                                                                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  | KG  | 21,15                                   | 13,44               | 284,25   | -                            | -        | -                        | -                                   | 13,44  | 284,25   |
| 4.4.4                                                                                                                                                                              | CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022                                                                   | M3  | 611,74                                  | 0,86                | 526,09   | -                            | -        | -                        | -                                   | 0,86   | 526,09   |
| 4.5                                                                                                                                                                                | CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA                                                                                                                                      |     |                                         |                     |          |                              |          |                          |                                     |        |          |
| 4.5.1                                                                                                                                                                              | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020                             | M2  | 35,88                                   | 10,80               | 387,50   | -                            | -        | -                        | -                                   | 10,80  | 387,50   |
| 4.5.2                                                                                                                                                                              | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE *10 CM*. AF 07/2019                                    | M3  | 134,14                                  | 37,25               | 4.996,71 | -                            | -        | -                        | -                                   | 37,25  | 4.996,71 |



**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

|                                                                                                                                        |                                         |                              |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESÍCULAS DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME | ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022 | BOLETIM DE MEDIÇÃO:               |
| LOCALIZAÇÃO: RUA CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA, BAIRRO: BULTRINS - J                                                                    | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME | PRazo DE EXECUÇÃO: 6 MESES   | VALOR TOTAL DO BM: R\$ 140.093,78 |
| EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES                                                                          | CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 03 - FME   | PRazo TRANSCORRIDO: 93 DIAS  | VALOR ACUMULADO: R\$ 140.093,78   |
| RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 181574                                                                      | VALOR DO CONTRATO: R\$ 511.289,34       | PRazo RESTANTE: 87 DIAS      | % ACUMULADO: 27,40%               |
| ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626                                                                                                       | DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -                | ADITIVO DE PRAZO: -          | PERÍODO: 04/07/2022 A 05/10/2022  |
| ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108                                                                                                   | ADITIVO DE VALOR: -                     |                              | DATA DE ELABORAÇÃO: 05/10/2022    |

| ITEM  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                   | UN. | CUSTO UNITÁRIO | PLANILHA CONTRATADA |           | 1ª MEDIÇÃO |          | ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO |          | SALDO  |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------|-----------|------------|----------|--------------------------|----------|--------|-----------|
|       |                                                                                                                                                                             |     |                | QUANT.              | V. TOTAL  | QUANT.     | V. TOTAL | QUANT.                   | V. TOTAL | QUANT. | V. TOTAL  |
| 4.5.3 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017                                                                                              | M2  | 3,45           | 745,00              | 2.570,25  | -          | -        | -                        | -        | 745,00 | 2.570,25  |
| 4.5.4 | TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM                 | M2  | 20,18          | 745,00              | 15.034,10 | -          | -        | -                        | -        | 745,00 | 15.034,10 |
| 4.5.5 | BARRA DE TRANSFERÊNCIA PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO EM AÇO CA-50 Ø12,5MM, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                         | KG  | 22,93          | 643,46              | 14.754,53 | -          | -        | -                        | -        | 643,46 | 14.754,53 |
| 4.5.6 | PISO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                             | M3  | 463,37         | 52,15               | 24.164,74 | -          | -        | -                        | -        | 52,15  | 24.164,74 |
| 4.5.7 | JUNTA DE RETRAÇÃO, SERRADA COM DISCO DIAMANTADO, PARA PAVIMENTOS EM PLACA DE CONCRETO, PROFUND. = 5CM, INCLUSIVE PREENCHIMENTO MASTIQUE                                     | M   | 18,41          | 393,75              | 7.248,93  | -          | -        | -                        | -        | 393,75 | 7.248,93  |
| 4.6   | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS                                                                                                                                             |     |                |                     |           |            |          |                          |          |        |           |
| 4.6.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                 | M2  | 35,88          | 20,04               | 719,03    | -          | -        | -                        | -        | 20,04  | 719,03    |
| 4.6.2 | TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM                 | M2  | 20,18          | 228,16              | 4.604,26  | -          | -        | -                        | -        | 228,16 | 4.604,26  |
| 4.6.3 | CONCRETAGEM, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                                                                              | M3  | 611,74         | 6,35                | 3.884,54  | -          | -        | -                        | -        | 6,35   | 3.884,54  |
| 4.7   | CONCRETO - REVESTIMENTO DOS PILARES                                                                                                                                         |     |                |                     |           |            |          |                          |          |        |           |
| 4.7.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2  | 60,56          | 3,70                | 224,07    | -          | -        | -                        | -        | 3,70   | 224,07    |
| 4.7.2 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                                                                   | M3  | 611,74         | 0,34                | 207,99    | -          | -        | -                        | -        | 0,34   | 207,99    |
| 4.8   | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS                                                                                                                                     |     |                |                     |           |            |          |                          |          |        |           |
| 4.8.1 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                              | M   | 40,57          | 9,10                | 369,18    | -          | -        | -                        | -        | 9,10   | 369,18    |



1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

| OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIBULO<br>LOCALIZAÇÃO: RUA CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA, BAIRRO: BULTRINS - JARDIM<br>EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES<br>RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 181574<br>ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626<br>ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108 |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                |                     |           |            |          |                          |          | PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME<br>CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME<br>CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 03 - FME<br>VALOR DO CONTRATO: R\$ 511.289,34<br>DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -<br>ADITIVO DE VALOR: - |           |  |  | ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022<br>PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES<br>PRAZO TRANSCORRIDO: 93 DIAS<br>PRAZO RESTANTE: 87 DIAS<br>ADITIVO DE PRAZO: - |  |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO:<br>VALOR TOTAL DO BDI: R\$ 140.093,78<br>VALOR ACUMULADO: R\$ 140.093,78<br>% ACUMULADO: 27,40%<br>PERÍODO: 04/07/2022 A 05/10/2022<br>DATA DE ELABORAÇÃO: 05/10/2022 |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------|-----------|------------|----------|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UN. | CUSTO UNITÁRIO | PLANILHA CONTRATADA |           | 1ª MEDIÇÃO |          | ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO |          | SALDO                                                                                                                                                                                                               |           |  |  |                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                | QUANT.              | V. TOTAL  | QUANT.     | V. TOTAL | QUANT.                   | V. TOTAL | QUANT.                                                                                                                                                                                                              | V. TOTAL  |  |  |                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 4.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ESTRUTURA METÁLICA                                                                                                                                                                                                                                      |     |                |                     |           |            |          |                          |          |                                                                                                                                                                                                                     |           |  |  |                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 4.9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 P                                                       | KG  | 16,26          | 354,58              | 5.765,47  | -          | -        | -                        | -        | 354,58                                                                                                                                                                                                              | 5.765,47  |  |  |                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 5.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL                                                                                                                                                                                                                            |     |                |                     |           |            |          |                          |          |                                                                                                                                                                                                                     |           |  |  |                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ALVENARIA DE VEDAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                    |     |                |                     | 14.951,57 |            | -        |                          | -        |                                                                                                                                                                                                                     | 14.951,57 |  |  |                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021                                                                                          | M2  | 84,84          | 46,08               | 3.909,42  | -          | -        | -                        | -        | 46,08                                                                                                                                                                                                               | 3.909,42  |  |  |                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 5.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPOLO MACIÇO. AF 03/2016                                                                                                                                                                            | M   | 25,18          | 65,12               | 1.639,72  | -          | -        | -                        | -        | 65,12                                                                                                                                                                                                               | 1.639,72  |  |  |                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS                                                                                                                                                                                                                              |     |                |                     |           |            |          |                          |          |                                                                                                                                                                                                                     |           |  |  |                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 5.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021                                                                                          | M2  | 82,06          | 114,58              | 9.402,43  | -          | -        | -                        | -        | 114,58                                                                                                                                                                                                              | 9.402,43  |  |  |                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                              |     |                |                     |           |            |          |                          |          |                                                                                                                                                                                                                     |           |  |  |                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PORTAS DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                       |     |                |                     | 21.772,00 |            | -        |                          | -        |                                                                                                                                                                                                                     | 21.772,00 |  |  |                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 6.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | UN  | 2.863,60       | 3,00                | 8.590,80  | -          | -        | -                        | -        | 3,00                                                                                                                                                                                                                | 8.590,80  |  |  |                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 6.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019                                       | UN  | 787,48         | 4,00                | 3.149,92  | -          | -        | -                        | -        | 4,00                                                                                                                                                                                                                | 3.149,92  |  |  |                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |



**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

|                                                                     |                                         |                              |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VES         | PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME | ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022 | BOLETIM DE MEDIÇÃO:               |
| LOCALIZAÇÃO: RUA CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA, BAIRRO: BULTRINS - J | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME | PRazo DE EXECUÇÃO: 6 MESES   | VALOR TOTAL DO BM: R\$ 140.093,78 |
| EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES       | CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 03 - FME   | PRazo TRANSCORRIDO: 93 DIAS  | VALOR ACUMULADO: R\$ 140.093,78   |
| RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 181578   | VALOR DO CONTRATO: R\$ 511.289,34       | PRazo RESTANTE: 87 DIAS      | % ACUMULADO: 27,40%               |
| ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626                                    | DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -                | ADITIVO DE PRAZO: -          | PERÍODO: 04/07/2022 A 05/10/2022  |
| ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108                                | ADITIVO DE VALOR: -                     |                              | DATA DE ELABORAÇÃO: 05/10/2022    |

| ITEM  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                          | UN. | CUSTO UNITÁRIO | PLANILHA CONTRATADA |           | 1ª MEDIÇÃO |           | ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO |           | SALDO  |          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|-----------|--------|----------|
|       |                                                                                                                                                                                                    |     |                | QUANT.              | V. TOTAL  | QUANT.     | V. TOTAL  | QUANT.                   | V. TOTAL  | QUANT. | V. TOTAL |
| 6.1.3 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN  | 1.015,04       | 2,00                | 2.030,08  | -          | -         | -                        | -         | 2,00   | 2.030,08 |
| 6.2   | FERRAGENS E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                             |     |                |                     |           |            |           |                          |           |        |          |
| 6.2.1 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S                                                                                                                                                      | M   | 276,09         | 9,20                | 2.540,02  | -          | -         | -                        | -         | 9,20   | 2.540,02 |
| 6.2.2 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2); NAS PORTAS PM1                                                                                                                  | M2  | 265,23         | 2,40                | 636,55    | -          | -         | -                        | -         | 2,40   | 636,55   |
| 6.2.3 | TARIETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019                                                                                                                                      | UN  | 93,59          | 6,00                | 561,54    | -          | -         | -                        | -         | 6,00   | 561,54   |
| 6.3   | WCs uso geral Masc/Fem - PM2 / WCs PNE Masc/Fem - PM3                                                                                                                                              |     |                |                     |           |            |           |                          |           |        |          |
| 6.3.1 | JANELAS DE ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                |     |                |                     |           |            |           |                          |           |        |          |
| 6.3.1 | JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 50X50 CM, JA-1, EXCETO VIDRO MINIBOREAL                                                                                                                   | M2  | 266,87         | 0,50                | 133,43    | -          | -         | -                        | -         | 0,50   | 133,43   |
| 6.3.2 | JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 50X160 CM, JA-2, EXCETO VIDRO MINIBOREAL                                                                                                                  | M2  | 266,87         | 5,60                | 1.494,47  | -          | -         | -                        | -         | 5,60   | 1.494,47 |
| 6.4   | VIDROS                                                                                                                                                                                             |     |                |                     |           |            |           |                          |           |        |          |
| 6.4.1 | INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA MINIBOREAL, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 P                                                                               | M2  | 338,27         | 3,82                | 1.292,19  | -          | -         | -                        | -         | 3,82   | 1.292,19 |
| 6.4.2 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA.                                                                                                                             | M2  | 497,41         | 2,70                | 1.343,00  | -          | -         | -                        | -         | 2,70   | 1.343,00 |
| 7.0   | SISTEMAS DE COBERTURA                                                                                                                                                                              |     |                |                     |           |            |           |                          |           |        |          |
| 7.1   | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019                                                                                                     | M2  | 92,46          | 819,82              | 75.800,55 | 760,38     | 70.304,73 | 760,38                   | 70.304,73 | 59,44  | 5.495,82 |
| 7.2   | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019                                                                                                     | M2  | 92,46          | 165,00              | 15.255,90 | 165,00     | 15.255,90 | 165,00                   | 15.255,90 | -      | -        |
| 7.3   | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019                                                                                                     | M2  | 92,46          | 208,32              | 19.261,26 | 208,32     | 19.261,26 | 208,32                   | 19.261,26 | -      | -        |
| 7.4   | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019                                                                                                     | M2  | 92,46          | 145,78              | 13.478,81 | 104,55     | 9.666,69  | 104,55                   | 9.666,69  | 41,23  | 3.812,12 |

**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

|                                                                     |  |                                         |                              |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VES         |  | PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME | ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022 | BOLETIM DE MEDIÇÃO:              |  |
| LOCALIZAÇÃO: RUA CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA, BAIRRO: BULTRINS - J |  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME | PRazo DE EXECUÇÃO: 6 MESES   | VALOR TOTAL DO BM:               |  |
| EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES       |  | CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 03 - FME   | PRazo TRANSCORRIDO: 93 DIAS  | VALOR ACUMULADO:                 |  |
| RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 181574   |  | VALOR DO CONTRATO: R\$ 511.289,34       | PRazo RESTANTE: 87 DIAS      | % ACUMULADO:                     |  |
| ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626                                    |  | DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -                | ADITIVO DE PRAZO: -          | PERÍODO: 04/07/2022 A 05/10/2022 |  |
| ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108                                |  | ADITIVO DE VALOR: -                     |                              | DATA DE ELABORAÇÃO: 05/10/2022   |  |

| ITEM  | UN. | CUSTO UNITÁRIO | PLANILHA CONTRATADA |           | 1ª MEDIÇÃO |          | ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO |          | SALDO  |           |
|-------|-----|----------------|---------------------|-----------|------------|----------|--------------------------|----------|--------|-----------|
|       |     |                | QUANT.              | V. TOTAL  | QUANT.     | V. TOTAL | QUANT.                   | V. TOTAL | QUANT. | V. TOTAL  |
| 7.5   | M2  | 69,37          | 78,66               | 5.456,64  | -          | -        | -                        | -        | 78,66  | 5.456,64  |
| 7.6   | M   | 68,61          | 31,68               | 2.173,56  | -          | -        | -                        | -        | 31,68  | 2.173,56  |
| 7.7   | M   | 112,81         | 16,80               | 1.895,20  | -          | -        | -                        | -        | 16,80  | 1.895,20  |
| 7.8   | M   | 112,81         | 64,00               | 7.219,84  | -          | -        | -                        | -        | 64,00  | 7.219,84  |
| 7.9   | M   | 61,33          | 33,60               | 2.060,68  | -          | -        | -                        | -        | 33,60  | 2.060,68  |
| 8.0   |     |                |                     | 3.627,46  |            | -        |                          | -        |        | 3.627,46  |
| 8.1   | M2  | 48,73          | 74,44               | 3.627,46  | -          | -        | -                        | -        | 74,44  | 3.627,46  |
| 9.0   |     |                |                     | 23.387,93 |            | -        |                          | -        |        | 23.387,93 |
| 9.1   |     |                |                     |           |            | -        |                          | -        |        |           |
| 9.1.1 | M2  | 4,40           | 35,65               | 156,86    | -          | -        | -                        | -        | 35,65  | 156,86    |
| 9.1.2 | M2  | 41,10          | 91,90               | 3.777,09  | -          | -        | -                        | -        | 91,90  | 3.777,09  |
| 9.1.3 | M2  | 80,88          | 99,36               | 8.036,23  | -          | -        | -                        | -        | 99,36  | 8.036,23  |



## 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

|                                                                     |  |                                         |                              |  |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|--|
| OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESÍ        |  | PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME | ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022 |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO:              |  |
| LOCALIZAÇÃO: RUA CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA, BAIRRO: BULTRINS - J |  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME | PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES   |  | VALOR TOTAL DO BM:               |  |
| EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES       |  | CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 03 - FME   | PRAZO TRANSCORRIDO: 93 DIAS  |  | VALOR ACUMULADO:                 |  |
| RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 181574   |  | VALOR DO CONTRATO: R\$ 511.289,34       | PRAZO RESTANTE: 87 DIAS      |  | % ACUMULADO:                     |  |
| ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626                                    |  | DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -                | ADITIVO DE PRAZO: -          |  | PERÍODO: 04/07/2022 A 05/10/2022 |  |
| ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108                                |  | ADITIVO DE VALOR: -                     |                              |  | DATA DE ELABORAÇÃO: 05/10/2022   |  |

| ITEM  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                   | UN. | CUSTO UNITÁRIO | PLANILHA CONTRATADA |           | 1ª MEDIÇÃO |           | ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO |           | SALDO  |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|-----------|--------|-----------|
|       |                                                                                                                                                                                             |     |                | QUANT.              | V. TOTAL  | QUANT.     | V. TOTAL  | QUANT.                   | V. TOTAL  | QUANT. | V. TOTAL  |
| 9.2   | REVESTIMENTO EXTERNO                                                                                                                                                                        |     |                |                     |           |            |           |                          |           |        |           |
| 9.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                    | M2  | 4,40           | 130,16              | 572,70    | -          | -         | -                        | -         | 130,16 | 572,70    |
| 9.2.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2  | 44,28          | 130,16              | 5.763,48  | -          | -         | -                        | -         | 130,16 | 5.763,48  |
| 9.3   | REVESTIMENTO TETO                                                                                                                                                                           |     |                |                     |           |            |           |                          |           |        |           |
| 9.3.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P                                                                                  | M2  | 90,50          | 56,15               | 5.081,57  | -          | -         | -                        | -         | 56,15  | 5.081,57  |
| 10.0  | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                |     |                |                     |           |            |           |                          |           |        |           |
| 10.1  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016                                                                                      | M2  | 31,61          | 2,95                | 93,24     | -          | -         | -                        | -         | 2,95   | 93,24     |
| 10.2  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2  | 41,92          | 58,15               | 2.437,64  | -          | -         | -                        | -         | 58,15  | 2.437,64  |
| 10.3  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014                                          | M2  | 66,40          | 58,15               | 3.861,16  | -          | -         | -                        | -         | 58,15  | 3.861,16  |
| 10.4  | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020                                                                                                                             | M   | 120,46         | 0,86                | 103,59    | -          | -         | -                        | -         | 0,86   | 103,59    |
| 10.5  | RAMPA DE ACESSO AO PÁTIO, CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016                                          | M3  | 442,93         | 1,82                | 806,13    | -          | -         | -                        | -         | 1,82   | 806,13    |
| 10.6  | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020                                                                                                                 | M   | 200,80         | 16,80               | 3.373,44  | -          | -         | -                        | -         | 16,80  | 3.373,44  |
| 11.0  | PINTURAS E ACABAMENTOS                                                                                                                                                                      |     |                |                     | 39.604,04 |            | 22.893,90 |                          | 22.893,90 |        | 16.710,14 |

**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

|                                                                     |  |                                         |                              |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESÍ        |  | PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME | ORDEN DE SERVIÇO: 04/07/2022 | BOLETIM DE MEDIÇÃO:              |  |
| LOCALIZAÇÃO: RUA CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA, BAIRRO: BULTRINS - J |  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME | PRazo DE EXECUÇÃO: 6 MESES   | VALOR TOTAL DO BM:               |  |
| EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES       |  | CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 03 - FME   | PRazo TRANSCORRIDO: 93 DIAS  | VALOR ACUMULADO:                 |  |
| RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 181574   |  | VALOR DO CONTRATO: R\$ 511.289,34       | PRazo RESTANTE: 87 DIAS      | % ACUMULADO:                     |  |
| ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626                                    |  | DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -                | ADITIVO DE PRAZO: -          | PERÍODO: 04/07/2022 A 05/10/2022 |  |
| ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108                                |  | ADITIVO DE VALOR: -                     |                              | DATA DE ELABORAÇÃO:              |  |
|                                                                     |  |                                         |                              | 05/10/2022                       |  |

| ITEM   | DESCRÇÃO                                                                                                                                          | UN. | CUSTO UNITÁRIO | PLANILHA CONTRATADA |           | 1ª MEDIÇÃO |           | ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO |           | SALDO  |          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|-----------|--------|----------|
|        |                                                                                                                                                   |     |                | QUANT.              | V. TOTAL  | QUANT.     | V. TOTAL  | QUANT.                   | V. TOTAL  | QUANT. | V. TOTAL |
| 11.1   | PINTURA DE PILARES COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021                                                  | M2  | 64,13          | 47,12               | 3.021,80  | -          | -         | -                        | -         | 47,12  | 3.021,80 |
| 11.2   | PINTURA ESMALTE PARA TELHAMENTO METÁLICO COM FUNDO ANTICORROSIVO, 2 DEMÃOS                                                                        | M2  | 24,74          | 984,82              | 24.364,44 | 925,38     | 22.893,90 | 925,38                   | 22.893,90 | 59,44  | 1.470,54 |
| 11.3   | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021                                          | M   | 9,89           | 275,60              | 2.725,68  | -          | -         | -                        | -         | 275,60 | 2.725,68 |
| 11.4   | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017                                                          | M2  | 28,35          | 68,76               | 1.949,34  | -          | -         | -                        | -         | 68,76  | 1.949,34 |
| 11.5   | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                          | M2  | 18,64          | 68,76               | 1.281,68  | -          | -         | -                        | -         | 68,76  | 1.281,68 |
| 11.6   | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014                                                                             | M2  | 3,22           | 243,15              | 782,94    | -          | -         | -                        | -         | 243,15 | 782,94   |
| 11.7   | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014                                      | M2  | 22,53          | 243,15              | 5.478,16  | -          | -         | -                        | -         | 243,15 | 5.478,16 |
| 12.0   | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                                                                                                                             |     |                |                     | 6.692,11  |            | -         |                          | -         |        | 6.692,11 |
| 12.1   | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC                                                                                                                      |     |                |                     |           |            |           |                          |           |        |          |
| 12.1.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                | M   | 6,68           | 38,90               | 259,85    | -          | -         | -                        | -         | 38,90  | 259,85   |
| 12.1.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                | M   | 23,56          | 35,76               | 842,50    | -          | -         | -                        | -         | 35,76  | 842,50   |
| 12.1.3 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                      | UN  | 26,49          | 4,00                | 105,96    | -          | -         | -                        | -         | 4,00   | 105,96   |
| 12.1.4 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                      | UN  | 8,52           | 22,00               | 187,44    | -          | -         | -                        | -         | 22,00  | 187,44   |
| 12.1.5 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                      | UN  | 30,70          | 8,00                | 245,60    | -          | -         | -                        | -         | 8,00   | 245,60   |
| 12.1.6 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN  | 17,48          | 18,00               | 314,64    | -          | -         | -                        | -         | 18,00  | 314,64   |



**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

|                                                                     |  |                                         |                              |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESÍCULAS   |  | PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME | ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022 | BOLETIM DE MEDIÇÃO:              |  |
| LOCALIZAÇÃO: RUA CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA, BAIRRO: BULTRINS - J |  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME | PRazo DE EXECUÇÃO: 6 MESES   | VALOR TOTAL DO BM:               |  |
| EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES       |  | CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 03 - FME   | PRazo TRANSCORRIDO: 93 DIAS  | VALOR ACUMULADO:                 |  |
| RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 181574   |  | VALOR DO CONTRATO: R\$ 511.289,34       | PRazo RESTANTE: 87 DIAS      | % ACUMULADO:                     |  |
| ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626                                    |  | DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -                | ADITIVO DE PRAZO: -          | PERÍODO: 04/07/2022 A 05/10/2022 |  |
| ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108                                |  | ADITIVO DE VALOR: -                     |                              | DATA DE ELABORAÇÃO: 05/10/2022   |  |

| ITEM    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                          | UN. | CUSTO UNITÁRIO | PLANILHA CONTRATADA |          | 1ª MEDIÇÃO |          | ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO |          | SALDO  |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------|----------|------------|----------|--------------------------|----------|--------|----------|
|         |                                                                                                                                                                                                    |     |                | QUANT.              | V. TOTAL | QUANT.     | V. TOTAL | QUANT.                   | V. TOTAL | QUANT. | V. TOTAL |
| 12.1.7  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014                                                                                                   | UN  | 7,31           | 10,00               | 73,10    | -          | -        | -                        | -        | 10,00  | 73,10    |
| 12.1.8  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014                                                                                                   | UN  | 26,24          | 8,00                | 209,92   | -          | -        | -                        | -        | 8,00   | 209,92   |
| 12.1.9  | LUBA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014                                                                        | UN  | 5,39           | 8,00                | 43,12    | -          | -        | -                        | -        | 8,00   | 43,12    |
| 12.1.10 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2015                                                                   | UN  | 10,15          | 4,00                | 40,60    | -          | -        | -                        | -        | 4,00   | 40,60    |
| 12.2    | REGISTROS E OUTROS                                                                                                                                                                                 |     |                |                     |          |            |          |                          |          |        |          |
| 12.2.1  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                                                                                              | UN  | 83,65          | 6,00                | 501,90   | -          | -        | -                        | -        | 6,00   | 501,90   |
| 12.2.2  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                                                                                              | UN  | 199,62         | 4,00                | 798,48   | -          | -        | -                        | -        | 4,00   | 798,48   |
| 12.2.3  | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                                                        | UN  | 122,02         | 8,00                | 976,16   | -          | -        | -                        | -        | 8,00   | 976,16   |
| 12.2.4  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014                                                | UN  | 4,27           | 8,00                | 34,16    | -          | -        | -                        | -        | 8,00   | 34,16    |
| 12.2.5  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014                                                  | UN  | 6,48           | 12,00               | 77,76    | -          | -        | -                        | -        | 12,00  | 77,76    |
| 12.2.6  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014                                                  | UN  | 25,90          | 8,00                | 207,20   | -          | -        | -                        | -        | 8,00   | 207,20   |
| 12.2.7  | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 | UN  | 108,21         | 4,00                | 432,84   | -          | -        | -                        | -        | 4,00   | 432,84   |
| 12.2.8  | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                                                                             | UN  | 10,13          | 10,00               | 101,30   | -          | -        | -                        | -        | 10,00  | 101,30   |

**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

| OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESIGIÁRIO                |     |                |                     |            |          |                          |          |                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------|------------|----------|--------------------------|----------|---------------------|----------|
| LOCALIZAÇÃO: RUA CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA, BAIRRO: BULTRINS - J. JOÃO ALFREDO |     |                |                     |            |          |                          |          |                     |          |
| EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES                     |     |                |                     |            |          |                          |          |                     |          |
| RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 18.157.414-0           |     |                |                     |            |          |                          |          |                     |          |
| ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626                                                  |     |                |                     |            |          |                          |          |                     |          |
| ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108                                              |     |                |                     |            |          |                          |          |                     |          |
| ITEM                                                                              | UN. | CUSTO UNITÁRIO | PLANILHA CONTRATADA | 1ª MEDIÇÃO |          | ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO |          | BOLETIM DE MEDIÇÃO: |          |
|                                                                                   |     |                |                     | QUANT.     | V. TOTAL | QUANT.                   | V. TOTAL | QUANT.              | V. TOTAL |
| 12.2.9                                                                            | UN  | 1.239,58       | 1,00                | -          | 1.239,58 | -                        | -        | 1,00                | 1.239,58 |
| 13.0                                                                              |     |                |                     |            | 5.929,63 |                          | -        |                     | 5.929,63 |
| 13.1                                                                              | M   | 21,68          | 3,28                | -          | 71,11    | -                        | -        | 3,28                | 71,11    |
| 13.2                                                                              | M   | 32,44          | 3,50                | -          | 113,54   | -                        | -        | 3,50                | 113,54   |
| 13.3                                                                              | M   | 62,37          | 17,98               | -          | 1.121,41 | -                        | -        | 17,98               | 1.121,41 |
| 13.4                                                                              | UN  | 12,07          | 6,00                | -          | 72,42    | -                        | -        | 6,00                | 72,42    |
| 13.5                                                                              | UN  | 40,61          | 12,00               | -          | 487,32   | -                        | -        | 12,00               | 487,32   |
| 13.6                                                                              | UN  | 7,89           | 1,00                | -          | 7,89     | -                        | -        | 1,00                | 7,89     |
| 13.7                                                                              | UN  | 13,56          | 2,00                | -          | 27,12    | -                        | -        | 2,00                | 27,12    |
| 13.8                                                                              | UN  | 17,07          | 3,00                | -          | 51,21    | -                        | -        | 3,00                | 51,21    |



**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

|                                                                     |  |                                         |                              |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESÍCULAS   |  | PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME | ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022 | BOLETIM DE MEDIÇÃO:              |  |
| LOCALIZAÇÃO: RUA CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA, BAIRRO: BULTRINS - J |  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME | PRazo DE EXECUÇÃO: 6 MESES   | VALOR TOTAL DO B.M:              |  |
| EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES       |  | CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 03 - FME   | PRazo TRANSCORRIDO: 93 DIAS  | VALOR ACUMULADO:                 |  |
| RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 18.157   |  | VALOR DO CONTRATO: R\$ 511.289,34       | PRazo RESTANTE: 87 DIAS      | % ACUMULADO:                     |  |
| ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626                                    |  | DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -                | ADITIVO DE PRAZO: -          | PERÍODO: 04/07/2022 A 05/10/2022 |  |
| ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108                                |  | ADITIVO DE VALOR: -                     |                              | DATA DE ELABORAÇÃO: 05/10/2022   |  |

| ITEM  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                 | UN. | CUSTO UNITÁRIO | PLANILHA CONTRATADA |           | 1ª MEDIÇÃO |          | ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO |          | SALDO  |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------|-----------|------------|----------|--------------------------|----------|--------|-----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                           |     |                | QUANT.              | V. TOTAL  | QUANT.     | V. TOTAL | QUANT.                   | V. TOTAL | QUANT. | V. TOTAL  |
| 13.9  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020                                                                                       | UN  | 632,93         | 5,00                | 3.164,65  | -          | -        | -                        | -        | 5,00   | 3.164,65  |
| 13.10 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                                                                                                                             | UN  | 101,62         | 8,00                | 812,96    | -          | -        | -                        | -        | 8,00   | 812,96    |
| 14.0  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                                                                                                                                                                                                                |     |                |                     | 11.718,74 | -          | -        | -                        | -        |        | 11.718,74 |
| 14.1  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014                                                                                                                   | M   | 54,35          | 10,40               | 565,24    | -          | -        | -                        | -        | 10,40  | 565,24    |
| 14.2  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014                                                                                                                                  | M   | 77,71          | 94,00               | 7.304,74  | -          | -        | -                        | -        | 94,00  | 7.304,74  |
| 14.3  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020                                                                                       | UN  | 320,73         | 12,00               | 3.848,76  | -          | -        | -                        | -        | 12,00  | 3.848,76  |
| 15.0  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS                                                                                                                                                                                                               |     |                |                     | 11.166,58 | -          | -        | -                        | -        |        | 11.166,58 |
| 15.1  | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016                                                                                 | UN  | 340,22         | 6,00                | 2.041,32  | -          | -        | -                        | -        | 6,00   | 2.041,32  |
| 15.2  | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                                                                                                            | UN  | 405,39         | 2,00                | 810,78    | -          | -        | -                        | -        | 2,00   | 810,78    |
| 15.3  | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                                                                                                    | UN  | 155,48         | 6,00                | 932,88    | -          | -        | -                        | -        | 6,00   | 932,88    |
| 15.4  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UN  | 281,52         | 2,00                | 563,04    | -          | -        | -                        | -        | 2,00   | 563,04    |
| 15.5  | DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2 "                                                                                                                                                                                      | UN  | 139,31         | 2,00                | 278,62    | -          | -        | -                        | -        | 2,00   | 278,62    |

**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VES<br>LOCALIZAÇÃO: RUA CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA, BAIRRO: BULTRINS - J<br>EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES<br>RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 181574<br>ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626<br>ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108 | PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME<br>CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME<br>CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 03 - FME<br>VALOR DO CONTRATO: R\$ 511.289,34<br>DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -<br>ADITIVO DE VALOR: - | ORDEN DE SERVIÇO: 04/07/2022<br>PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES<br>PRAZO TRANSCORRIDO: 93 DIAS<br>PRAZO RESTANTE: 87 DIAS<br>ADITIVO DE PRAZO: - | BOLETIM DE MEDIÇÃO:<br>VALOR TOTAL DO BM: R\$ 140.093,78<br>VALOR ACUMULADO: R\$ 140.093,78<br>% ACUMULADO: 27,40%<br>PERÍODO: 04/07/2022 A 05/10/2022<br>DATA DE ELABORAÇÃO: 05/10/2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ITEM  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                   | UN. | CUSTO UNITÁRIO | PLANILHA CONTRATADA |          | 1ª MEDIÇÃO |          | ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO |          | SALDO  |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------|----------|------------|----------|--------------------------|----------|--------|----------|
|       |                                                                                                                                                                             |     |                | QUANT.              | V. TOTAL | QUANT.     | V. TOTAL | QUANT.                   | V. TOTAL | QUANT. | V. TOTAL |
| 15.6  | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA                                                                                                      | UN  | 156,90         | 9,00                | 1.412,10 | -          | -        | -                        | -        | 9,00   | 1.412,10 |
| 15.7  | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                    | UN  | 117,29         | 8,00                | 938,32   | -          | -        | -                        | -        | 8,00   | 938,32   |
| 15.8  | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                 | UN  | 76,60          | 6,00                | 459,60   | -          | -        | -                        | -        | 6,00   | 459,60   |
| 15.9  | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                            | UN  | 62,60          | 4,00                | 250,40   | -          | -        | -                        | -        | 4,00   | 250,40   |
| 15.10 | PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                                                                | UN  | 62,60          | 2,00                | 125,20   | -          | -        | -                        | -        | 2,00   | 125,20   |
| 15.11 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020                                                       | UN  | 70,66          | 6,00                | 423,96   | -          | -        | -                        | -        | 6,00   | 423,96   |
| 15.12 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                      | UN  | 41,14          | 8,00                | 329,12   | -          | -        | -                        | -        | 8,00   | 329,12   |
| 15.13 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                           | UN  | 1.300,62       | 2,00                | 2.601,24 | -          | -        | -                        | -        | 2,00   | 2.601,24 |
| 16.0  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO                                                                                                                                         |     |                |                     | 1.272,66 |            | -        |                          | -        |        | 1.272,66 |
| 16.1  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_p                                                                 | UN  | 361,30         | 2,00                | 722,60   | -          | -        | -                        | -        | 2,00   | 722,60   |
| 16.2  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                     | UN  | 33,76          | 2,00                | 67,52    | -          | -        | -                        | -        | 2,00   | 67,52    |
| 16.3  | PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E VERMELHA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021                                                                      | M2  | 83,99          | 2,00                | 167,98   | -          | -        | -                        | -        | 2,00   | 167,98   |
| 16.4  | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN  | 78,64          | 2,00                | 157,28   | -          | -        | -                        | -        | 2,00   | 157,28   |





1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

|                                                                     |                                         |                              |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESIGIOS    | PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME | ORDEN DE SERVIÇO: 04/07/2022 | BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2022       |
| LOCALIZAÇÃO: RUA CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA, BAIRRO: BULTRINS - J | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME | PRazo DE EXECUÇÃO: 6 MESES   | VALOR TOTAL DO B.M: R\$ 140.093,78 |
| EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES       | CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 03 - FME   | PRazo TRANSCORRIDO: 93 DIAS  | VALOR ACUMULADO: R\$ 140.093,78    |
| RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 181574   | VALOR DO CONTRATO: R\$ 511.289,34       | PRazo RESTANTE: 87 DIAS      | % ACUMULADO: 27,40%                |
| ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626                                    | DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -                | ADITIVO DE PRAZO: -          | PERÍODO: 04/07/2022 A 05/10/2022   |
| ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108                                | ADITIVO DE VALOR: -                     |                              | DATA DE ELABORAÇÃO: 05/10/2022     |

| ITEM   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                   | UN. | CUSTO UNITÁRIO | PLANILHA CONTRATADA |           | 1ª MEDIÇÃO |          | ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO |          | SALDO  |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------|-----------|------------|----------|--------------------------|----------|--------|-----------|
|        |                                                                                                                                                                             |     |                | QUANT.              | V. TOTAL  | QUANT.     | V. TOTAL | QUANT.                   | V. TOTAL | QUANT. | V. TOTAL  |
| 16.5   | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN  | 78,64          | 2,00                | 157,28    | -          | -        | -                        | -        | 2,00   | 157,28    |
| 17.0   | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V                                                                                                                                                  |     |                |                     | 21.471,89 |            | -        |                          | -        |        | 21.471,89 |
| 17.1   | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO                                                                                                                                                      |     |                |                     |           |            |          |                          |          |        |           |
| 17.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020   | UN  | 755,20         | 1,00                | 755,20    | -          | -        | -                        | -        | 1,00   | 755,20    |
| 17.1.2 | QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO CELPE - PADRÃO POPULAR                                                                                                                             | UN  | 109,88         | 1,00                | 109,88    | -          | -        | -                        | -        | 1,00   | 109,88    |
| 17.1.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020                                                                               | UN  | 16,23          | 7,00                | 113,61    | -          | -        | -                        | -        | 7,00   | 113,61    |
| 17.1.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020                                                                               | UN  | 18,09          | 8,00                | 144,72    | -          | -        | -                        | -        | 8,00   | 144,72    |
| 17.1.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020                                                                                | UN  | 119,49         | 2,00                | 238,98    | -          | -        | -                        | -        | 2,00   | 238,98    |
| 17.1.6 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR - 16A ATÉ 40A, 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                    | UN  | 168,74         | 9,00                | 1.518,66  | -          | -        | -                        | -        | 9,00   | 1.518,66  |
| 17.1.7 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V                                                                                                        | UN  | 143,52         | 4,00                | 574,08    | -          | -        | -                        | -        | 4,00   | 574,08    |
| 17.2   | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                    |     |                |                     |           |            |          |                          |          |        |           |
| 17.2.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                  | M   | 10,29          | 19,80               | 203,74    | -          | -        | -                        | -        | 19,80  | 203,74    |
| 17.2.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                    | M   | 13,59          | 21,69               | 294,76    | -          | -        | -                        | -        | 21,69  | 294,76    |
| 17.2.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                       | M   | 9,19           | 5,00                | 45,95     | -          | -        | -                        | -        | 5,00   | 45,95     |



**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

|                                                                     |  |                                         |                              |                                  |                |
|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|
| OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VES         |  | PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME | ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022 | BOLETIM DE MEDIÇÃO:              |                |
| LOCALIZAÇÃO: RUA CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA, BAIRRO: BULTRINS - J |  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME | PRazo DE EXECUÇÃO: 6 MESES   | VALOR TOTAL DO BM:               | 001/2022       |
| EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES       |  | CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 03 - FME   | PRazo TRANSCORRIDO: 93 DIAS  | VALOR ACUMULADO:                 | R\$ 140.093,78 |
| RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 181574   |  | VALOR DO CONTRATO: R\$ 511.289,34       | PRazo RESTANTE: 87 DIAS      | % ACUMULADO:                     | 27,40%         |
| ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626                                    |  | DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -                | ADITIVO DE PRAZO: -          | PERÍODO: 04/07/2022 A 05/10/2022 |                |
| ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108                                |  | ADITIVO DE VALOR: -                     |                              | DATA DE ELABORAÇÃO:              | 05/10/2022     |

| ITEM    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                            | UN. | CUSTO UNITÁRIO | PLANILHA CONTRATADA |          | 1ª MEDIÇÃO |          | ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO |          | SALDO  |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------|----------|------------|----------|--------------------------|----------|--------|----------|
|         |                                                                                                                                                      |     |                | QUANT.              | V. TOTAL | QUANT.     | V. TOTAL | QUANT.                   | V. TOTAL | QUANT. | V. TOTAL |
| 17.2.4  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                | M   | 11,25          | 113,35              | 1.275,18 | -          | -        | -                        | -        | 113,35 | 1.275,18 |
| 17.2.5  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                  | M   | 15,97          | 17,54               | 280,11   | -          | -        | -                        | -        | 17,54  | 280,11   |
| 17.2.6  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021  | M   | 20,92          | 7,02                | 146,85   | -          | -        | -                        | -        | 7,02   | 146,85   |
| 17.2.7  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021      | M   | 31,55          | 23,10               | 728,80   | -          | -        | -                        | -        | 23,10  | 728,80   |
| 17.2.8  | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016                         | UN  | 20,73          | 5,00                | 103,65   | -          | -        | -                        | -        | 5,00   | 103,65   |
| 17.2.9  | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016                         | UN  | 24,71          | 10,00               | 247,10   | -          | -        | -                        | -        | 10,00  | 247,10   |
| 17.2.10 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016                          | UN  | 41,86          | 5,00                | 209,30   | -          | -        | -                        | -        | 5,00   | 209,30   |
| 17.2.11 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                             | UN  | 2,41           | 75,00               | 180,75   | -          | -        | -                        | -        | 75,00  | 180,75   |
| 17.2.12 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                               | UN  | 2,77           | 16,00               | 44,32    | -          | -        | -                        | -        | 16,00  | 44,32    |
| 17.2.13 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                                             | UN  | 0,49           | 5,00                | 2,45     | -          | -        | -                        | -        | 5,00   | 2,45     |
| 17.2.14 | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALVANIZADO 1½", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                    | CJ  | 5,12           | 13,00               | 66,56    | -          | -        | -                        | -        | 13,00  | 66,56    |
| 17.2.15 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN  | 11,48          | 2,00                | 22,96    | -          | -        | -                        | -        | 2,00   | 22,96    |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

|                                                                     |  |                                         |                              |                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESÍ        |  | PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME | ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022 | BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2022      |  |
| LOCALIZAÇÃO: RUA CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA, BAIRRO: BULTRINS - J |  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME | PRazo DE EXECUÇÃO: 6 MESES   | VALOR TOTAL DO BM: R\$ 140.093,78 |  |
| EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES       |  | CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 03 - FME   | PRazo TRANSCORRIDO: 93 DIAS  | VALOR ACUMULADO: R\$ 140.093,78   |  |
| RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 181574   |  | VALOR DO CONTRATO: R\$ 511.289,34       | PRazo RESTANTE: 87 DIAS      | % ACUMULADO: 27,40%               |  |
| ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626                                    |  | DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -                | ADITIVO DE PRAZO: -          | PERÍODO: 04/07/2022 A 05/10/2022  |  |
| ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108                                |  | ADITIVO DE VALOR: -                     |                              | DATA DE ELABORAÇÃO: 05/10/2022    |  |

| ITEM    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                         | UN. | CUSTO UNITÁRIO | PLANILHA CONTRATADA |          | 1ª MEDIÇÃO |          | ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO |          | SALDO  |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------|----------|------------|----------|--------------------------|----------|--------|----------|
|         |                                                                                                                                                                   |     |                | QUANT.              | V. TOTAL | QUANT.     | V. TOTAL | QUANT.                   | V. TOTAL | QUANT. | V. TOTAL |
| 17.2.16 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015              | UN  | 10,05          | 1,00                | 10,05    | -          | -        | -                        | -        | 1,00   | 10,05    |
| 17.2.17 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015              | UN  | 10,05          | 1,00                | 10,05    | -          | -        | -                        | -        | 1,00   | 10,05    |
| 17.2.18 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021 | UN  | 24,73          | 2,00                | 49,46    | -          | -        | -                        | -        | 2,00   | 49,46    |
| 17.2.19 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                        | UN  | 5,22           | 2,00                | 10,44    | -          | -        | -                        | -        | 2,00   | 10,44    |
| 17.2.20 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                        | UN  | 6,94           | 18,00               | 124,92   | -          | -        | -                        | -        | 18,00  | 124,92   |
| 17.2.21 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                          | UN  | 9,19           | 4,00                | 36,76    | -          | -        | -                        | -        | 4,00   | 36,76    |
| 17.2.22 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021           | UN  | 16,13          | 5,00                | 80,65    | -          | -        | -                        | -        | 5,00   | 80,65    |
| 17.2.23 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                 | UN  | 11,11          | 16,00               | 177,76   | -          | -        | -                        | -        | 16,00  | 177,76   |
| 17.2.24 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                                           | UN  | 13,17          | 9,00                | 118,53   | -          | -        | -                        | -        | 9,00   | 118,53   |
| 17.3    | CABOS E FIOS CONDUTORES                                                                                                                                           |     |                |                     |          |            |          |                          |          |        |          |
| 17.3.1  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                   | M   | 5,11           | 519,26              | 2.653,41 | -          | -        | -                        | -        | 519,26 | 2.653,41 |
| 17.3.2  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                     | M   | 8,45           | 179,61              | 1.517,70 | -          | -        | -                        | -        | 179,61 | 1.517,70 |



**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

| OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VES<br>LOCALIZAÇÃO: RUA CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA, BAIRRO: BULTRINS - J<br>EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES<br>RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 181574<br>ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626<br>ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108 |                                                                                                                                                         |     |                |                     |           |            |          |                          |          | PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME<br>CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME<br>CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 03 - FME<br>VALOR DO CONTRATO: R\$ 511.289,34<br>DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -<br>ADITIVO DE VALOR: - |           |  |  | ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022<br>PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES<br>PRAZO TRANSCORRIDO: 93 DIAS<br>PRAZO RESTANTE: 87 DIAS<br>ADITIVO DE PRAZO: - |  |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO:<br>VALOR TOTAL DO BM: R\$ 140.093,78<br>VALOR ACUMULADO: R\$ 140.093,78<br>% ACUMULADO: 27,40%<br>PERÍODO: 04/07/2022 A 05/10/2022<br>DATA DE ELABORAÇÃO: 05/10/2022 |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------|-----------|------------|----------|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIÇÃO                                                                                                                                               | UN. | CUSTO UNITÁRIO | PLANILHA CONTRATADA |           | 1ª MEDIÇÃO |          | ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO |          | SALDO                                                                                                                                                                                                               |           |  |  |                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |     |                | QUANT.              | V. TOTAL  | QUANT.     | V. TOTAL | QUANT.                   | V. TOTAL | QUANT.                                                                                                                                                                                                              | V. TOTAL  |  |  |                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 17.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                           | M   | 11,59          | 99,42               | 1.152,27  | -          | -        | -                        | -        | 99,42                                                                                                                                                                                                               | 1.152,27  |  |  |                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 17.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS                                                                                                                                    |     |                |                     |           |            |          |                          |          |                                                                                                                                                                                                                     |           |  |  |                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 17.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                        | UN  | 34,28          | 2,00                | 68,56     | -          | -        | -                        | -        | 2,00                                                                                                                                                                                                                | 68,56     |  |  |                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 17.4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                        | UN  | 37,13          | 1,00                | 37,13     | -          | -        | -                        | -        | 1,00                                                                                                                                                                                                                | 37,13     |  |  |                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 17.4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                             | UN  | 29,02          | 1,00                | 29,02     | -          | -        | -                        | -        | 1,00                                                                                                                                                                                                                | 29,02     |  |  |                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 17.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                     | UN  | 51,20          | 2,00                | 102,40    | -          | -        | -                        | -        | 2,00                                                                                                                                                                                                                | 102,40    |  |  |                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 17.4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                | UN  | 3,15           | 8,00                | 25,20     | -          | -        | -                        | -        | 8,00                                                                                                                                                                                                                | 25,20     |  |  |                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 17.4.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 | UN  | 136,53         | 9,00                | 1.228,77  | -          | -        | -                        | -        | 9,00                                                                                                                                                                                                                | 1.228,77  |  |  |                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 17.4.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO                                                                                                         | UN  | 336,56         | 20,00               | 6.731,20  | -          | -        | -                        | -        | 20,00                                                                                                                                                                                                               | 6.731,20  |  |  |                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 18.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)                                                                                                |     |                |                     | 12.199,58 |            | -        |                          | -        |                                                                                                                                                                                                                     | 12.199,58 |  |  |                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 18.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017                                                                              | UN  | 165,33         | 6,00                | 991,98    | -          | -        | -                        | -        | 6,00                                                                                                                                                                                                                | 991,98    |  |  |                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 18.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                             | UN  | 368,68         | 1,00                | 368,68    | -          | -        | -                        | -        | 1,00                                                                                                                                                                                                                | 368,68    |  |  |                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 18.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017                                                       | M   | 73,72          | 21,00               | 1.548,12  | -          | -        | -                        | -        | 21,00                                                                                                                                                                                                               | 1.548,12  |  |  |                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 18.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017                                                           | M   | 72,52          | 120,00              | 8.702,40  | -          | -        | -                        | -        | 120,00                                                                                                                                                                                                              | 8.702,40  |  |  |                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                          |  |  |  |



**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

|                                                                     |  |                                         |                              |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESÍ        |  | PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME | ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022 | BOLETIM DE MEDIÇÃO:              |  |
| LOCALIZAÇÃO: RUA CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA, BAIRRO: BULTRINS - J |  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME | PRazo DE EXECUÇÃO: 6 MESES   | VALOR TOTAL DO BM:               |  |
| EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES       |  | CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 03 - FME   | PRazo TRANSCORRIDO: 93 DIAS  | VALOR ACUMULADO:                 |  |
| RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 181574   |  | VALOR DO CONTRATO: R\$ 511.289,34       | PRazo RESTANTE: 87 DIAS      | % ACUMULADO:                     |  |
| ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626                                    |  | DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -                | ADITIVO DE PRAZO: -          | PERÍODO: 04/07/2022 A 05/10/2022 |  |
| ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108                                |  | ADITIVO DE VALOR: -                     |                              | DATA DE ELABORAÇÃO: 05/10/2022   |  |

| ITEM   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                               | UN. | CUSTO UNITÁRIO | PLANILHA CONTRATADA |           | 1ª MEDIÇÃO |          | ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO |          | SALDO  |           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------|-----------|------------|----------|--------------------------|----------|--------|-----------|
|        |                                                                                                                                                                                                         |     |                | QUANT.              | V. TOTAL  | QUANT.     | V. TOTAL | QUANT.                   | V. TOTAL | QUANT. | V. TOTAL  |
| 18.5   | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021                                                     | M   | 20,92          | 11,40               | 238,48    | -          | -        | -                        | -        | 11,40  | 238,48    |
| 18.6   | CONECTOR DE BRONZE PARA 2 CABOS 5/8" TEL-580, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                 | UN  | 10,24          | 6,00                | 61,44     | -          | -        | -                        | -        | 6,00   | 61,44     |
| 18.7   | CONECTOR DE MEDIÇÃO, BRONZE TEL-560, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                          | UN  | 25,67          | 6,00                | 154,02    | -          | -        | -                        | -        | 6,00   | 154,02    |
| 18.8   | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                           | UN  | 22,41          | 6,00                | 134,46    | -          | -        | -                        | -        | 6,00   | 134,46    |
| 19.0   | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                 |     |                |                     | 61.836,60 |            | -        |                          | -        |        | 61.836,60 |
| 19.1   | GERAL                                                                                                                                                                                                   |     |                |                     |           |            |          |                          |          |        |           |
| 19.1.1 | BANCADAS E DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO.                                                                                                       | M2  | 541,24         | 25,21               | 13.644,66 | -          | -        | -                        | -        | 25,21  | 13.644,66 |
| 19.1.2 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                          | UN  | 4.281,85       | 1,00                | 4.281,85  | -          | -        | -                        | -        | 1,00   | 4.281,85  |
| 19.1.3 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM       | UN  | 6.421,14       | 1,00                | 6.421,14  | -          | -        | -                        | -        | 1,00   | 6.421,14  |
| 19.1.4 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN  | 3.898,20       | 1,00                | 3.898,20  | -          | -        | -                        | -        | 1,00   | 3.898,20  |
| 19.1.5 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 - P                                                                                                                         | M   | 127,45         | 9,60                | 1.223,52  | -          | -        | -                        | -        | 9,60   | 1.223,52  |
| 19.1.6 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020                                                                             | M   | 146,37         | 12,20               | 1.785,71  | -          | -        | -                        | -        | 12,20  | 1.785,71  |
| 19.2   | PORTÃO E GRADIL METÁLICO                                                                                                                                                                                |     |                |                     |           |            |          |                          |          |        |           |

**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

|                                                                     |  |                                         |                              |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VES         |  | PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME | ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022 | BOLETIM DE MEDIÇÃO:              |  |
| LOCALIZAÇÃO: RUA CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA, BAIRRO: BULTRINS - J |  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME | PRazo DE EXECUÇÃO: 6 MESES   | VALOR TOTAL DO BM:               |  |
| EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES       |  | CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 03 - FME   | PRazo TRANSCORRIDO: 93 DIAS  | VALOR ACUMULADO:                 |  |
| RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 181574   |  | VALOR DO CONTRATO: R\$ 511.289,34       | PRazo RESTANTE: 87 DIAS      | % ACUMULADO:                     |  |
| ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626                                    |  | DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -                | ADITIVO DE PRAZO: -          | PERÍODO: 04/07/2022 A 05/10/2022 |  |
| ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108                                |  | ADITIVO DE VALOR: -                     |                              | DATA DE ELABORAÇÃO:              |  |
|                                                                     |  |                                         |                              | 05/10/2022                       |  |

| ITEM                                                                  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                     | UN. | CUSTO UNITÁRIO | PLANILHA CONTRATADA |            | 1ª MEDIÇÃO |            | ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO |            | SALDO  |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|--------|------------|
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |     |                | QUANT.              | V. TOTAL   | QUANT.     | V. TOTAL   | QUANT.                   | V. TOTAL   | QUANT. | V. TOTAL   |
| 19.2.1                                                                | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2  | 203,24         | 150,47              | 30.581,52  | -          | -          | -                        | -          | 150,47 | 30.581,52  |
| 20.0                                                                  | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                                                                                               |     |                |                     | 3.650,65   |            | -          |                          | -          |        | 3.650,65   |
| 20.1                                                                  | LIMPEZA DE CONTRAPIÇO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019                                                                                                                                                                                         | M2  | 3,62           | 744,00              | 2.693,28   | -          | -          | -                        | -          | 744,00 | 2.693,28   |
| 20.2                                                                  | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019                                                                                                                                                                            | M2  | 2,12           | 66,00               | 139,92     | -          | -          | -                        | -          | 66,00  | 139,92     |
| 20.3                                                                  | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM                                                                                                                                                                                              | UN  | 817,45         | 1,00                | 817,45     | -          | -          | -                        | -          | 1,00   | 817,45     |
| II                                                                    | SERVIÇO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                            |     |                |                     | 2.711,30   |            | 2.711,30   |                          | 2.711,30   |        | -          |
| 1.0                                                                   | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                         |     |                |                     | 2.711,30   |            | 2.711,30   |                          | 2.711,30   |        | -          |
| 1.0.1                                                                 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA                                                                                                                                                                 | M2  | 271,13         | 10,00               | 2.711,30   | 10,00      | 2.711,30   | 10,00                    | 2.711,30   | -      | -          |
| CENTO E QUARENTA MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS |                                                                                                                                                                                                                                               |     |                |                     | 511.289,34 |            | 140.093,78 |                          | 140.093,78 |        | 371.195,56 |

  
Secretário de Educação do Município  
**Idney Kleiton Brito Dutra**  
Secretário de Educação, Cultura e Esportes  
Matrícula: 8018

  
Responsável Técnico Pela Medição  
**ERISTON HUGO GOMES DA SILVA**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE Nº 061898891-2

  
Responsável Técnico Contratada  
**Fernando Antônio B. Braga Filho**  
Engº Civil  
CREA Nº 1815785918  
Compacta Construções Ltda



**MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO**  
**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MIGUEL ARRAES (PROJETO-PADRÃO FNDE 2)  
 LOCALIZAÇÃO: RUA CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA, BAIRRO: BULTRINS - JOÃO ALFREDO / PE  
 EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP  
 RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918  
 DATA: 05/10/2022

| ITEM  | DESCRIÇÃO                                                                                      | UN. | TAXA                   | COMP. | LARG. | ALTURA | TOTAL         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-------|-------|--------|---------------|
| I     | REMANESCENTE DA QUADRA FNDE                                                                    |     |                        |       |       |        |               |
| 7.0   | SISTEMAS DE COBERTURA                                                                          |     |                        |       |       |        |               |
| 7.1   | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2  |                        |       |       |        |               |
|       | Cobertura da quadra - partes com telhas pintadas                                               |     | 2,00                   | 32,00 | 13,11 |        | 839,04        |
|       | menos trechos com telhas translúcidas                                                          |     | -6,00                  | 1,00  | 13,11 |        | -78,66        |
|       | <b>Total item 7.1</b>                                                                          |     |                        |       |       |        | <b>760,38</b> |
| 7.2   | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2  | Área do setor circular |       |       |        |               |
|       | Fechamento dos oitões - partes com telhas pintadas                                             |     | 4,00                   | 43,80 |       |        | 175,20        |
|       | dedução trechos abaixo das platibandas dos vestiários                                          |     | -2,00                  | 6,80  |       | 0,75   | -10,20        |
|       | <b>Total item 7.2</b>                                                                          |     |                        |       |       |        | <b>165,00</b> |
| 7.3   | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2  |                        |       |       |        |               |
|       | Cobertura da quadra - lanternim (com telhas naturais)                                          |     |                        | 32,00 | 6,51  |        | 208,32        |
|       | <b>Total item 7.3</b>                                                                          |     |                        |       |       |        | <b>208,32</b> |
| 7.4   | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2  | Área do setor circular |       |       |        |               |
|       | Fechamento dos oitões - partes com telhas naturais                                             |     | 2,00                   | 54,69 |       |        | 109,38        |
|       | dedução trechos abaixo das platibandas dos vestiários                                          |     | -1,00                  | 6,44  |       | 0,75   | -4,83         |
|       | <b>Total item 7.4</b>                                                                          |     |                        |       |       |        | <b>104,55</b> |
| 11.0  | PINTURAS E ACABAMENTOS                                                                         |     |                        |       |       |        |               |
| 11.2  | PINTURA ESMALTE PARA TELHAMENTO METÁLICO COM FUNDO ANTICORROSIVO, 2 DEMÃOS                     | M2  |                        |       |       |        |               |
|       | Cobertura da quadra - partes com telhas pintadas                                               |     | 2,00                   | 32,00 | 13,11 |        | 839,04        |
|       | menos trechos com telhas translúcidas                                                          |     | -6,00                  | 1,00  | 13,11 |        | -78,66        |
|       | Área do setor circular                                                                         |     |                        |       |       |        |               |
|       | Fechamento dos oitões - partes com telhas pintadas                                             |     | 4,00                   | 43,80 |       |        | 175,20        |
|       | dedução trechos abaixo das platibandas dos vestiários                                          |     | -2,00                  | 6,80  |       | 0,75   | -10,20        |
|       | <b>Total item 11.2</b>                                                                         |     |                        |       |       |        | <b>925,38</b> |
| II    | SERVIÇO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL                                                             |     |                        |       |       |        |               |
| 1.0   | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                          |     |                        |       |       |        |               |
| 1.0.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA                  | M2  |                        |       |       |        |               |
|       | Placa de Obra                                                                                  |     |                        |       | 4,00  | 2,50   | 10,00         |
|       | <b>Total item 1.0.1</b>                                                                        |     |                        |       |       |        | <b>10,00</b>  |

**Idney Kleiton Brito Dutra**  
 Secretário de Educação, Cultura e Esportes  
 Matrícula: 6018

**ERISTHON HUGO GOMES DA SILVA**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE Nº 061898891-2

**Fernando Antônio B. Braga Filho**  
 Engº Civil  
 CREA Nº 1815785918  
 Compacta Construções Ltda



## DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MIGUEL ARRAES (PROJETO-PADRÃO FNDE 2).




FOTO 7: Fechamento com telhas nos arcos



FOTO 8: Fechamento com telhas nos arcos



FOTO 9: Fechamento com telhas nos arcos



FOTO 10: Fechamento com telhas nos arcos



FOTO 11: Fechamento com telhas nos arcos



FOTO 12: Fechamento com telhas nos arcos



## DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MIGUEL ARRAES (PROJETO-PADRÃO FNDE 2).




FOTO 1: Placa de Obra




FOTO 2: Fechamento com telhas posterior




FOTO 3: Fechamento com telhas frontal



FOTO 4: Fechamento com telhas LD



FOTO 5: Fechamento com telhas LD



FOTO 6: Fechamento com telhas LD

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO**

CNPJ: 30.754.400/0001-53

Endereço: Rua Severino Adrião Gomes da Silva, S/N, Boa Vista, JOÃO ALFREDO - PERNAMBUCO

Telefone: 81

**EXERCÍCIO: 2022****NOTA DE SUB EMPENHO Nº: 362/1****DATA DA ELABORAÇÃO: 06/10/2022****VALOR DO SUB-EMPENHO R\$ 140.093,78****TIPO DE EMPENHO: SUB-EMPENHO****ORGÃO/UNIDADE/FONTE**

| Código | Descrição                           | MODALIDADE | HOMOLOGAÇÃO | LICITAÇÃO: | PROCESSO: | CONTRATO: |
|--------|-------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 02.    | PODER EXECUTIVO                     |            |             |            |           |           |
| 02.956 | FUNDO DE EDUCAÇÃO RECURSO VINCULADO |            |             |            |           |           |

FONTE DE RECURSO: 570.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA****PROJETO ATIVIDADE:**

1236112081.075 - CONST., REFOR., AMPLIA. DA BIBLIOTECA PÚBLICA E QUADRA POLIESPORTIVA DAS ESCOLAS

CÓDIGO REDUZIDO: ELEMENTO DA DESPESA:

SUB - ELEMENTO

1322 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

03 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

SALDO ANTERIOR: 250.000,00

SUB-EMPENHO ATUAL: 140.093,78

SALDO ATUAL: 109.906,22

**ENDEREÇO**

CNPJ/CPF: 01.079.262/0001-56

CREDOR: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

DEREÇO: Rua Ibiá

BAIRRO: Casa Amarela

CIDADE: RECIFE

UF: PE

CEP: 52051300

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

OP:

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS (PROJETO PADRÃO FNDE) NO SÍTIO MELANCIA, SÍTIO LAGOA FUNDA E SEDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 011/2022, MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 003/2022.

QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MIGUEL ARRAES, CONFORME 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO.

40% MÃO DE OBRA

**RECIBO DE PAGAMENTO**

DECLARO QUE RECEBI A IMPORTANCIA ABAIXO PROCESSADA

RECEBIDO EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR:

COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

RG

**ASSINATURAS**

ELABORADOR DA DESPESA: MARISE BATISTA DA SILVA

LIQUIDANTE: IDNEY KLEITON BRITO DUTRA

ORDENADOR DA DESPESA: IDNEY KLEITON BRITO DUTRA

EM: 06/10/2022

EM:

EM:

EMPENHA

LIQUIDA

PAGA-SE

**PAGAMENTO****VALOR BRUTO: 140.093,78****Descontos:**

| DESCONTOS                     | VALOR            |
|-------------------------------|------------------|
| ISS                           | 2.801,87         |
| IRRF                          | 2.101,41         |
| INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.164,13         |
| <b>Total Descontos</b>        | <b>11.067,41</b> |

**Pagamentos:**

| OP | DATA     | RECURSO  | TIPO PAG.    | VALOR      |
|----|----------|----------|--------------|------------|
|    | 28.10.22 | 27.585,9 |              | 129.026,37 |
|    |          |          |              |            |
|    |          |          |              |            |
|    |          |          |              |            |
|    |          |          | <b>TOTAL</b> |            |

TESOUREIRO (A):

JOÃO SALOMÃO FERREIRA DE SANTANA

**VALOR LÍQUIDO: 129.026,37**





PREFEITURA DO  
**RECIFE**  
SECRETARIA DE FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota  
**00000489**  
Data e Hora de Emissão  
**06/10/2022 14:45:35**  
Código de Verificação  
**U1WU-AWVE**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/NPJ: 01.079.262/0001-56 Inscrição Municipal: 571.010-3  
Nome/Razão Social: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA  
Endereço: RUA IBIA 172 - CASA AMARELA - CEP: 52051-300  
Município: Recife UF: PE E-mail: fernando@compactaconstrucoes.eng.br

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME  
CNPJ/NPJ: 30.754.400/0001-53 Inscrição Municipal: ----  
Endereço: R SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA S/N - BOA VISTA - CEP: 55720-000  
Município: João Alfredo UF: PE E-mail: ----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS (PROJETO PADRÃO FNDE 01) NO SÍTIO MELANCIA, SÍTIO LAGOA FUNDA E SELE DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE.

PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2022 - FME  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 - FME  
CONTRATO Nº 014/2022 - LOTE 03 - FME

400 MÃO DE OBRAS R\$ 56.037,51  
600 MATERIAIS R\$ 84.056,27

03 QUADRAS JOÃO ALFREDO Nº 20.012.46080/79

DADOS BANCÁRIOS:  
BANCO BRADESCO  
AGÊNCIA: 0036  
CONTA CORRENTE: 0002918-0  
COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA  
CNPJ: 01.079.262/0001-56

**Idney Kleiton Brito Dutra**  
Secretário de Educação, Cultura e Esportes  
Matrícula: 3018

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
O material foi recebido em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
O serviço foi executado em 06/10/22  
*[Assinatura]*  
Responsável pelo Recebimento

| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | R\$ 6.154,13     | R\$ 2.101,41     | R\$ 0,00        | R\$ 0,00         |

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 140.093,78**

Código da Atividade Prestada  
**4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem...

| Deduções (R\$) | Desconto Incidido (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito por IPTU (R\$) |
|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| 84.056,27      | 0,00                    | 56.037,51             | 5,00%        | 2.801,88           | 0,00                   |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2003 e 17.408/2006.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FCPA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: João Alfredo - PE.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- CEF / Código da Obra: 006079

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 2219-5  
Conta corrente 27585-9 PM JOAO ALFREDO-PAR -

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 286 CDE.BOA VISTA-U.REC.  
Conta corrente (com DV) 229180  
CNPJ 01.079.262/0001-56  
Nome favorecido COMPACTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 102.801  
Valor 129.026,37  
Destinação 0  
Data transferência 28/10/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 120778FF11F9D7EC

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE715805 MARIA A A OLIVEIRA | 28/10/2022 12:19:08 |
|              | JE715804 JOSE A M SILVA     | 28/10/2022 12:21:38 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE715804 JOSE A M SILVA.