

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ****SECRETARIA DA FAZENDA****NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Av. Gov. Estácio Coimbra N° 19 - Centro, CEP 55745-000 - Orobó - PE TEL.:
(81)3656-1156 CNPJ: 10.294.254/0001-13



Número da Nota:

00000393

Competência:

OUT/2023

Data e Hora Emissão:

31/10/2023 11:11:35

Código de Verificação:

HIJG-3L8GY

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:

EXIGÍVEL

Regime de Tributação:

NORMAL

Município de Incidência do ISS:

JOÃO ALFREDO - PE

Local da Prestação:

JOÃO ALFREDO - PE

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

SIM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

20.935.844/0001-31

Nome/Razão Social:

M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- EPP

Endereço:

STO LAUREANO, ZONA RURAL - OROBÓ. SN

Município:

OROBÓ

E-mail:

marcianolira@hotmail.com

Inscrição Municipal:

2000242UF: **PE**CEP: **55745000**TEL: **8136561110****TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

30.754.400/0001-53

Inscrição Municipal:

—

Inscrição Estadual:

—

Nome/Razão Social:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO - PE

Endereço:

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA, SN BOA VISTA

Município:

JOÃO ALFREDOUF: **PE**CEP: **55720000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. #QTD: 1 - V.UND.: R\$26.631,81 - TOTAL: R\$26.631,81 - DED.: R\$15.979,09

SERVIÇOS DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO/PE, COFORME BOLETIM DE MEDICAÇÃO N 01.

M. OBRA 40% - R\$ 10.652,72
M. AL 60% - 15.979,09

RETENÇÃO DE IMPOSTOS:

ISS - 5% SOBRE O VALOR DA MAO DE OBRA - R\$ 532,64

INSS - 11% SOBRE O VALOR DA MAO DE OBRA - R\$ 1.171,80

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

AG. 2369-8

CC: 19.391-7

Idney Kleiton Brito Dutra
Secretário de Educação, Cultura e Esportes
Matrícula: 8018

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O material foi recebido em 31/10/2023
O serviço foi executado em 31/10/2023
[Assinatura]
Responsável pelo Recebimento

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.631,81

Atividade Prestada:

Código CNAE:

500382 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
24.927,37	15.979,09	10.652,72	5,00%	532,64
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções (R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.

3796667968642

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-orobo/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA E RURAL - JOÃO ALFREDO / PE EMPRESA CONTRATADA: MLIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI RESP. TÉCNICO: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA - CREA RNP: 182113017 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20230971381 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20230930261	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 008/2023 - FME CARTA CONVITE Nº: 004/2023 - FME CONTRATO Nº: 010/2023 - FME VALOR DO CONTRATO: R\$ 174.248,27 DATA DA REPROGRAMAÇÃO: - ADITIVO DE VALOR: -	ORDEM DE SERVIÇO: 17/03/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 227 DIAS PRAZO RESTANTE: 43 DIAS ADITIVO DE PRAZO: -	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2023 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 26.631,81 VALOR ACUMULADO: R\$ 26.631,81 % ACUMULADO: 15,28% PERÍODO: 17/03/2023 A 30/10/2023 DATA DE ELABORAÇÃO: 30/10/2023
--	--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.233,08		2.233,08		2.233,08		-
1.0.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	496,24	4,50	2.233,08	4,50	2.233,08	4,50	2.233,08	-	-
1.1	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PROCÓPIO CAVALCANTI				72.557,44		-		-		72.557,44
1.1.1	PINTURAS E ACABAMENTOS				72.557,44		-		-		72.557,44
1.1.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,47	2.775,66	48.490,78	-	-	-	-	2.775,66	48.490,78
1.1.1.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	22,29	669,44	14.921,81	-	-	-	-	669,44	14.921,81
1.1.1.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	11,57	352,24	4.075,41	-	-	-	-	352,24	4.075,41
1.1.1.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	55,43	61,20	3.392,31	-	-	-	-	61,20	3.392,31
1.1.1.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	19,22	87,26	1.677,13	-	-	-	-	87,26	1.677,13
1.2	ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA DE FARIAS - SÍTIO GANGUNGO				11.660,03		-		-		11.660,03
1.2.1	PINTURAS E ACABAMENTOS				11.660,03		-		-		11.660,03
1.2.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,47	605,14	10.571,79	-	-	-	-	605,14	10.571,79
1.2.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	55,43	11,20	620,81	-	-	-	-	11,20	620,81
1.2.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	19,22	24,32	467,43	-	-	-	-	24,32	467,43
1.3	ESCOLA MUNICIPAL VICENTE FERREIRA DAS GRAÇAS - SÍTIO PEDRA DO MANÇO				18.130,00		-		-		18.130,00
1.3.1	PINTURAS E ACABAMENTOS				18.130,00		-		-		18.130,00

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO


OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA E RURAL - JOÃO ALFREDO / PE EMPRESA CONTRATADA: MLIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI RESP. TÉCNICO: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA - CREA RNP: 182113017 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20230971381 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20230930261	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 008/2023 - FME CARTA CONVITE Nº: 004/2023 - FME CONTRATO Nº: 010/2023 - FME VALOR DO CONTRATO: R\$ 174.248,27 DATA DA REPROGRAMAÇÃO: - ADITIVO DE VALOR: -	ORDEM DE SERVIÇO: 17/03/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 227 DIAS PRAZO RESTANTE: 43 DIAS ADITIVO DE PRAZO: -	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2023 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 26.631,81 VALOR ACUMULADO: R\$ 26.631,81 % ACUMULADO: 15,28% PERÍODO: 17/03/2023 A 30/10/2023 DATA DE ELABORAÇÃO: 30/10/2023
--	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.3.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,47	857,67	14.983,49	-	-	-	-	857,67	14.983,49
1.3.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	55,43	34,47	1.910,67	-	-	-	-	34,47	1.910,67
1.3.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	19,22	64,30	1.235,84	-	-	-	-	64,30	1.235,84
1.4	ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALEXANDRE DA CRUZ - SÍTIO FUNDÃO				14.762,57		-		-		14.762,57
1.4.1	PINTURAS E ACABAMENTOS				14.762,57		-		-		14.762,57
1.4.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,47	746,82	13.046,94	-	-	-	-	746,82	13.046,94
1.4.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	55,43	17,90	992,19	-	-	-	-	17,90	992,19
1.4.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	19,22	37,64	723,44	-	-	-	-	37,64	723,44
1.5	ESCOLA MUNICIPAL RAUL SOARES - SÍTIO TAMANDUÁ				29.257,93		24.398,73		24.398,73		4.859,20
1.5.1	PINTURAS E ACABAMENTOS				29.257,93		24.398,73		24.398,73		4.859,20
1.5.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,47	1.276,93	22.307,96	1.021,14	17.839,31	1.021,14	17.839,31	255,79	4.468,65
1.5.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	55,43	90,57	5.020,29	90,57	5.020,29	90,57	5.020,29	-	-
1.5.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	19,22	100,40	1.929,68	80,08	1.539,13	80,08	1.539,13	20,32	390,55
1.6	ESCOLA MUNICIPAL MÁRCIO XAVIER DE MOURA - BAIRRO ASA BRANCA				25.647,22		-		-		25.647,22

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA E RURAL - JOÃO ALFREDO / PE EMPRESA CONTRATADA: MLIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI RESP. TÉCNICO: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA - CREA RNP: 1821130170 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20230971381 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20230930261	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 008/2023 - FME CARTA CONVITE Nº: 004/2023 - FME CONTRATO Nº: 010/2023 - FME VALOR DO CONTRATO: R\$ 174.248,27 DATA DA REPROGRAMAÇÃO: - ADITIVO DE VALOR: -	ORDEM DE SERVIÇO: 17/03/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 227 DIAS PRAZO RESTANTE: 43 DIAS ADITIVO DE PRAZO: -	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2023 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 26.631,81 VALOR ACUMULADO: R\$ 26.631,81 % ACUMULADO: 15,28% PERÍODO: 17/03/2023 A 30/10/2023 DATA DE ELABORAÇÃO: 30/10/2023
---	--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.6.1	PINTURAS E ACABAMENTOS				25.647,22		-		-		25.647,22
1.6.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	17,47	1.214,37	21.215,04	-	-	-	-	1.214,37	21.215,04
1.6.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	55,43	45,48	2.520,95	-	-	-	-	45,48	2.520,95
1.6.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	19,22	99,44	1.911,23	-	-	-	-	99,44	1.911,23
VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS					174.248,27		26.631,81		26.631,81		147.616,46


Secretário de Educação
Idney Kleiton Brito Dutra
Secretário de Educação, Cultura e Esportes
Matrícula: 8018


Responsável Técnico pela Medição


ERISTON HUGO GOMES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 061898891-6


Responsável Técnico Contratada
M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP
MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA
DIRETOR / RESP TÉCNICO
TÉC EM EDIFICAÇÕES
ENG. CIVIL
CREA PE 1821130170

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS
 LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA E RURAL - JOÃO ALFREDO / PE
 EMPRESA CONTRATADA: MLIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 RESP. TÉCNICO: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA - CREA RNP: 1821130170
 DATA: 30/10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.0.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2					
	Placa de Obra			3,00		1,50	4,50
	Total item 1.0.1						4,50
1.5	ESCOLA MUNICIPAL RAUL SOARES - SÍTIO TAMANDUÁ						
1.5.1	PINTURAS E ACABAMENTOS						
1.5.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2				HMD	
	Paredes Internas						
	Depósito		2,00	7,45		2,40	35,76
			2,00	2,15		2,40	10,32
	Descontos		-1,00	0,80		2,00	-1,60
			-1,00	0,40		0,40	-0,16
	Sala de aula 01		2,00	5,95		2,99	35,58
			2,00	7,60		2,78	42,26
	Descontos		-7,00	1,00		1,00	-7,00
			-1,00	2,80		2,10	-5,88
	Sala de aula 02		2,00	3,25		2,85	18,53
			2,00	5,55		3,03	33,58
	Descontos		-2,00	0,80		1,60	-2,56
			-1,00	0,80		2,10	-1,68
	Diretoria		2,00	2,90		2,40	13,92
			2,00	4,30		2,40	20,64
				2,90	4,30		12,47
	Descontos		-2,00	0,80		1,60	-2,56
	Cantina / Dispensa		4,00	2,70		0,90	9,72
			2,00	2,10		0,90	3,78
			2,00	2,00		0,90	3,60
			-3,00	0,80		0,25	-0,60
			-1,00	0,80		0,50	-0,40
	Recreação		2,00	5,75		2,00	23,00
	Descontos		-1,00	1,50		0,45	-0,68
			-1,00	0,80		0,50	-0,40
	Secretaria		2,00	5,60		2,70	30,24
			2,00	2,10		2,70	11,34
	Descontos		-1,00	0,80		2,10	-1,68
			-1,00	1,50		1,10	-1,65
			-1,00	1,00		0,50	-0,50
	Sala de aula 03		2,00	5,65		3,75	42,38
			2,00	5,50		3,00	33,00
	Descontos		-1,00	0,80		2,10	-1,68
			-2,00	0,80		1,60	-2,56
			-2,00	1,00		0,50	-1,00
	Sala de aula 04		2,00	4,20		2,90	24,36
			2,00	6,00		2,60	31,20
	Descontos		-1,00	1,00		0,40	-0,40
			-1,00	0,80		2,10	-1,68
	Sala de aula 05		2,00	4,20		2,90	24,36
			2,00	6,00		2,60	31,20
	Descontos		-1,00	1,00		0,40	-0,40
			-1,00	0,80		2,10	-1,68
	Wc Mas			2,43		1,80	4,37

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS
 LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA E RURAL - JOÃO ALFREDO / PE
 EMPRESA CONTRATADA: MLIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 RESP. TÉCNICO: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA - CREA RNP: 1821130170
 DATA: 30/10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
				2,43		1,00	2,43
			2,00	2,93		1,40	8,20
	Descontos	-1,00	0,70			0,40	-0,28
	Wc Fem			2,30		1,75	4,03
				2,30		1,00	2,30
		2,00	2,55			1,38	7,01
	Descontos	-1,00	0,80			0,40	-0,32
	Sala de aula 06	2,00	2,85			2,45	13,97
		2,00	6,00			2,45	29,40
	Descontos	-1,00	1,00			1,50	-1,50
		-1,00	0,70			2,10	-1,47
	Paredes Externas						
	LD			7,45		2,78	20,71
	Posterior			2,45		2,40	5,88
				1,35		2,78	3,75
				7,75		2,78	21,55
	Descontos	-1,00	0,40			0,40	-0,16
		-4,00	1,00			1,00	-4,00
	Posterior			7,85		2,85	22,37
	Descontos	-1,00	0,80			1,60	-1,28
		-1,00	0,80			2,10	-1,68
	Posterior			18,30		2,62	47,89
				8,00		1,00	8,00
	Descontos	-1,00	0,80			1,00	-0,80
		-5,00	1,00			0,50	-2,50
		-1,00	0,70			2,10	-1,47
	Frontal			2,15		2,40	5,16
	Descontos	-1,00	0,80			2,00	-1,60
	Frontal			7,90		1,20	9,48
	Descontos	-3,00	1,00			0,50	-1,50
		-1,00	0,80			0,50	-0,40
	Frontal			7,70		1,27	9,78
	Descontos	-4,00	0,80			0,50	-1,60
	Frontal - Pilares circulares	2,00	0,13			2,00	0,50
	Frontal			7,90		1,27	10,03
	Descontos	-4,00	0,80			0,50	-1,60
		-2,00	0,80			0,50	-0,80
		-2,00	0,80			0,50	-0,80
	Frontal			8,70		1,18	10,27
	Descontos	-2,00	1,50			0,50	-1,50
		-2,00	0,80			0,50	-0,80
	Frontal			5,15		1,18	6,08
	Descontos	-2,00	0,80			0,50	-0,80
	Muro	2,00	20,00			2,75	110,00
		2,00	20,00			2,75	110,00
		2,00	10,60			2,75	58,30
		2,00	10,90			2,75	59,95
	Descontos	-2,00	3,00			2,10	-12,60
	Canteiros	8,00	1,50			0,50	6,00
	Batentes			21,75		0,40	8,70
	Total item 1.5.1.1						1.021,14

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS
LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA E RURAL - JOÃO ALFREDO / PE
EMPRESA CONTRATADA: MLIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
RESP. TÉCNICO: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA - CREA RNP: 1821130170
DATA: 30/10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.5.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2					
	Portões		2,00	0,80		2,00	3,20
			2,00	3,00		2,10	12,60
			4,00	1,00		2,10	8,40
	Grades						
			7,00	1,20		1,20	10,08
			5,00	1,00		2,20	11,00
			7,00	1,00		1,80	12,60
				2,20		2,90	6,38
				3,80		2,20	8,36
				0,80		2,90	2,32
				0,80		2,20	1,76
			5,00	1,20		0,70	4,20
				1,50		2,20	3,30
			2,00	1,70		1,20	4,08
				41,90		0,90	37,71
	Total item 1.5.1.2						125,99
	Medir Saldo						90,57
1.5.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2					
	Portas		9,00	0,80		2,10	15,12
			2,00	0,70		2,10	2,94
			2,00	0,60		1,50	1,80
	Janelas		7,00	1,00		1,00	7,00
			6,00	0,80		1,60	7,68
			2,00	1,50		1,00	3,00
			5,00	1,00		0,50	2,50
	2x Área		2,00	40,04			80,08
	Total item 1.5.1.3						80,08

Handwritten signature

Handwritten signature
ERISTHON HUGO GOMES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 061898891-7

Handwritten signature
MLIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP
MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA
DIRETOR / RESP TÉCNICO
TÉC EM EDIFICAÇÕES
ENG. CIVIL
CREA PE 1821130170

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL RAUL SOARES - SÍTIO TAMANDUÁ



FOTO 1: Placa da Obra



FOTO 2: Pintura da escola



FOTO 3: Pintura da escola



FOTO 4: Pintura da escola



FOTO 5: Pintura da escola



FOTO 6: Pintura da escola