



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e

Número da Nota

00000530

Data e Hora de Emissão

16/02/2023 11:25:04

Código de Verificação

BSEL-B267

20230216:01079262000156

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.079.262/0001-56**

Inscrição Municipal: **571.010-3**

Nome/Razão Social: **COMPACTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA**

Endereço: **RUA IBIA 172 - CASA AMARELA - CEP: 52051-300**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **fernando@compactaconstrucoes.eng.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

CPF/CNPJ: **30.754.400/0001-53**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA S/N - BOA VISTA - CEP: 55720-000**

Município: **João Alfredo**

UF: **PE**

E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- MEDIÇÃO 02 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS (PROJETO PADRÃO FNDE 2) NO SÍTIO MELANCIA, SÍTIO LAGOA FUNDA E SEDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 - FME

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022 - FME

CONTRATO Nº 014/2022 - LOTE 02 - FME

40% MÃO DE OBRA R\$ 10.484,67

60% MATERIAIS R\$ 15.727,00

CNO QUADRAS JOÃO ALFREDO Nº 90.012.46080/79

Idney Kleiton Brito Dutra

Secretário de Educação, Cultura e Esportes

Matrícula: 8018

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: ITAÚ

AGÊNCIA: 4861

CONTA CORRENTE: 31930-1

COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 01.079.262/0001-56

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O material foi recebido em

O serviço foi executado em **16/02/23**

Responsável pelo recebimento

Retenção de COFINS
R\$ 0,00

Retenção de CSLL
R\$ 0,00

Retenção de INSS
R\$ 1.153,31

Retenção de IRPJ
R\$ 393,17

Retenção de PIS
R\$ 0,00

Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 26.211,67

Código da Atividade Prestada

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanag...

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
15.727,00	0,00	10.484,67	5,00%	524,23	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: João Alfredo - PE.

- Esta NFS-e não gera crédito.

- CEI / Código da Obra: CO8079

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO**

30.754.400/0001-53

Rua Severino Adrião Gomes da Silva, S/N, Boa Vista

81

NOTA DE EMPENHO Nº 35-2

EXERCÍCIO: 2023

VALOR DO EMPENHO: 26.211,67

TIPO DE EMPENHO: SUB EMPENHO

DATA ELAB. 16/02/2023

ORGÃO / UNIDADE / FONTE			
Código	Descrição	LICITAÇÃO	MODALIDADE
			LICITAÇÃO:
PROCESSO:			
CONTRATO:			
FONTE DE RECURSO: 570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS			

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 1208 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO

PROJETO ATIVIDADE

1236112081.111 - CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS

CÓDIGO REDUZIDO	ELEMENTO DA DESPESA
163	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

SALDO ANTERIOR: 125.202,25

EMPENHO ATUAL: 26.211,67

SALDO ATUAL: 98.990,58

CREDOR

CNPJ/CPF: 01.079.262/0001-56

CREDOR: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

ENDEREÇO: Rua Ibiá

BAIRRO: Casa Amarela

CIDADE: Recife

UF: PE

CEP: 52051300

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

OP.

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS (PROJETO PADRÃO FNDE) NO SÍTIO MELANCIA, SÍTIO LAGOA FUNDA E SEDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 011/2022, MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 003/2022. RELATIVO AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNDE 2). 40% MÃO DE OBRA E 60% MATERIAIS.

RECIBO DE PAGAMENTO

DECLARO QUE RECEBI A IMPORTANCIA ABAIXO PROCESSADA

RECEBIDO EM: ____/____/____

CREDOR:

COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

RG

ASSINATURASELABORADOR DA DESPESA: MARISE BATISTA DA SILVA
EM: 16/02/2023LIQUIDANTE IDNEY KLEITON BRITO DUTRA
EM: 16/02/2023ORDENADOR DA DESPESA: IDNEY KLEITON BRITO DUTRA
EM: 04/08/2023

EMPENHA

LIQUIDA

PAGA-SE

PAGAMENTO

VALOR BRUTO: 26.211,67

DESCONTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.153,31
IRRF	393,17
ISS	524,23
TOTAL	2.070,71

PAGAMENTOS

DATA	RECURSO	TIPO PAG.	VALOR
04/08/2023	27.827-0 - QS LAGOA FUNDA	TEV	24.140,96
		TOTAL	24.140,96

VALOR LÍQUIDO: R\$ 24.140,96

TESOUREIRO(A): ANTÔNIO CARLOS DA SILVA



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2219-5
Conta corrente 27827-0 PM JOAO ALFREDO-PAR -

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 4861 RECIFE/ CASA FORTE
Conta corrente (com DV) 319301
CNPJ 01.079.262/0001-56
Nome favorecido COMPACTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.405
Valor 24.140,96
Destinação 0
Data transferência 04/08/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6A3940391EF42CD1

Assinada por JF374037JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA
JE715804JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA

04/08/2023 14:20:45
04/08/2023 14:21:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE715804 JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA.

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VÉ
 LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE
 EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE
 RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 18157
 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626
 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME
 CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60
 DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -

ADITIVO DE VALOR: -

ORDEN DE SERVIÇO: 04/07/2022
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES
 PRAZO TRANSCORRIDO: 220 DIAS
 PRAZO RESTANTE: 140 DIAS
 ADITIVO DE PRAZO: 04/01/2023 + 6 MESES

BOLETIM DE MEDIÇÃO:
 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 26.211,67
 VALOR ACUMULADO: R\$ 49.221,54
 % ACUMULADO: 13,38%
 PERÍODO: 05/10/2022 A 07/02/2023
 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 2ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1	REMANESCENTE DA QUADRA FNDE										
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				346.615,08		26.211,67		46.510,24		300.104,84
1.1	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	M2	1.163,22	1,68	1.954,20	-	-	-	-	1,68	1.954,20
1.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	1.319,58	13,33	17.590,00	-	-	-	-	13,33	17.590,00
1.3	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M2	1.026,17	13,33	13.678,84	-	-	-	-	13,33	13.678,84
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				1.609,15		-		1.558,95		50,20
2.2	ARQUIBANCADAS										
2.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	96,53	16,67	1.609,15	-	-	16,15	1.558,95	0,52	50,20
3.0	SUPERESTRUTURA				86.262,52		-		9.433,20		76.829,32
3.1	CONCRETO ARMADO - PILARES										
3.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	60,56	3,27	198,03	-	-	-	-	3,27	198,03
3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPERIORES										
3.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	96,46	10,49	1.011,86	-	-	-	-	10,49	1.011,86
3.2.2	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	611,74	0,26	159,05	-	-	-	-	0,26	159,05
3.3	CONCRETO ARMADO - PILARES DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA										

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VELOCIDADE DE 100 KM/H	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2023
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 26.211,67
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRAZO TRANSCORRIDO: 220 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 49.221,54
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 18157	VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRAZO RESTANTE: 140 DIAS	% ACUMULADO: 13,38%
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626	DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -	ADITIVO DE PRAZO: 04/01/2023 + 6 MESES	PERÍODO: 05/10/2022 A 07/02/2023
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108	ADITIVO DE VALOR: -	DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2023	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 2ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	60,56	4,68	283,42	-	-	-	-	4,68	283,42
3.3.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	18,20	14,23	258,98	-	-	-	-	14,23	258,98
3.3.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	21,15	3,67	77,62	-	-	-	-	3,67	77,62
3.3.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	M3	611,74	0,23	140,70	-	-	-	-	0,23	140,70
3.4	CONCRETO ARMADO - VIGAS DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA										
3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	96,46	14,27	1.376,48	-	-	-	-	14,27	1.376,48
3.4.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	20,03	29,90	598,89	-	-	-	-	29,90	598,89
3.4.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	21,15	13,44	284,25	-	-	-	-	13,44	284,25
3.4.4	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	M3	611,74	0,86	526,09	-	-	-	-	0,86	526,09
3.5	CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA										
3.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	35,88	10,80	387,50	-	-	-	-	10,80	387,50

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VEICULO	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEN DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO:	001/2023
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES	VALOR TOTAL DO BM:	R\$ 26.211,67
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE	CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRAZO TRANSCORRIDO: 220 DIAS	VALOR ACUMULADO:	R\$ 49.221,54
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 18157	VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRAZO RESTANTE: 140 DIAS	% ACUMULADO:	13,38%
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626	DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -	ADITIVO DE PRAZO: 04/01/2023 + 6 MESES	PERÍODO: 05/10/2022 A 07/02/2023	
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108	ADITIVO DE VALOR: -		DATA DE ELABORAÇÃO:	09/02/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 2ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
3.5.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE *10 CM*. AF 07/2019	M3	134,14	17,22	2.309,89	-	-	3,69	494,97	13,53	1.814,92
3.5.3	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 11/2017	M2	3,45	745,00	2.570,25	-	-	136,26	470,09	608,74	2.100,16
3.5.4	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	20,18	745,00	15.034,10	-	-	73,78	1.488,88	671,22	13.545,22
3.5.5	BARRA DE TRANSFERÊNCIA PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO EM AÇO CA-50 Ø12,5MM, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	22,93	643,46	14.754,53	-	-	-	-	643,46	14.754,53
3.5.6	PISO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	M3	451,98	52,15	23.570,75	-	-	5,16	2.332,21	46,99	21.238,54
3.5.7	JUNTA DE RETRAÇÃO, SERRADA COM DISCO DIAMANTADO, PARA PAVIMENTO EM PLACA DE CONCRETO, PROFUND. = 5CM, INCLUSIVE PREENCHIMENTO MASTIQUE	M	18,41	393,75	7.248,93	-	-	-	-	393,75	7.248,93
3.6	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS										
3.6.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	35,88	20,04	719,03	-	-	20,04	719,03	-	-
3.6.2	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	20,18	228,16	4.604,26	-	-	62,48	1.260,84	165,68	3.343,42
3.6.3	CONCRETAGEM, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	611,74	6,35	3.884,54	-	-	4,36	2.667,18	1,99	1.217,36
3.7	CONCRETO - REVESTIMENTO DOS PILARES										
3.7.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	60,56	2,85	172,59	-	-	-	-	2,85	172,59
3.7.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	M3	611,74	0,31	189,63	-	-	-	-	0,31	189,63




2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VED. LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 18157 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60 DATA DA REPROGRAMAÇÃO: - ADITIVO DE VALOR: -

ORDEN DE SERVIÇO: 04/07/2022 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 220 DIAS PRAZO RESTANTE: 140 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 04/01/2023 + 6 MESES

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2023 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 26.211,67 VALOR ACUMULADO: R\$ 49.221,54 % ACUMULADO: 13,38% PERÍODO: 05/10/2022 A 07/02/2023 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 2ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
3.8	CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS										
3.8.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	40,57	9,10	369,18	-	-	-	-	9,10	369,18
3.9	ESTRUTURA METÁLICA										
3.9.1	LIGADURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 P	KG	16,26	340,22	5.531,97	-	-	-	-	340,22	5.531,97
4.0	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL										
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO										
4.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	84,84	24,69	2.094,69	2,56	217,19	2,56	217,19	22,13	1.877,50
4.1.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TITULO MACIÇO. AF_03/2016	M	25,18	65,12	1.639,72	-	-	-	-	65,12	1.639,72
4.2	ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS										
4.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	82,06	114,58	9.402,43	-	-	113,41	9.306,42	1,17	96,01
5.0	ESQUADRIAS										
5.1	PORTAS DE MADEIRA										
5.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2.863,60	3,00	8.590,80	-	-	-	-	3,00	8.590,80
					21.772,00						21.772,00

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VEÍCULO	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEN DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO:
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRAZO DE EXECUÇÃO: 04/07/2022	001/2023
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO	CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRAZO TRANSCORRIDO: 6 MESES	R\$ 26.211,67
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 18157	VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRAZO RESTANTE: 140 DIAS	R\$ 49.221,54
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626	DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -	ADITIVO DE PRAZO: 04/01/2023 + 6 MESES	% ACUMULADO: 13,38%
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108	ADITIVO DE VALOR: -		PERÍODO: 05/10/2022 A 07/02/2023
			DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 2ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
5.1.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	787,48	4,00	3.149,92	-	-	-	-	4,00	3.149,92
5.1.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.015,04	2,00	2.030,08	-	-	-	-	2,00	2.030,08
5.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M	276,09	9,20	2.540,02	-	-	-	-	9,20	2.540,02
5.2.1	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M2	265,23	2,40	636,55	-	-	-	-	2,40	636,55
5.2.2	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2); NAS PORTAS PM1	UN	93,59	6,00	561,54	-	-	-	-	6,00	561,54
5.2.3	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019										
5.3	JANELAS DE ALUMÍNIO	M2	266,87	0,50	133,43	-	-	-	-	0,50	133,43
5.3.1	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 50X50 CM, JA-1, EXCETO VIDRO MINIBOREAL	M2	266,87	5,60	1.494,47	-	-	-	-	5,60	1.494,47
5.3.2	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 50X160 CM, JA-2, EXCETO VIDRO MINIBOREAL	M2	266,87	5,60	1.494,47	-	-	-	-	5,60	1.494,47
5.4	VIDROS										
5.4.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA MINIBOREAL, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 P	M2	338,27	3,82	1.292,19	-	-	-	-	3,82	1.292,19
5.4.2	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA.	M2	497,41	2,70	1.343,00	-	-	-	-	2,70	1.343,00
6.0	SISTEMAS DE COBERTURA										
6.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	92,46	65,82	6.085,71	-	-	-	-	65,82	6.085,71
6.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	69,37	0,66	45,78	-	-	-	-	0,66	45,78
					14.700,70						14.700,70

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VELOCIDADE DE 100 KM/H LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 18157 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60 DATA DA REPROGRAMAÇÃO: - ADITIVO DE VALOR: -
ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 220 DIAS PRAZO RESTANTE: 140 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 04/01/2023 + 6 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2023 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 26.211,67 VALOR ACUMULADO: R\$ 49.221,54 % ACUMULADO: 13,38% PERÍODO: 05/10/2022 A 07/02/2023 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 2ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
6.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	68,61	11,98	821,94	-	-	-	-	11,98	821,94
6.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	112,81	64,00	7.219,84	-	-	-	-	64,00	7.219,84
6.5	PEITORIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA LARGURA 13 CM	M	61,33	8,60	527,43	-	-	-	-	8,60	527,43
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO				3.627,46						3.627,46
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DENMOS AF_06/2018	M2	48,73	74,44	3.627,46	-	-	-	-	74,44	3.627,46
8.0	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO				20.153,22		12.349,82		12.349,82		7.803,40
8.1	REVESTIMENTO INTERNO										
8.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4,40	14,26	62,74	5,25	23,10	5,25	23,10	9,01	39,64
8.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAUSCAS. AF_06/2014	M2	41,10	70,51	2.897,96	5,25	215,77	5,25	215,77	65,26	2.682,19
8.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	80,88	99,36	8.036,23	99,36	8.036,23	99,36	8.036,23	-	-
8.2	REVESTIMENTO EXTERNO										
8.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4,40	50,05	220,22	50,05	220,22	50,05	220,22	-	-




2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VEÍCULO	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO:
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRazo DE EXECUÇÃO: 04/07/2022	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 26.211,67
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE	CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRazo TRANSCORRIDO: 6 MESES	VALOR ACUMULADO: R\$ 49.221,54
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 18157	VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRazo RESTANTE: 140 DIAS	% ACUMULADO: 13,38%
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626	DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -	ADITIVO DE PRAZO: 04/01/2023 + 6 MESES	PERÍODO: 05/10/2022 A 07/02/2023
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108	ADITIVO DE VALOR: -	ADITIVO DE PRAZO: 04/01/2023 + 6 MESES	DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 2ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
8.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	43,48	88,65	3.854,50	88,65	3.854,50	88,65	3.854,50	-	-
8.3	REVESTIMENTO TETO FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	M2	90,50	56,15	5.081,57	-	-	-	-	56,15	5.081,57
9.0	PAVIMENTAÇÃO				4.695,94						4.695,94
9.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	31,61	2,95	93,24	-	-	-	-	2,95	93,24
9.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	41,92	2,95	123,66	-	-	-	-	2,95	123,66
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	66,40	2,95	195,88	-	-	-	-	2,95	195,88
9.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	120,46	0,86	103,59	-	-	-	-	0,86	103,59
9.5	RAMPA DE ACESSO AO PÁTIO, CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	442,93	1,82	806,13	-	-	-	-	1,82	806,13
9.6	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	200,80	16,80	3.373,44	-	-	-	-	16,80	3.373,44
10.0	PINTURAS E ACABAMENTOS				16.867,98						16.867,98
10.1	PINTURA DE PILARES COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUI PRIMEIRA EPOXI. AF_05/2021	M2	64,13	47,12	3.021,80	-	-	-	-	47,12	3.021,80
10.2	PINTURA ESMALTE PARA TELHAMENTO METÁLICO COM FUNDO ANTICORROSIVO, 2 DEMÃOS	M2	24,74	65,82	1.628,38	-	-	-	-	65,82	1.628,38

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VEÍCULO	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2023
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 26.211,67
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRAZO TRANSCORRIDO: 220 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 49.221,54
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 18157	VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRAZO RESTANTE: 140 DIAS	% ACUMULADO: 13,38%
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626	DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -	ADITIVO DE PRAZO: 04/01/2023 + 6 MESES	PERÍODO: 05/10/2022 A 07/02/2023
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108	ADITIVO DE VALOR: -		DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 2ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
10.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	9,89	275,60	2.725,68	-	-	-	-	275,60	2.725,68
10.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	M2	28,35	68,76	1.949,34	-	-	-	-	68,76	1.949,34
10.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	18,64	68,76	1.281,68	-	-	-	-	68,76	1.281,68
10.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	3,22	243,15	782,94	-	-	-	-	243,15	782,94
10.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 06/2014	M2	22,53	243,15	5.478,16	-	-	-	-	243,15	5.478,16
11.0	INSTALAÇÃO HIDRAULICA				1.626,20						1.626,20
11.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC										
11.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	6,68	4,05	27,05	-	-	-	-	4,05	27,05
11.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	23,56	7,56	178,11	-	-	-	-	7,56	178,11
11.1.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,52	6,00	51,12	-	-	-	-	6,00	51,12
11.1.4	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	30,70	2,00	61,40	-	-	-	-	2,00	61,40
11.1.5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	17,48	2,00	34,96	-	-	-	-	2,00	34,96
11.1.6	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	7,31	2,00	14,62	-	-	-	-	2,00	14,62
11.1.7	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2015	UN	10,15	4,00	40,60	-	-	-	-	4,00	40,60
11.2	REGISTROS E OUTROS										

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VEÍCULOS	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO:
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 26.211,67
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRAZO TRANSCORRIDO: 220 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 49.221,54
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815777	VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRAZO RESTANTE: 140 DIAS	% ACUMULADO: 13,38%
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626	DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -	ADITIVO DE PRAZO: 04/01/2023 + 6 MESES	PERÍODO: 05/10/2022 A 07/02/2023
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108	ADITIVO DE VALOR: -		DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 2ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
11.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	199,62	2,00	399,24	-	-	-	-	2,00	399,24
11.2.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,48	12,00	77,76	-	-	-	-	12,00	77,76
11.2.3	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	25,90	8,00	207,20	-	-	-	-	8,00	207,20
11.2.4	60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	108,21	4,00	432,84	-	-	-	-	4,00	432,84
11.2.5	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,13	10,00	101,30	-	-	-	-	10,00	101,30
12.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				6.014,98						6.014,98
12.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	21,68	3,28	71,11	-	-	-	-	3,28	71,11
12.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	32,44	3,50	113,54	-	-	-	-	3,50	113,54
12.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	62,37	17,98	1.121,41	-	-	-	-	17,98	1.121,41
12.4	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	12,07	6,00	72,42	-	-	-	-	6,00	72,42
12.5	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	40,61	12,00	487,32	-	-	-	-	12,00	487,32

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VEÍCULO	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2023
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES	VALOR TOTAL DO B.M.: R\$ 26.211,67
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO	CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRAZO TRANSCORRIDO: 220 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 49.221,54
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 18157	VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRAZO RESTANTE: 140 DIAS	% ACUMULADO: 13,38%
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626	DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -	ADITIVO DE PRAZO: 04/01/2023 + 6 MESES	PERÍODO: 05/10/2022 A 07/02/2023
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108	ADITIVO DE VALOR: -	ADITIVO DE PRAZO: 04/01/2023 + 6 MESES	DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 2ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
12.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,89	1,00	7,89	-	-	-	-	1,00	7,89
12.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,56	2,00	27,12	-	-	-	-	2,00	27,12
12.8	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17,07	8,00	136,56	-	-	-	-	8,00	136,56
12.9	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	632,93	5,00	3.164,65	-	-	-	-	5,00	3.164,65
12.10	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	101,62	8,00	812,96	-	-	-	-	8,00	812,96
13.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				11.588,30						11.588,30
13.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	54,35	8,00	434,80	-	-	-	-	8,00	434,80
13.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	77,71	94,00	7.304,74	-	-	-	-	94,00	7.304,74
13.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	320,73	12,00	3.848,76	-	-	-	-	12,00	3.848,76
14.0	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS				11.166,58						11.166,58
14.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	340,22	6,00	2.041,32	-	-	-	-	6,00	2.041,32

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 2ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
14.2	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	405,39	2,00	810,78	-	-	-	-	2,00	810,78
14.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	155,48	6,00	932,88	-	-	-	-	6,00	932,88
14.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5" X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	281,52	2,00	563,04	-	-	-	-	2,00	563,04
14.5	DUCHA HIGIENISTA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	156,90	9,00	1.412,10	-	-	-	-	9,00	1.412,10
14.7	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	117,29	8,00	938,32	-	-	-	-	8,00	938,32
14.8	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEMI TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_01/2020	UN	76,60	6,00	459,60	-	-	-	-	6,00	459,60
14.9	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERROLHADO	UN	62,60	4,00	250,40	-	-	-	-	4,00	250,40
14.10	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	62,60	2,00	125,20	-	-	-	-	2,00	125,20
14.11	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_01/2020	UN	70,66	6,00	423,96	-	-	-	-	6,00	423,96
14.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	41,14	8,00	329,12	-	-	-	-	8,00	329,12
14.13	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1.300,62	2,00	2.601,24	-	-	-	-	2,00	2.601,24
15.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				1.272,66						1.272,66
15.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_P	UN	361,30	2,00	722,60	-	-	-	-	2,00	722,60
15.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	33,76	2,00	67,52	-	-	-	-	2,00	67,52

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VÉ...
 LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE
 EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO
 RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 18157
 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626
 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME
 CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60
 DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -
 ADITIVO DE VALOR: -

ORDEN DE SERVIÇO: 04/07/2022
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES
 PRAZO TRANSCORRIDO: 220 DIAS
 PRAZO RESTANTE: 140 DIAS
 ADITIVO DE PRAZO: 04/01/2023 + 6 MESES

BOLETIM DE MEDIÇÃO:
 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 26.211,67
 VALOR ACUMULADO: R\$ 49.221,54
 % ACUMULADO: 13,38%
 PERÍODO: 05/10/2022 A 07/02/2023
 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2023

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIBULO	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEN DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO:
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES	VALOR TOTAL DO BNM: R\$ 26.211,67
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRAZO TRANSCORRIDO: 220 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 49.221,54
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 18157	VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRAZO RESTANTE: 140 DIAS	% ACUMULADO: 13,38%
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626	DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -	ADITIVO DE PRAZO: 04/01/2023 + 6 MESES	PERÍODO: 05/10/2022 A 07/02/2023
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108	ADITIVO DE VALOR: -		DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 2ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
15.3	PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E VERMELHA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF 05/2021	M2	83,99	2,00	167,98	-	-	-	-	2,00	167,98
15.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC **2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	78,64	2,00	157,28	-	-	-	-	2,00	157,28
15.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC **2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	78,64	2,00	157,28	-	-	-	-	2,00	157,28
16.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V				21.210,68						21.210,68
16.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO										
16.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	755,20	1,00	755,20	-	-	-	-	1,00	755,20
16.1.2	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO CEIPE - PADRÃO POPULAR	UN	109,88	1,00	109,88	-	-	-	-	1,00	109,88
16.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	16,23	7,00	113,61	-	-	-	-	7,00	113,61
16.1.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	18,09	8,00	144,72	-	-	-	-	8,00	144,72
16.1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	119,49	2,00	238,98	-	-	-	-	2,00	238,98
16.1.6	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR - 16A ATÉ 40A, 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	168,74	9,00	1.518,66	-	-	-	-	9,00	1.518,66
16.1.7	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS'S 40 KA/400V	UN	143,52	4,00	574,08	-	-	-	-	4,00	574,08
16.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS										
16.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	10,29	11,69	120,29	-	-	-	-	11,69	120,29
16.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	13,59	21,69	294,76	-	-	-	-	21,69	294,76

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VELOCIDADE	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2023
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 26.211,67
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE	CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRAZO TRANSCORRIDO: 220 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 49.221,54
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 18157	VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRAZO RESTANTE: 140 DIAS	% ACUMULADO: 13,38%
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626	DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -	ADITIVO DE PRAZO: 04/01/2023 + 6 MESES	PERÍODO: 05/10/2022 A 07/02/2023
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108	ADITIVO DE VALOR: -	ADITIVO DE PRAZO: 04/01/2023 + 6 MESES	DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 2ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
16.2.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	9,19	5,00	45,95	-	-	-	-	5,00	45,95
16.2.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	11,25	113,35	1.275,18	-	-	-	-	113,35	1.275,18
16.2.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	15,97	17,54	280,11	-	-	-	-	17,54	280,11
16.2.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	20,92	7,02	146,85	-	-	-	-	7,02	146,85
16.2.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	31,55	23,10	728,80	-	-	-	-	23,10	728,80
16.2.8	CONDUTILETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	20,73	5,00	103,65	-	-	-	-	5,00	103,65
16.2.9	CONDUTILETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	24,71	10,00	247,10	-	-	-	-	10,00	247,10
16.2.10	CONDUTILETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	41,86	5,00	209,30	-	-	-	-	5,00	209,30
16.2.11	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	2,41	75,00	180,75	-	-	-	-	75,00	180,75
16.2.12	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	2,77	16,00	44,32	-	-	-	-	16,00	44,32
16.2.13	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	0,49	5,00	2,45	-	-	-	-	5,00	2,45
16.2.14	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	5,12	13,00	66,56	-	-	-	-	13,00	66,56
16.2.15	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	11,48	2,00	22,96	-	-	-	-	2,00	22,96

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

<p>OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VELOCIDADE DE 100 KM/H - JOÃO ALFREDO - PE LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FME EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FME RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 18157 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108</p>	<p>PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60 DATA DA REPROGRAMAÇÃO: - ADITIVO DE VALOR: -</p>	<p>ORDEN DE SERVIÇO: 04/07/2022 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 220 DIAS PRAZO RESTANTE: 140 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 04/01/2023 + 6 MESES</p>	<p>BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2023 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 26.211,67 VALOR ACUMULADO: R\$ 49.221,54 % ACUMULADO: 13,38% PERÍODO: 05/10/2022 A 07/02/2023 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2023</p>
--	--	---	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 2ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
16.2.16	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	10,05	1,00	10,05	-	-	-	-	1,00	10,05
16.2.17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	10,05	1,00	10,05	-	-	-	-	1,00	10,05
16.2.18	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	24,73	2,00	49,46	-	-	-	-	2,00	49,46
16.2.19	PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,22	2,00	10,44	-	-	-	-	2,00	10,44
16.2.20	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,94	18,00	124,92	-	-	-	-	18,00	124,92
16.2.21	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	9,19	4,00	36,76	-	-	-	-	4,00	36,76
16.2.22	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	16,13	5,00	80,65	-	-	-	-	5,00	80,65
16.2.23	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	13,17	9,00	118,53	-	-	-	-	9,00	118,53
16.3	CABOS E FIOS CONDUTORES										
16.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	5,11	519,26	2.653,41	-	-	-	-	519,26	2.653,41
16.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	8,45	179,61	1.517,70	-	-	-	-	179,61	1.517,70
16.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	11,59	99,42	1.152,27	-	-	-	-	99,42	1.152,27
16.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS										

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIBULO	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 01/1/2022 - FME	ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2023
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 26.211,67
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRAZO TRANSCORRIDO: 220 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 49.221,54
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 18157	VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRAZO RESTANTE: 140 DIAS	% ACUMULADO: 13,38%
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626	DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -	ADITIVO DE PRAZO: 04/01/2023 + 6 MESES	PERÍODO: 05/10/2022 A 07/02/2023
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108	ADITIVO DE VALOR: -		DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 2ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
16.4.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	34,28	2,00	68,56	-	-	-	-	2,00	68,56
16.4.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	37,13	1,00	37,13	-	-	-	-	1,00	37,13
16.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	29,02	1,00	29,02	-	-	-	-	1,00	29,02
16.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	-51,20	2,00	102,40	-	-	-	-	2,00	102,40
16.4.5	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	3,15	8,00	25,20	-	-	-	-	8,00	25,20
16.4.6	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	136,53	9,00	1.228,77	-	-	-	-	9,00	1.228,77
16.4.7	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO	UN	336,56	20,00	6.731,20	-	-	-	-	20,00	6.731,20
17.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	165,33	6,00	991,98	-	-	-	-	6,00	991,98
17.1	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	368,68	1,00	368,68	-	-	-	-	1,00	368,68
17.2	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	73,72	21,00	1.548,12	-	-	-	-	21,00	1.548,12
17.3	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEMI ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	72,52	120,00	8.702,40	-	-	-	-	120,00	8.702,40
17.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	20,92	11,40	238,48	-	-	-	-	11,40	238,48
17.5	CONECTOR DE BRONZE PARA 2 CABOS 5/8" TEL-580, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,24	6,00	61,44	-	-	-	-	6,00	61,44
17.6											
					12.199,58						12.199,58

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VEICULO	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO:
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 26.211,67
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE	CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRAZO TRANSCORRIDO: 220 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 49.221,54
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 18157	VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRAZO RESTANTE: 140 DIAS	% ACUMULADO: 13,38%
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626	DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -	ADITIVO DE PRAZO: 04/01/2023 + 6 MESES	PERÍODO: 05/10/2022 A 07/02/2023
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108	ADITIVO DE VALOR: -	DATA DE ELABORAÇÃO: -	09/02/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 2ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
17.7	CONECTOR DE MEDIÇÃO, BRONZE TEL-560, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,67	6,00	154,02	-	-	-	-	6,00	154,02
17.8	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,41	6,00	134,46	-	-	-	-	6,00	134,46
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				61.836,60		13.644,66		13.644,66		48.191,94
18.1	GERAL										
18.1.1	BANCADAS E DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS, POLIDO, F=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	M2	541,24	25,21	13.644,66	25,21	13.644,66	25,21	13.644,66	-	-
18.1.2	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *4,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4.281,85	1,00	4.281,85	-	-	-	-	1,00	4.281,85
18.1.3	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POULETELENO FIO 4 MM	UN	6.421,14	1,00	6.421,14	-	-	-	-	1,00	6.421,14
18.1.4	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	3.898,20	1,00	3.898,20	-	-	-	-	1,00	3.898,20
18.1.5	CORRIMAÇÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO AF_04/2019_P	M	127,45	9,60	1.223,52	-	-	-	-	9,60	1.223,52
18.1.6	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	146,37	12,20	1.785,71	-	-	-	-	12,20	1.785,71
18.2	PORTÃO E GRADIL METÁLICO ALAMBRAADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2" COM TEIA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	203,24	150,47	30.581,52	-	-	-	-	150,47	30.581,52
19.0	SERVIÇOS FINAIS				3.650,65		-		-		3.650,65
19.1	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	3,62	744,00	2.693,28	-	-	-	-	744,00	2.693,28

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VEICULOS	PROCESSO LICITATORIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO:
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES	001/2023
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRAZO TRANSCORRIDO: 220 DIAS	R\$ 26.211,67
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 18157	VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRAZO RESTANTE: 140 DIAS	R\$ 49.221,54
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626	ADITIVO DE VALOR:-	ADITIVO DE PRAZO: 04/01/2023 + 6 MESES	13,38%
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108			PERIODO: 05/10/2022 A 07/02/2023
			DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 2ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
19.2	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF 04/2019	M2	2,12	66,00	139,92	-	-	-	-	66,00	139,92
19.3	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, *40* CM X *60* CM	UN	817,45	1,00	817,45	-	-	-	-	1,00	817,45
II	SERVIÇO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - DESTINO FINAL DE ESGOTO E PORTÃO DE ACESSO DO MURO										
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.0.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	M2	271,13	10,00	2.711,30	-	-	10,00	2.711,30	-	-
2.0	DESTINO FINAL DE ESGOTO (FOSSA E SUMIDOUROS)										
2.0.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	67,66	53,24	3.602,21	-	-	-	-	53,24	3.602,21
2.0.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	40,38	3,09	124,77	-	-	-	-	3,09	124,77
2.0.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF 08/2017	M3	632,78	0,40	253,11	-	-	-	-	0,40	253,11
2.0.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	60,56	16,69	1.010,74	-	-	-	-	16,69	1.010,74
2.0.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	20,03	165,87	3.322,37	-	-	-	-	165,87	3.322,37
2.0.6	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	516,75	2,18	1.126,51	-	-	-	-	2,18	1.126,51
2.0.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	82,06	34,24	2.809,73	-	-	-	-	34,24	2.809,73

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO


OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIBULO
 LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE
 EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE
 RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP- 18157
 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626
 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108

PROCESSO LICITATORIO Nº: 011/2022 - FME
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME
 CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60
 DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -
 ADITIVO DE VALOR: -


ORDEN DE SERVIÇO: 04/07/2022
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES
 PRAZO TRANSCORRIDO: 220 DIAS
 PRAZO RESTANTE: 140 DIAS
 ADITIVO DE PRAZO: 04/01/2023 + 6 MESES

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2023
 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 26.211,67
 VALOR ACUMULADO: R\$ 49.221,54
 % ACUMULADO: 13,38%
 PERÍODO: 05/10/2022 A 07/02/2023
 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 2ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
2.0.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4,40	10,24	45,05	-	-	-	-	10,24	45,05
2.0.9	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	43,48	12,44	540,89	-	-	-	-	12,44	540,89
2.0.10	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	134,14	6,99	937,63	-	-	-	-	6,99	937,63
3.0	PORTÃO DE ACESSO DO MURO				4.748,21						4.748,21
3.0.1	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	811,66	5,85	4.748,21	-	-	-	-	5,85	4.748,21
VINTE E SEIS MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS					367.847,60		26.211,67		49.221,54		318.626,06


 Secretário de Educação do Município
Idney Kleiton Brito Dutra
 Secretário de Educação, Cultura e Esportes
 Matrícula: 8018


 Responsável Técnico Pela Medição
ERISTON HUGO GOMES DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE Nº 061898991-2


 Responsável Técnico Contratada
Fernando Antônio B. Braga Filho
 Eng. Civil
 CREA Nº 1815785918
 Compacta Construções Ltda

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNDE 2)
 LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE
 EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP
 RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918
 DATA: 09/02/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
I	REMANESCENTE DA QUADRA FNDE						
4.0	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL						
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO						
4.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2					
	Vestiário 01 e 02						
	Suporte das Bancadas de Granito		8,00	0,40		0,80	2,56
	Total item 4.1.1						2,56
8.0	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO						
8.1	REVESTIMENTO INTERNO						
8.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2					
	Vestiário 01 e 02						
	Suporte das Bancadas de Granito		14,00	0,40		0,80	4,48
			8,00		0,12	0,80	0,77
	Total item 8.1.1						5,25
8.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2					
	Vestiário 01 e 02						
	Suporte das Bancadas de Granito		14,00	0,40		0,80	4,48
			8,00		0,12	0,80	0,77
	Total item 8.1.2						5,25
8.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2					
	Vestiário 01						
				3,00		1,77	5,31
			4,00	1,95		1,77	13,81
			2,00	2,00		1,77	7,08
			2,00	2,10		1,77	7,43
			2,00	3,80		1,77	13,45
	Desconto		-1,00	0,80		1,77	-1,42
				2,70		1,77	4,78
			2,00	1,00		1,77	3,54
				0,30		1,77	0,53
	Depósito		2,00	2,70		1,77	9,56
			2,00	2,00		1,77	7,08
	Desconto		-1,00	0,80		1,77	-1,42
	Vestiário 02						0,00
				3,00		1,77	5,31
			4,00	1,95		1,77	13,81
			2,00	2,00		1,77	7,08
			2,00	2,10		1,77	7,43
			2,00	3,80		1,77	13,45
	Desconto		-1,00	0,80		1,77	-1,42
				2,70		1,77	4,78
			2,00	1,00		1,77	3,54
				0,30		1,77	0,53
	Vestiário 01 e 02						
	Suporte das Bancadas de Granito		12,00	0,40		0,80	3,84

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNDE 2)

LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE

EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP

RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918

DATA: 09/02/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
			8,00		0,12	0,80	0,77
	Total item 8.1.3						128,85
	Medir Saldo						99,36
8.2	REVESTIMENTO EXTERNO						
8.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2					
	Arquibancadas						
	LD			26,35		1,20	31,62
	Descontos		-5,00	0,25		1,20	-1,50
			3,00	26,35		0,40	31,62
			2,00	0,80		0,40	0,64
			2,00	0,40		0,80	0,64
			2,00	0,20		1,20	0,48
	LE		2,00	11,55		1,20	27,72
	Descontos		-5,00	0,25		1,20	-1,50
			6,00	11,55		0,40	27,72
			2,00	0,80		0,40	0,64
			2,00	0,40		0,80	0,64
			2,00	0,20		1,20	0,48
				3,40		1,20	4,08
	Total item 8.2.1						123,28
	Medir Saldo						50,05
8.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2					
	Arquibancadas						
	LD			26,35		1,20	31,62
	Descontos		-5,00	0,25		1,20	-1,50
			3,00	26,35		0,40	31,62
			2,00	0,80		0,40	0,64
			2,00	0,40		0,80	0,64
			2,00	0,20		1,20	0,48
	LE		2,00	11,55		1,20	27,72
	Descontos		-5,00	0,25		1,20	-1,50
			6,00	11,55		0,40	27,72
			2,00	0,80		0,40	0,64
			2,00	0,40		0,80	0,64
			2,00	0,20		1,20	0,48
				3,40		1,20	4,08
	Total item 8.2.2						123,28
	Medir Saldo						88,65
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
18.1	GERAL						
18.1.1	BANCADAS E DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	M2					
	Vestiário 01 e 02						
	Bancadas e divisórias de Granito		2,00	2,10		0,50	2,10
			2,00	2,10		0,06	0,25
			2,00	2,10		0,08	0,34
			2,00	0,50		0,08	0,08
			2,00	0,50		0,06	0,06
			2,00	1,80		1,80	6,48
			4,00	0,50		1,00	2,00
			2,00	1,75	0,50		1,75
			4,00	1,00		1,80	7,20



MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNDE 2)
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918
DATA: 09/02/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
			2,00	1,40		1,80	5,04
			2,00	0,17		1,80	0,61
			2,00	0,25		1,80	0,90
			2,00	0,15		1,80	0,54
	Total item 18.1.1						27,35
	Medir Saldo						25,21


ERISTHON HUGO GOMES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 061898891-2


Idney Kleiton Brito Dutra
Secretário de Educação, Cultura e Esportes
Matricula: 8018

Fernando Antônio B. Braga Filho
Eng. Civil
CREA Nº 1815785918
Compacta Construções Ltda

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNDE 2).



FOTO 1: Revestimento das Arquibancadas



FOTO 2: Revestimento das Arquibancadas



FOTO 3: Revestimento das Arquibancadas



FOTO 4: Revestimento das Arquibancadas



FOTO 5: Bancadas em granito



FOTO 6: Bancadas em granito

Handwritten signature

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNDE 2).




FOTO 7: Bancadas em granito



FOTO 8: Divisórias em granito



FOTO 9: Divisórias em granito



FOTO 10: Divisórias em granito

WS