



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Número da Nota
00000618
Data e Hora de Emissão
30/10/2023 12:58:22
Código de Verificação
C8CA-BAFE

20231030,01079262000156

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.079.262/0001-56** Inscrição Municipal: **571.010-3**
Nome/Razão Social: **COMPACTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA**
Endereço: **RUA IBIA 172 - CASA AMARELA - CEP: 52051-300**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **fernando@compactaconstrucoes.eng.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**
CPF/CNPJ: **30.754.400/0001-53** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA S/N - BOA VISTA - CEP: 55720-000**
Município: **João Alfredo** UF: **PE** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- MEDIÇÃO 04 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS (PROJETO PADRÃO FNDE 2) NO SÍTIO MALÂNCIA, SÍTIO LAGOA FUNDA E SEDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO-PE.


PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 FME
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022 FME
CONTRATO Nº 014/2022 - LOTE 02 - FME

40% MÃO DE OBRA R\$ 20.505,28
60% MATERIAIS R\$ 30.757,92

CNO QUADRAS JOÃO ALFREDO Nº 90.012.46080/79

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA: 0286
CONTA CORRENTE: 0022918-0
COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 01.079.262/0001-56

Idney Kleiton Brito Dutra
Secretário de Educação, Cultura e Esportes
Matrícula: 0018



Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 2.255,58	Retenção de IRPJ R\$ 788,95	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------------------

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 51.263,20

Código da Atividade Prestada
4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanag...

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
30.757,92	0,00	20.505,28	5,00%	1.025,26	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: João Alfredo - PE
- Esta NFS-e não gera crédito.
- CEI / Código da Obra: CO8079

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO**

30.754.400/0001-53

Rua Severino Adrião Gomes da Silva, S/N, Boa Vista

81

**NOTA DE EMPENHO Nº 702-5
EXERCÍCIO: 2023****VALOR DO EMPENHO:** 51.263,20**TIPO DE EMPENHO:** SUB EMPENHO**DATA ELAB.** 30/10/2023**ORGÃO / UNIDADE/ FONTE**

Código	Descrição	LICITAÇÃO	MODALIDADE	LICITAÇÃO:
02	PODER EXECUTIVO			
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA			
FONTE DE RECURSO:	570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A EDUCAÇÃO			PROCESSO:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**FUNÇÃO:** 12 - EDUCAÇÃO**SUBFUNÇÃO:** 361 - ENSINO FUNDAMENTAL**PROGRAMA:** 1208 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO**PROJETO ATIVIDADE**

1236112081.111 - CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS

CÓDIGO REDUZIDO	ELEMENTO DA DESPESA
163	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

SALDO ANTERIOR: 88.107,12**EMPENHO ATUAL:** 51.263,20**SALDO ATUAL:** 36.843,92**CREDOR****CNPJ/CPF:** 01.079.262/0001-56**CREDOR:** COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**ENDEREÇO:** Rua Ibiá**BAIRRO:** Casa Amarela**CIDADE:** Recife**UF:** PE**CEP:** 52051300**BANCO:****AGÊNCIA:****CONTA CORRENTE:****OP.****PIX:****HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO PADRÃO FNDE) NO SÍTIO LAGOA FUNDA, DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 011/2022, MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 003/2022. REFERENTE AO 04º BOLETIM DE MEDIÇÃO. 60% MATERIAIS E 40% MÃO DE OBRA.

RECIBO DE PAGAMENTO

DECLARO QUE RECEBI A IMPORTANCIA ABAIXO PROCESSADA

RECEBIDO EM: ____/____/____**CREDOR:** _____
COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA **RG****ASSINATURAS****ELABORADOR DA DESPESA:** MARISE BATISTA DA SILVA
EM: 30/10/2023**LIQUIDANTE** IDNEY KLEITON BRITO DUTRA
EM: 30/10/2023**ORDENADOR DA DESPESA:** IDNEY KLEITON BRITO DUTRA
EM: 29/11/2023**EMPENHA****LIQUIDA****PAGA-SE****PAGAMENTO****VALOR BRUTO:** 51.263,20**DESCONTOS**

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.255,58
IRRF	768,95
ISS	1.025,26
TOTAL	4.049,79

PAGAMENTOS

DATA	RECURSO	TIPO PAG.	VALOR
29/11/2023	27.827-0 - QS LAGOA FUNDA	TEV	47.213,41
TOTAL			47.213,41

VALOR LÍQUIDO: R\$ 47.213,41

TESOUREIRO(A): ANTÔNIO CARLOS DA SILVA



4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VE	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO:
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES	002/2023
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO	CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRAZO TRANSCORRIDO: 480 DIAS	R\$ 51.263,20
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 18157	VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRAZO RESTANTE: 60 DIAS	R\$ 111.482,78
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626	DATA DA REPROGRAMAÇÃO: 24/07/2023	2º ADITIVO DE PRAZO: 04/07/2023 + 6 MESE	29,68%
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108	1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 7.720,65 (2,10%)	DATA DE ELABORAÇÃO:	27/10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA REPROGRAMADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 4ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1	REMANESCENTE DA QUADRA FNDE										
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	M2	1.163,22	1,68	1.954,20	-	-	-	-	1,68	1.954,20
1.2	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	1.319,58	13,33	17.590,00	-	-	-	-	13,33	17.590,00
1.3	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M2	1.026,17	13,33	13.678,84	-	-	-	-	13,33	13.678,84
2.0	MOVIMENTO DE TERRA										
2.2	ARQUIBANCADAS										
2.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	96,53	16,67	1.609,15	-	-	16,15	1.558,95	0,52	50,20
3.0	SUPERESTRUTURA										
3.1	CONCRETO ARMADO - PILARES										
3.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	60,56	3,27	198,03	-	-	-	-	3,27	198,03
3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPERIORES										
3.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	96,46	10,49	1.011,86	-	-	-	-	10,49	1.011,86
3.2.2	LANÇAMENTO DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	611,74	0,26	159,05	-	-	-	-	0,26	159,05
3.3	CONCRETO ARMADO - PILARES DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA										
					86.262,52		48.863,66		60.118,69		26.143,83

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIBULO	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 002/2023
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 51.263,20
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRAZO TRANSCORRIDO: 480 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 111.482,78
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 18157	VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRAZO RESTANTE: 60 DIAS	% ACUMULADO: 29,68%
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626	DATA DA REPROGRAMAÇÃO: 24/07/2023	2º ADITIVO DE PRAZO: 04/07/2023 + 6 MESE	PERÍODO: 03/08/2023 A 27/10/2023
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108	1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 7.720,65 (2,10%)	DATA DE ELABORAÇÃO: 27/10/2023	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA REPROGRAMADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 4ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	60,56	4,68	283,42	-	-	-	-	4,68	283,42
3.3.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	18,20	14,23	258,98	-	-	-	-	14,23	258,98
3.3.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	21,15	3,67	77,62	-	-	-	-	3,67	77,62
3.3.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	M3	611,74	0,23	140,70	-	-	-	-	0,23	140,70
3.4	CONCRETO ARMADO - VIGAS DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA										
3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	96,46	14,27	1.376,48	-	-	7,60	733,09	6,67	643,39
3.4.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	20,03	29,90	598,89	-	-	29,90	598,89	-	-
3.4.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	21,15	13,44	284,25	-	-	12,17	257,39	1,27	26,86
3.4.4	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	M3	611,74	0,86	526,09	-	-	0,38	232,46	0,48	293,63
3.5	CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA										
3.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	35,88	10,80	387,50	-	-	-	-	10,80	387,50

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VELOCIDADE DE 100 KM/H	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 002/2023
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 51.263,20
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRAZO TRANSCORRIDO: 480 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 111.482,78
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP-18157	VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRAZO RESTANTE: 60 DIAS	% ACUMULADO: 29,68%
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626	DATA DA REPROGRAMAÇÃO: 24/07/2023	2º ADITIVO DE PRAZO: 04/07/2023 + 6 MESES	PERÍODO: 03/08/2023 A 27/10/2023
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE202210601108	1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 7.720,65 (2,10%)	DATA DE ELABORAÇÃO: 27/10/2023	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA REPROGRAMADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 4ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
3.5.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2019	M3	134,14	17,22	2.309,89	13,53	1.814,92	17,22	2.309,89	-	-
3.5.3	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 11/2017	M2	3,45	745,00	2.570,25	608,74	2.100,16	745,00	2.570,25	-	-
3.5.4	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	20,18	745,00	15.034,10	655,75	13.233,03	729,53	14.721,91	15,47	312,19
3.5.5	BARRA DE TRANSFERÊNCIA PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO EM AÇO CA-50 Ø12,5MM, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	22,93	643,46	14.754,53	318,75	7.308,93	318,75	7.308,93	324,71	7.445,60
3.5.6	PISO EM CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	M3	451,98	52,15	23.570,75	45,91	20.750,40	51,07	23.082,61	1,08	488,14
3.5.7	JUNTA DE RETRAÇÃO, SERRADA COM DISCO DIAMANTADO, PARA PAVIMENTOS EM PLACA DE CONCRETO, PROFUND. = 5CM, INCLUSIVE PREENCHIMENTO MASTIQUE	M	18,41	393,75	7.248,93	198,60	3.656,22	198,60	3.656,22	195,15	3.592,71
3.6	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	35,88	20,04	719,03	-	-	20,04	719,03	-	-
3.6.1	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	20,18	228,16	4.604,26	-	-	62,48	1.260,84	165,68	3.343,42
3.6.2	CONCRETAGEM, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	M3	611,74	6,35	3.884,54	-	-	4,36	2.667,18	1,99	1.217,36
3.7	CONCRETO - REVESTIMENTO DOS PILARES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	60,56	2,85	172,59	-	-	-	-	2,85	172,59
3.7.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	M3	611,74	0,31	189,63	-	-	-	-	0,31	189,63
3.7.2	UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M3	611,74	0,31	189,63	-	-	-	-	0,31	189,63




4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VED.	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO:
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES	002/2023
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO	CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRAZO TRANSCORRIDO: 480 DIAS	R\$ 51.263,20
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 18157	VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRAZO RESTANTE: 60 DIAS	R\$ 111.482,78
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626	DATA DA REPROGRAMAÇÃO: 24/07/2023	2º ADITIVO DE PRAZO: 04/07/2023 + 6 MESES	% ACUMULADO:
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108	1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 7.720,65 (2,10%)	PERÍODO: 03/08/2023 A 27/10/2023	29,68%
		DATA DE ELABORAÇÃO:	27/10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA REPROGRAMADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 4ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
3.8	CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS										
3.8.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	40,57	9,10	369,18	-	-	-	-	9,10	369,18
3.9	ESTRUTURA METÁLICA										
3.9.1	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 P	KG	16,26	340,22	5.531,97	-	-	-	-	340,22	5.531,97
4.0	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL										
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO										
4.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	84,84	24,69	2.094,69	-	-	10,16	861,97	14,53	1.232,72
4.1.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUILO MACÇO. AF_03/2016	M	25,18	65,12	1.639,72	-	-	-	-	65,12	1.639,72
4.2	ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS										
4.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	82,06	114,58	9.402,43	-	-	113,41	9.306,42	1,17	96,01
5.0	ESQUADRIAS										
5.1	PORTAS DE MADEIRA										
5.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2.863,60	3,00	8.590,80	-	-	-	-	3,00	8.590,80
					21.772,00						21.772,00

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VED. LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 002/2023
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP- 18157	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRAZO DE EXECUÇÃO: 04/07/2022	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 51.263,20
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626	CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRAZO TRANSCORRIDO: 480 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 111.482,78
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108	VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRAZO RESTANTE: 60 DIAS	% ACUMULADO: 29,68%
	DATA DA REPROGRAMAÇÃO: 24/07/2023	2º ADITIVO DE PRAZO: 04/07/2023 + 6 MESES	PERÍODO: 03/08/2023 A 27/10/2023
	1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 7.720,65 (2,10%)	DATA DE ELABORAÇÃO:	27/10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA REPROGRAMADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 4ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
5.1.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	787,48	4,00	3.149,92	-	-	-	-	4,00	3.149,92
5.1.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.015,04	2,00	2.030,08	-	-	-	-	2,00	2.030,08
5.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS										
5.2.1	PEÇA DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WCS	M	276,09	9,20	2.540,02	-	-	-	-	9,20	2.540,02
5.2.2	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2); NAS PORTAS PM1	M2	265,23	2,40	636,55	-	-	-	-	2,40	636,55
5.2.3	TABULETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	93,59	6,00	561,54	-	-	-	-	6,00	561,54
5.3	JANELAS DE ALUMÍNIO										
5.3.1	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 50X50 CM, JA-1, EXCETO VIDRO MINIBOREAL	M2	266,87	0,50	133,43	-	-	-	-	0,50	133,43
5.3.2	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 50X160 CM, JA-2, EXCETO VIDRO MINIBOREAL	M2	266,87	5,60	1.494,47	-	-	-	-	5,60	1.494,47
5.4	VIDROS										
5.4.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA MINIBOREAL, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 P	M2	338,27	3,82	1.292,19	-	-	-	-	3,82	1.292,19
5.4.2	EPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA.	M2	497,41	2,70	1.343,00	-	-	-	-	2,70	1.343,00
6.0	SISTEMAS DE COBERTURA										
6.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMEN TO. AF_07/2019	M2	92,46	65,82	6.085,71	-	-	-	-	65,82	6.085,71
6.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHA COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMEN TO. AF_07/2019	M2	69,37	0,66	45,78	-	-	-	-	0,66	45,78
					14.700,70						14.700,70

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIBULO
 LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE
 EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
 RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 181517
 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626 VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60
 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 7.720,65 (2,10%)
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME
 CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60
 DATA DA REPROGRAMAÇÃO: 24/07/2023
 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 7.720,65 (2,10%)
 ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES
 PRAZO TRANSCORRIDO: 480 DIAS
 PRAZO RESTANTE: 60 DIAS
 2º ADITIVO DE PRAZO: 04/07/2023 + 6 MESES
 PERÍODO: 03/08/2023 A 27/10/2023
 BOLETIM DE MEDIÇÃO: 002/2023
 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 51.263,20
 VALOR ACUMULADO: R\$ 111.482,78
 % ACUMULADO: 29,68%
 DATA DE ELABORAÇÃO: 27/10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA REPROGRAMADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 4ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
6.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	68,61	11,98	821,94	-	-	-	-	11,98	821,94
6.4	CAIHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	112,81	64,00	7.219,84	-	-	-	-	64,00	7.219,84
6.5	PEITORIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA LARGURA 13 CM	M	61,33	8,60	527,43	-	-	-	-	8,60	527,43
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO				3.627,46	-	-	-	-		3.627,46
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018	M2	48,73	74,44	3.627,46	-	-	-	-	74,44	3.627,46
8.0	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO				25.094,06	-	-	-	-		17.290,66
8.1	REVESTIMENTO INTERNO										
8.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4,40	14,26	62,74	-	-	5,25	23,10	9,01	39,64
	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	41,10	70,51	2.897,96	-	-	5,25	215,77	65,26	2.682,19
8.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	80,88	128,85	10.421,38	-	-	128,85	10.421,38	-	-
8.2	REVESTIMENTO EXTERNO										
8.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4,40	138,48	609,31	-	-	138,48	609,31	-	-

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIBULO	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO:
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRAZO DE EXECUÇÃO: 04/07/2022	002/2023
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRAZO TRANSCORRIDO: 6 MESES	R\$ 51.263,20
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 18157	VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRAZO RESTANTE: 60 DIAS	R\$ 111.482,78
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626	DATA DA REPROGRAMAÇÃO: 24/07/2023	2º ADITIVO DE PRAZO: 04/07/2023 + 6 MESES	% ACUMULADO: 29,68%
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108	1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 7.720,65 (2,10%)	PERÍODO: 03/08/2023 A 27/10/2023	DATA DE ELABORAÇÃO: 27/10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA REPROGRAMADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 4ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
8.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	43,48	138,48	6.021,10	-	-	138,48	6.021,10	-	-
8.3	REVESTIMENTO TETO										
8.3.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	M2	90,50	56,15	5.081,57	-	-	-	-	56,15	5.081,57
9.0	PAVIMENTAÇÃO				4.695,94	-	-	-	-	-	4.695,94
9.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	31,61	2,95	93,24	-	-	-	-	2,95	93,24
9.2	CONTAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	M2	41,92	2,95	123,66	-	-	-	-	2,95	123,66
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	66,40	2,95	195,88	-	-	-	-	2,95	195,88
9.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	120,46	0,86	103,59	-	-	-	-	0,86	103,59
9.5	RAMPA DE ACESSO AO PÁTIO, CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	442,93	1,82	806,13	-	-	-	-	1,82	806,13
9.6	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	200,80	16,80	3.373,44	-	-	-	-	16,80	3.373,44
10.0	PINTURAS E ACABAMENTOS				16.867,98	-	-	-	-	-	16.867,98
10.1	PINTURA DE PILARES COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	64,13	47,12	3.021,80	-	-	-	-	47,12	3.021,80
10.2	PINTURA ESMALTE PARA TELHAMENTO METÁLICO COM FUNDO ANTICORROSIVO, 2 DEMÃOS	M2	24,74	65,82	1.628,38	-	-	-	-	65,82	1.628,38



4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIBULO	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEN DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO:
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES	002/2023
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO	CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRAZO TRANSCORRIDO: 480 DIAS	R\$ 51.263,20
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 18157	VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRAZO RESTANTE: 60 DIAS	R\$ 111.482,78
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626	DATA DA REPROGRAMAÇÃO: 24/07/2023	2º ADITIVO DE PRAZO: 04/07/2023 + 6 MESES	29,68%
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108	1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 7.720,65 (2,10%)	PERÍODO: 03/08/2023 A 27/10/2023	DATA DE ELABORAÇÃO: 27/10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA REPROGRAMADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 4ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
10.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021	M	9,89	275,60	2.725,68	-	-	-	-	275,60	2.725,68
10.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	28,35	68,76	1.949,34	-	-	-	-	68,76	1.949,34
10.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	18,64	68,76	1.281,68	-	-	-	-	68,76	1.281,68
10.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3,22	243,15	782,94	-	-	-	-	243,15	782,94
10.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	22,53	243,15	5.478,16	-	-	-	-	243,15	5.478,16
11.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				1.626,20						1.626,20
11.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC										
11.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,68	4,05	27,05	-	-	-	-	4,05	27,05
11.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	23,56	7,56	178,11	-	-	-	-	7,56	178,11
11.1.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,52	6,00	51,12	-	-	-	-	6,00	51,12
11.1.4	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,70	2,00	61,40	-	-	-	-	2,00	61,40
11.1.5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,48	2,00	34,96	-	-	-	-	2,00	34,96
11.1.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,31	2,00	14,62	-	-	-	-	2,00	14,62
11.1.7	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	10,15	4,00	40,60	-	-	-	-	4,00	40,60
11.2	REGISTROS E OUTROS										

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VENTILADOR LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 18157 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60 DATA DA REPROGRAMAÇÃO: 24/07/2023 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 7.720,65 (2,10%)	ORDEN DE SERVIÇO: 04/07/2022 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 480 DIAS PRAZO RESTANTE: 60 DIAS 2º ADITIVO DE PRAZO: 04/07/2023 + 6 MESE	BOLETIM DE MEDIÇÃO: VALOR TOTAL DO BM: R\$ 51.263,20 VALOR ACUMULADO: R\$ 111.482,78 % ACUMULADO: 29,68% PERÍODO: 03/08/2023 A 27/10/2023 DATA DE ELABORAÇÃO: 27/10/2023
--	--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	4ª MEDIÇÃO			ACUMULADO ATÉ 4ª MEDIÇÃO			SALDO		
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	
11.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	199,62	2,00	399,24	-	-	-	-	2,00	399,24	
11.2.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,48	12,00	77,76	-	-	-	-	12,00	77,76	
11.2.3	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	25,90	8,00	207,20	-	-	-	-	8,00	207,20	
11.2.4	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	108,21	4,00	432,84	-	-	-	-	4,00	432,84	
11.2.5	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,13	10,00	101,30	-	-	-	-	10,00	101,30	
12.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				6.014,98						6.014,98	
12.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	21,68	3,28	71,11	-	-	-	-	3,28	71,11	
12.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	32,44	3,50	113,54	-	-	-	-	3,50	113,54	
12.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	62,37	17,98	1.121,41	-	-	-	-	17,98	1.121,41	
12.4	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	12,07	6,00	72,42	-	-	-	-	6,00	72,42	
12.5	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	40,61	12,00	487,32	-	-	-	-	12,00	487,32	

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

<p>OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VED. LATERAL EM C/ALUMINUM LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 18157575 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108</p>	<p>PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60 DATA DA REPROGRAMAÇÃO: 24/07/2023 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 7.720,65 (2,10%)</p>	<p>ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 480 DIAS PRAZO RESTANTE: 60 DIAS 2º ADITIVO DE PRAZO: 04/07/2023 + 6 MESES</p>	<p>BOLETIM DE MEDIÇÃO: VALOR TOTAL DO BM: R\$ 51.263,20 VALOR ACUMULADO: R\$ 111.482,78 % ACUMULADO: 29,68% PERÍODO: 03/08/2023 A 27/10/2023 DATA DE ELABORAÇÃO: 27/10/2023</p>
---	---	---	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA REPROGRAMADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 4ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
12.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,89	1,00	7,89	-	-	-	-	1,00	7,89
12.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,56	2,00	27,12	-	-	-	-	2,00	27,12
12.8	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17,07	8,00	136,56	-	-	-	-	8,00	136,56
12.9	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	632,93	5,00	3.164,65	-	-	-	-	5,00	3.164,65
12.10	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	101,62	8,00	812,96	-	-	-	-	8,00	812,96
13.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				11.588,30						11.588,30
13.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	54,35	8,00	434,80	-	-	-	-	8,00	434,80
13.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	77,71	94,00	7.304,74	-	-	-	-	94,00	7.304,74
13.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	320,73	12,00	3.848,76	-	-	-	-	12,00	3.848,76
14.0	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS				12.788,14						12.788,14
14.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	340,22	6,00	2.041,32	-	-	-	-	6,00	2.041,32
					12.788,14					2.432,34	10.355,80




4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VIGAS METÁLICAS E LAJE DE CONCRETO ARMADO.

LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE

EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - RUA CARLOS DE ALMEIDA, Nº 111, JARDIM CARLOS DE ALMEIDA, JOÃO ALFREDO - PE

RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP - 18157

ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME

CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME

VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60

DATA DA REPROGRAMAÇÃO: 24/07/2023

1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 7.720,65 (2,10%)

ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

PRAZO TRANSCORRIDO: 480 DIAS

PRAZO RESTANTE: 60 DIAS

2º ADITIVO DE PRAZO: 04/07/2023 + 6 MESES

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 002/2023

VALOR TOTAL DO BM: R\$ 51.263,20

VALOR ACUMULADO: R\$ 111.482,78

% ACUMULADO: 29,68%

PERÍODO: 03/08/2023 A 27/10/2023

DATA DE ELABORAÇÃO: 27/10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA REPROGRAMADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 4ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
14.2	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	405,39	6,00	2.432,34	-	-	6,00	2.432,34	-	-
14.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	155,48	6,00	932,88	-	-	-	-	6,00	932,88
14.4	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	281,52	2,00	563,04	-	-	-	-	2,00	563,04
14.5	DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	139,31	2,00	278,62	-	-	-	-	2,00	278,62
14.6	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	156,90	9,00	1.412,10	-	-	-	-	9,00	1.412,10
14.7	PAPLEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	117,29	8,00	938,32	-	-	-	-	8,00	938,32
14.8	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	76,60	6,00	459,60	-	-	-	-	6,00	459,60
14.9	PAPLEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLA	UN	62,60	4,00	250,40	-	-	-	-	4,00	250,40
14.10	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	62,60	2,00	125,20	-	-	-	-	2,00	125,20
14.11	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	70,66	6,00	423,96	-	-	-	-	6,00	423,96
14.12	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	41,14	8,00	329,12	-	-	-	-	8,00	329,12
14.13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	UN	1.300,62	2,00	2.601,24	-	-	-	-	2,00	2.601,24
15.0	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_p	UN	361,30	2,00	722,60	-	-	-	-	2,00	722,60
15.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	33,76	2,00	67,52	-	-	-	-	2,00	67,52
					1.272,66						1.272,66

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VIEIRA	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEN DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO:
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES	002/2023
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO	CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRAZO TRANSCORRIDO: 480 DIAS	R\$ 51.263,20
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 18157	VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRAZO RESTANTE: 60 DIAS	R\$ 111.482,78
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626	DATA DA REPROGRAMAÇÃO: 24/07/2023	2º ADITIVO DE PRAZO: 04/07/2023 + 6 MESE	% ACUMULADO: 29,68%
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108	1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 7.720,65 (2,10%)	PERÍODO: 03/08/2023 A 27/10/2023	DATA DE ELABORAÇÃO: 27/10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA REPROGRAMADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 4ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
15.3	PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E VERMELHA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	83,99	2,00	167,98	-	-	-	-	2,00	167,98
15.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	78,64	2,00	157,28	-	-	-	-	2,00	157,28
15.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	78,64	2,00	157,28	-	-	-	-	2,00	157,28
16.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V										
16.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				21.210,68		457,47				20.753,21
16.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	755,20	1,00	755,20	-	-	-	-	1,00	755,20
16.1.2	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO CEIPE - PADRÃO POPULAR	UN	109,88	1,00	109,88	-	-	-	-	1,00	109,88
16.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	16,23	7,00	113,61	-	-	-	-	7,00	113,61
16.1.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	18,09	8,00	144,72	-	-	-	-	8,00	144,72
16.1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	119,49	2,00	238,98	-	-	-	-	2,00	238,98
16.1.6	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR - 16A ATÉ 40A, 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	168,74	9,00	1.518,66	-	-	-	-	9,00	1.518,66
16.1.7	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS-S 40 KA/440V	UN	143,52	4,00	574,08	-	-	-	-	4,00	574,08
16.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS										
16.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	10,29	11,69	120,29	-	-	-	-	11,69	120,29
16.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	13,59	21,69	294,76	-	-	-	-	21,69	294,76

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIBULO	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO:
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES	002/2023
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO	CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRAZO TRANSCORRIDO: 480 DIAS	R\$ 51.263,20
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 18157	VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRAZO RESTANTE: 60 DIAS	R\$ 111.482,78
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626	DATA DA REPROGRAMAÇÃO: 24/07/2023	2º ADITIVO DE PRAZO: 04/07/2023 + 6 MESES	% ACUMULADO: 29,68%
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108	1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 7.720,65 (2,10%)	PERÍODO: 03/08/2023 A 27/10/2023	DATA DE ELABORAÇÃO: 27/10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA REPROGRAMADA			4ª MEDIÇÃO			ACUMULADO ATÉ 4ª MEDIÇÃO			SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	
16.2.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	9,19	5,00	45,95	-	-	-	-	5,00	45,95	-	-	
16.2.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	11,25	113,35	1.275,18	-	-	-	-	113,35	1.275,18	-	-	
16.2.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	15,97	17,54	280,11	-	-	-	-	17,54	280,11	-	-	
16.2.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	20,92	7,02	146,85	-	-	-	-	7,02	146,85	-	-	
16.2.7	REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	31,55	23,10	728,80	14,50	457,47	14,50	457,47	8,60	271,33	-	-	
16.2.8	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	20,73	5,00	103,65	-	-	-	-	5,00	103,65	-	-	
16.2.9	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	24,71	10,00	247,10	-	-	-	-	10,00	247,10	-	-	
16.2.10	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	41,86	5,00	209,30	-	-	-	-	5,00	209,30	-	-	
16.2.11	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	2,41	75,00	180,75	-	-	-	-	75,00	180,75	-	-	
16.2.12	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	2,77	16,00	44,32	-	-	-	-	16,00	44,32	-	-	
16.2.13	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	0,49	5,00	2,45	-	-	-	-	5,00	2,45	-	-	
16.2.14	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	5,12	13,00	66,56	-	-	-	-	13,00	66,56	-	-	
16.2.15	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	11,48	2,00	22,96	-	-	-	-	2,00	22,96	-	-	

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VEÍCULO	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEN DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO:
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRAZO DE EXECUÇÃO: 04/07/2022	002/2023
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRAZO TRANSCORRIDO: 6 MESES	R\$ 51.263,20
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 18157	VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRAZO RESTANTE: 60 DIAS	R\$ 111.482,78
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626	DATA DA REPROGRAMAÇÃO: 24/07/2023	2º ADITIVO DE PRAZO: 04/07/2023 + 6 MESES	% ACUMULADO: 29,68%
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108	1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 7.720,65 (2,10%)	PERÍODO: 03/08/2023 A 27/10/2023	DATA DE ELABORAÇÃO: 27/10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA REPROGRAMADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 4ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
16.2.16	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	10,05	1,00	10,05	-	-	-	-	1,00	10,05
16.2.17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	10,05	1,00	10,05	-	-	-	-	1,00	10,05
16.2.18	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	24,73	2,00	49,46	-	-	-	-	2,00	49,46
16.2.19	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,22	2,00	10,44	-	-	-	-	2,00	10,44
16.2.20	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,94	18,00	124,92	-	-	-	-	18,00	124,92
16.2.21	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	9,19	4,00	36,76	-	-	-	-	4,00	36,76
16.2.22	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	16,13	5,00	80,65	-	-	-	-	5,00	80,65
16.2.23	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	13,17	9,00	118,53	-	-	-	-	9,00	118,53
16.3	CABOS E FIOS CONDUTORES										
16.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	5,11	519,26	2.653,41	-	-	-	-	519,26	2.653,41
16.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	8,45	179,61	1.517,70	-	-	-	-	179,61	1.517,70
16.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	11,59	99,42	1.152,27	-	-	-	-	99,42	1.152,27
16.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS										

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIBULO	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO:
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES	002/2023
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO	CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRAZO TRANSCORRIDO: 480 DIAS	R\$ 51.263,20
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 18157	VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRAZO RESTANTE: 60 DIAS	R\$ 111.482,78
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626	DATA DA REPROGRAMAÇÃO: 24/07/2023	2º ADITIVO DE PRAZO: 04/07/2023 + 6 MESES	29,68%
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108	1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 7.720,65 (2,10%)	PERÍODO: 03/08/2023 A 27/10/2023	27/10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA REPROGRAMADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 4ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
16.4.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,28	2,00	68,56	-	-	-	-	2,00	68,56
16.4.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37,13	1,00	37,13	-	-	-	-	1,00	37,13
16.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	29,02	1,00	29,02	-	-	-	-	1,00	29,02
16.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	51,20	2,00	102,40	-	-	-	-	2,00	102,40
16.4.5	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	3,15	8,00	25,20	-	-	-	-	8,00	25,20
16.4.6	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	136,53	9,00	1.228,77	-	-	-	-	9,00	1.228,77
16.4.7	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO	UN	336,56	20,00	6.731,20	-	-	-	-	20,00	6.731,20
17.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	165,33	6,00	991,98	1,00	1.942,07	1,00	1.942,07	5,00	826,65
17.1	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	368,68	1,00	368,68	-	-	-	-	1,00	368,68
17.2	CORDALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	73,72	21,00	1.548,12	-	-	-	-	21,00	1.548,12
17.3	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	72,52	120,00	8.702,40	24,50	1.776,74	24,50	1.776,74	95,50	6.925,66
17.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20,92	11,40	238,48	-	-	-	-	11,40	238,48
17.5	CONECTOR DE BRONZE PARA 2 CABOS 5/8" TEL-580, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,24	6,00	61,44	-	-	-	-	6,00	61,44
17.6											

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIBULO LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 18157 ART DE EXECUÇÃO N° PE20220834626 ART DE FISCALIZAÇÃO N° PE20210601108	PROCESSO LICITATÓRIO N°: 011/2022 - FME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°: 003/2022 - FME CONTRATO N°: 014/2022 - LOTE 02 - FME VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60 DATA DA REPROGRAMAÇÃO: 24/07/2023 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 7.720,65 (2,10%)	ORDEN DE SERVIÇO: 04/07/2022 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 480 DIAS PRAZO RESTANTE: 60 DIAS 2º ADITIVO DE PRAZO: 04/07/2023 + 6 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: VALOR TOTAL DO BM: R\$ 51.263,20 VALOR ACUMULADO: R\$ 111.482,78 % ACUMULADO: 29,68% PERÍODO: 03/08/2023 A 27/10/2023 DATA DE ELABORAÇÃO: 27/10/2023
---	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA REPROGRAMADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 4ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
17.7	CONECTOR DE MEDIÇÃO, BRONZE TEL-560, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,67	6,00	154,02	-	-	-	-	6,00	154,02
17.8	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,41	6,00	134,46	-	-	-	-	6,00	134,46
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				62.994,85						48.191,94
18.1	GERAL										
18.1.1	BANCADAS E DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	M2	541,24	27,35	14.802,91	-	-	27,35	14.802,91	-	-
18.1.2	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4.281,85	1,00	4.281,85	-	-	-	-	1,00	4.281,85
18.1.3	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	6.421,14	1,00	6.421,14	-	-	-	-	1,00	6.421,14
18.1.4	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	3.898,20	1,00	3.898,20	-	-	-	-	1,00	3.898,20
18.1.5	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019. P	M	127,45	9,60	1.223,52	-	-	-	-	9,60	1.223,52
18.1.6	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	M	146,37	12,20	1.785,71	-	-	-	-	12,20	1.785,71
18.2	PORTÃO E GRADIL METÁLICO										
18.2.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	M2	203,24	150,47	30.581,52	-	-	-	-	150,47	30.581,52
19.0	SERVIÇOS FINAIS				3.650,65						3.650,65
19.1	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019	M2	3,62	744,00	2.693,28	-	-	-	-	744,00	2.693,28

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIBULO
 LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE
 EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
 RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 181571
 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626
 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME
 CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60
 DATA DA REPROGRAMAÇÃO: 24/07/2023
 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 7.720,65 (2,10%)

ORDEN DE SERVIÇO: 04/07/2022
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES
 PRAZO TRANSCORRIDO: 480 DIAS
 PRAZO RESTANTE: 60 DIAS
 2º ADITIVO DE PRAZO: 04/07/2023 + 6 MESES


BOLETIM DE MEDIÇÃO: 002/2023
 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 51.263,20
 VALOR ACUMULADO: R\$ 111.482,78
 % ACUMULADO: 29,68%
 PERÍODO: 03/08/2023 A 27/10/2023
 DATA DE ELABORAÇÃO: 27/10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA REPROGRAMADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 4ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
19.2	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	2,12	66,00	139,92	-	-	-	-	66,00	139,92
19.3	PLACA DE INALUBRACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	817,45	1,00	817,45	-	-	-	-	1,00	817,45
II	SERVIÇO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - DESTINO FINAL DE ESGOTO E PORTÃO DE ACESSO DO MURO				21.232,52	-	-	-	-	21.232,52	18.521,22
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.711,30	-	-	-	-	2.711,30	-
1.0.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	M2	271,13	10,00	2.711,30	-	-	10,00	2.711,30	-	-
2.0	DESTINO FINAL DE ESGOTO (FOSSA E SUMIDOUROS)				13.773,01	-	-	-	-	13.773,01	-
2.0.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	67,66	53,24	3.602,21	-	-	-	-	53,24	3.602,21
2.0.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	40,38	3,09	124,77	-	-	-	-	3,09	124,77
2.0.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	632,78	0,40	253,11	-	-	-	-	0,40	253,11
2.0.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	60,56	16,69	1.010,74	-	-	-	-	16,69	1.010,74
2.0.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	20,03	165,87	3.322,37	-	-	-	-	165,87	3.322,37
2.0.6	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	516,75	2,18	1.126,51	-	-	-	-	2,18	1.126,51
2.0.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	82,06	34,24	2.809,73	-	-	-	-	34,24	2.809,73

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VELOCIDADE DE 100 KM/H	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO:
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 51.263,20
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRAZO TRANSCORRIDO: 480 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 111.482,78
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 181577	VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRAZO RESTANTE: 60 DIAS	% ACUMULADO: 29,68%
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626	DATA DA REPROGRAMAÇÃO: 24/07/2023	2º ADITIVO DE PRAZO: 04/07/2023 + 6 MESES	PERÍODO: 03/08/2023 A 27/10/2023
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108	1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 7.720,65 (2,10%)		DATA DE ELABORAÇÃO: 27/10/2023


ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA REPROGRAMADA		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 4ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
2.0.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4,40	10,24	45,05	-	-	-	-	10,24	45,05
2.0.9	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	43,48	12,44	540,89	-	-	-	-	12,44	540,89
2.0.10	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	134,14	6,99	937,63	-	-	-	-	6,99	937,63
3.0	PORTÃO DE ACESSO DO MURO				4.748,21						4.748,21
3.0.1	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	811,66	5,85	4.748,21	-	-	-	-	5,85	4.748,21
CINQUENTA E UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS				375.568,25	51.263,20	111.482,78	264.085,47				


Secretário de Educação do Município

Idney Kleiton Brito Dutra
Secretário de Educação, Cultura e Esportes
Matrícula: 8018


Responsável Técnico Pela Medição

ERITHON HUGO GOMES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 051898991-2


Responsável Técnico Contratada

Fernando Antônio B. Braga Filho
Eng.º Civil
CREA Nº 13157033018
Compacta Construções Ltda

**MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
4º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNI LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918
DATA: 27/10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1	REMANESCENTE DA QUADRA FNDE						
3.0	SUPERESTRUTURA						
3.5	CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA						
3.5.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE *10 CM*, AF 07/2019	M3		31,65	23,05	0,05	37,25
	Piso da quadra - sub-base projetada						37,25
	Total item 3.5.2						37,25
	Medido acumulado						23,72
	Medir neste BM						13,53
3.5.3	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 11/2017	M2		31,65	23,05		729,53
	Piso da quadra						729,53
	Total item 3.5.3						792,01
	Medido acumulado						136,26
	Medir neste BM						608,74
3.5.4	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2		31,65	23,05		729,53
	Piso da quadra						729,53
	Total item 3.5.4						729,53
	Medido acumulado						73,78
	Medir neste BM						655,75
3.5.5	BARRA DE TRANSFERENCIA PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO EM AÇO CA-50 Ø12,5MM, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG		662,00	0,50		331,00
	Barras de transferência						331,00
	Barras de 50cm a cada 30cm						331,00
	Peso de aço liso 12,5mm						318,75
	Total item 3.5.5						318,75
3.5.6	PISO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	M3		31,65	23,05	0,07	51,07
	Piso da quadra						51,07
	Total item 3.5.6						51,07
	Medido acumulado						5,16
	Medir neste BM						45,91
3.5.7	JUNTA DE RETRAÇÃO, SERRADA COM DISCO DIAMANTADO, PARA PAVIMENTOS EM PLACA DE CONCRETO, PROFUND. = 5CM, INCLUSIVE PREENCHIMENTO MASTIQUE	M		3,00			94,95
	Juntas de dilatação do piso						94,95
	Juntas longitudinais						94,95

Fernando Antônio B. Braga Filho
 Eng. Civil
 CREA Nº 16783918
 Compacta Construções Ltda

ERISTHON HUGO GOMES DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE Nº 061898891-2

[Handwritten signature]

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
			4,00	20,25			81,00
				22,65			22,65
							198,60
							Total item 3.5.7
16.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V						
16.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						
16.2.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	M					
							14,50
							Total item 16.2.7
17.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)						
17.1	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2017	UN					
							1,00
							Total item 17.1
17.4	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2017	M					
							24,50
							Total item 17.4
							24,50

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNI)
 LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE
 EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP
 RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918
 DATA: 27/10/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
4º BOLETIM DE MEDIÇÃO



OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNDE 2).

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

 <p>FOTO 1: Concretagem do piso da área de jogos</p>	 <p>FOTO 2: Concretagem do piso da área de jogos</p>
 <p>FOTO 3: Concretagem do piso da área de jogos</p>	 <p>FOTO 4: Concretagem do piso da área de jogos</p>
 <p>FOTO 5: Concretagem do piso da área de jogos</p>	 <p>FOTO 6: Concretagem do piso da área de jogos</p>

Handwritten signature

Handwritten mark

Fernando Antônio B. Braga Filho
Eng. Civil
CREA Nº 15783918
Compacta Construções Ltda

[Handwritten signature]

FOTO 7: Cabo 50mm ² nu	FOTO 8: Concretagem do piso da área de jogos
	

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNDE 2).

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA - 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO