

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DO GINÁSIO DA IRR LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ FRANCISCO DE BARROS - JOÃO ALFREDO / PE EMPRESA CONTRATADA: IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE RESP. TÉCNICO: IRLYS CAVALCANTI BRAYNER - RNP: 1603425187 ART DE EXECUÇÃO Nº PE2023101651.3 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20230949943	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 010/2023 - PMJA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 001/2023 - PMJA CONTRATO Nº: 050/2023 - PMJA VALOR DO CONTRATO: R\$ 542.565,04 DATA DA 5ª REPROGRAMAÇÃO: 23/09/2024 ADITIVO DE VALOR: R\$ 36.857,63 (+ 6,79%)	ORDEM DE SERVIÇO: 13/07/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 463 DIAS PRAZO RESTANTE: 17 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 13/03/2024 + 120 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 005/2024 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 136.217,37 VALOR ACUMULADO: R\$ 528.931,33 % ACUMULADO: 81,87% PERÍODO: 18/07/2024 A 18/10/2024 DATA DE ELABORAÇÃO: 18/10/2024
---	--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	5ª PLANILHA REPROGRAMADA		6ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 5ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				12.531,58		2.264,68		10.316,87		2.264,71
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	12.581,58	1,30	12.531,58	0,18	2.264,68	0,82	10.316,87	0,18	2.264,71
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				13.127,25		-		12.588,75		538,50
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	376,33	4,50	1.693,48	-	-	4,50	1.693,48	-	-
1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	0,13	4.142,32	538,50	-	-	-	-	4.142,32	538,50
1.3	INSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL (APENAS MÃO DE OBRA) (FONTE: SINAPI COMPOSIÇÃO 11, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M2	17,77	299,53	5.322,64	-	-	299,53	5.322,64	-	-
1.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (FONTE: SINAPI 97631, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M2	3,04	29,34	38,28	-	-	29,04	88,28	-	-
1.5	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018 (FONTE: SINAPI 98526, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	UN	84,27	10,30	842,70	-	-	10,00	842,70	-	-
1.6	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018 (FONTE: SINAPI 98524, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M2	3,04	418,57	1.272,45	-	-	418,57	1.272,45	-	-
1.7	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (FONTE: SINAPI 97639, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M2	18,31	6,72	123,04	-	-	6,72	123,04	-	-
1.8	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO (FONTE: SINAPI COMPOSIÇÃO 12, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M	6,02	124,31	748,34	-	-	124,31	748,34	-	-
1.9	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO SEM REAPROVEITAMENTO (FONTE: SINAPI COMPOSIÇÃO 13, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M2	12,05	201,38	2.423,01	-	-	201,08	2.423,01	-	-
1.10	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (FONTE: SINAPI 97622, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M3	52,32	1,43	74,81	-	-	1,43	74,81	-	-
2.0	TRABALHOS EM TERRA				31.945,00		7.716,78		17.089,96		14.855,04

Hérlon Adamylio Mariano Ramos
Secretário Municipal de Serviços Públicos
Matrícula: 7696

ERISTHON HUGO SOARES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 061898891-2

Cláudio César Meixão Santana
Engenheiro Civil
CREA Nº 1820795489 PE


6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DO GINÁSIO DAIR LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ FRANCISCO DE BARROS - JOÃO ALFREDO / PE EMPRESA CONTRATADA: IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE RESP. TÉCNICO: IRLYS CAVALCANTI BRAYNER - RNP: 1603425187 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20231016513 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20230949943	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 010/2023 - PMJA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 001/2023 - PMJA CONTRATO Nº: 050/2023 - PMJA VALOR DO CONTRATO: R\$ 542.565,04 DATA DA 5ª REPROGRAMAÇÃO: 23/09/2024 ADITIVO DE VALOR: R\$ 36.857,63 (+ 6,79%)	ORDEM DE SERVIÇO: 13/07/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 463 DIAS PRAZO RESTANTE: 17 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 13/03/2024 + 120 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 005/2024 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 136.217,37 VALOR ACUMULADO: R\$ 528.931,33 % ACUMULADO: 81,87% PERÍODO: 18/07/2024 A 18/10/2024 DATA DE ELABORAÇÃO: 18/10/2024
--	--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	5ª PLANILHA REPROGRAMADA		6ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 5ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	90,90	30,86	2.805,17	-	-	30,86	2.805,17	-	-
2.2	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	55,12	2,35	129,53	-	-	2,35	129,53	-	-
2.3	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M. PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	53,82	414,23	22.233,85	54,00	2.906,28	173,63	9.344,76	240,60	12.949,09
2.4	ENCHIMENTO DE AREIA FINA, LANÇAMENTO MANUAL	M3	160,03	41,37	6.716,45	30,06	4.810,50	30,06	4.810,50	11,91	1.905,95
3.0	INFRAESTRUTURA				35.916,54		477,51		35.916,54		-
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	629,94	5,08	3.200,08	-	-	5,08	3.200,08	-	-
3.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTAS DE 1 CM	M2	85,27	243,29	20.745,32	5,60	477,51	243,29	20.745,32	-	-
3.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2023 (FONTE: SINAPI 104488, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M3	2.536,26	4,72	11.971,14	-	-	4,72	11.971,14	-	-
4.0	PARIEDES E REVESTIMENTOS				15.753,20		-		15.753,20		-
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	4,54	329,29	1.494,96	-	-	329,29	1.494,96	-	-
4.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	43,30	329,29	14.258,24	-	-	329,29	14.258,24	-	-
5.0	PISOS				374.170,56		74.319,98		331.922,83		42.247,73


Hérlon Adamiys Mariano Ramos
 Secretário Municipal de Serviços Públicos
 Matrícula: 7696


ERISTON HUGO GOMES DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE Nº 61898891-2


Cláudio César Aleixo Santana
 Engenheiro Civil
 CREA nº 1820795489 PE

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DO GINÁSIO DAIR LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ FRANCISCO DE BARROS - JOÃO ALFREDO / PE EMPRESA CONTRATADA: IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE RESP. TÉCNICO: IRLYS CAVALCANTI BRAYNER - RNP: 1603425187 ART DE EXECUÇÃO Nº: PE20231016513 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: PE20230949943	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 010/2023 - PMJA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 001/2023 - PMJA CONTRATO Nº: 050/2023 - PMJA VALOR DO CONTRATO: F\$ 542.565,04 DATA DA 5ª REPROGRAMAÇÃO: 23/09/2024 ADITIVO DE VALOR: R\$ 36.857,63 (+ 6,79%)	ORDEN DE SERVIÇO: 13/07/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 463 DIAS PRAZO RESTANTE: 17 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 13/03/2024 + 120 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 005/2024 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 136.217,37 VALOR ACUMULADO: R\$ 528.931,33 % ACUMULADO: 81,87% PERÍODO: 18/07/2024 A 18/10/2024 DATA DE ELABORAÇÃO: 18/10/2024
--	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	5ª FLANILHA REPROGRAMADA		6ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 5ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
5.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	M	52,03	1.182,98	61.550,44	121,24	6.308,11	1.146,80	59.667,97	36,18	1.882,47
5.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	70,21	361,54	25.333,72	12,81	899,35	352,86	24.774,28	8,68	609,44
5.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2	76,20	1.302,35	99.216,21	531,41	40.493,44	1.246,17	94.958,14	55,88	4.258,07
5.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2	69,56	1.243,16	86.474,20	376,76	26.207,42	978,91	68.092,96	264,25	18.381,24
5.5	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022	M2	3,71	742,52	2.735,12	-	-	723,49	2.684,13	19,13	70,99
5.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, MALHA 10X10CM, FERRO 4.2 MM (2,20 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	35,10	742,52	26.055,96	-	-	723,49	25.394,49	19,13	671,47
5.7	PISO EM CONCRETO 20 VPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF 09/2020	M2	74,16	742,52	55.072,69	-	-	642,77	47.667,82	99,85	7.404,87
5.8	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF 05/2018	M2	4,13	281,35	1.150,73	-	-	38,89	160,61	242,16	1.000,22
5.9	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018	M2	14,73	431,60	6.379,04	27,85	411,62	431,60	6.379,04	-	-
5.10	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018	UN	215,33	37,30	7.939,06	-	-	-	-	37,00	7.969,06
5.11	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018 (FONTE: SINAPI 98310, MAF/2023 SEM DESONERAÇÃO)	UN	112,81	19,30	2.143,39	-	-	19,00	2.143,39	-	-
6.0	PINTURAS E ACABAMENTOS				9.697,44		-		-		9.697,44
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	2,93	131,67	335,79	-	-	-	-	131,67	385,79

Hérton Adamiyis Mariano
 Secretário Municipal de Serviços Públicos
 Matrícula: 7696

ERISTON HUGO GOMES DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE Nº 061898891-2

Cláudio César Aleixo Santana
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 1820795489 PE

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO


OBRA: 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DO GINÁSIO D'AIR LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ FRANCISCO DE BARROS - JOÃO ALFREDO / PE EMPRESA CONTRATADA: IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE RESP. TÉCNICO: IRLYS CAVALCANTI BRAYNER - RNP: 1603425187 ART DE EXECUÇÃO Nº PE2023:10165:3 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20230949943	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 010/2023 - PMJA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 001/2023 - PMJA CONTRATO Nº: 030/2023 - PMJA VALOR DO CONTRATO: R\$ 542.565,04 DATA DA 5ª REPROGRAMAÇÃO: 23/09/2024 ADITIVO DE VALOR: R\$ 36.857,63 (+ 6,79%)	ORDEM DE SERVIÇO: 13/07/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 463 DIAS PRAZO RESTANTE: 17 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 13/03/2024 + 120 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 005/2024 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 136.217,37 VALOR ACUMULADO: R\$ 528.931,33 % ACUMULADO: 81,87% PERÍODO: 18/07/2024 A 18/10/2024 DATA DE ELABORAÇÃO: 18/10/2024
--	--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	5ª FLANILHA REPROGRAMADA		6ª MEDIÇÃO		ACUMULATIVO ATÉ 6ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	11,33	131,67	1.491,82	-	-	-	-	131,67	1.491,82
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	15,86	131,67	2.038,28	-	-	-	-	131,67	2.088,28
6.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	19,94	287,44	5.731,55	-	-	-	-	287,44	5.731,55
7.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				90.751,73		30.869,97		66.160,43		24.601,30
7.1	POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 8 M, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	890,77	1,30	890,77	-	-	1,00	890,77	-	-
7.2	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	99,01	1,30	99,01	-	-	1,00	99,01	-	-
7.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	27,68	1,30	27,68	1,00	27,68	1,00	27,68	-	-
7.4	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	28,57	1,30	28,57	-	-	-	-	1,00	28,57
7.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	13,93	525,58	7.322,72	-	-	-	-	525,58	7.322,72
7.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	6,60	124,30	818,40	122,00	805,20	122,00	805,20	2,00	13,20
7.7	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	112,63	39,30	4.392,57	18,00	2.027,34	26,00	2.928,38	13,00	1.464,19
7.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	8,69	1.577,34	13.704,47	8,80	76,47	8,80	76,47	1.568,24	13.628,00
7.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	4,07	513,35	2.091,36	513,85	2.091,36	513,85	2.091,36	-	-


Hérlon Adams Mariano Ramos
 Secretário Municipal de Serviços Públicos
 Matrícula: 7696

Página 4 de 6


ERISTHON HUGO GOMES DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE nº 061898891-2


Cláudio César Aleixo Santana
 Engenheiro Civil
 CREA nº 1820795489 PE

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DO GINÁSIO DA IR LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ FRANCISCO DE BAIRROS - JOÃO ALFREDO / PE EMPRESA CONTRATADA: IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE RESP. TÉCNICO: IRLYS CAVALCANTI BRAYNER - RNP: 1603425187 ART DE EXECUÇÃO Nº: PE20231016513 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: PE20230949943	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 010/2023 - PMJA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 001/2023 - PMJA CONTRATO Nº: 050/2023 - PMJA VALOR DO CONTRATO: R\$ 542.565,04 DATA DA 5ª REPROGRAMAÇÃO: 23/09/2024 ADITIVO DE VALOR: R\$ 36.857,63 (+ 6,79%)	ORDEN DE SERVIÇO: 13/07/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 463 DIAS PRAZO RESTANTE: 17 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 13/03/2024 + 120 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 005/2024 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 136.217,37 VALOR ACUMULADO: R\$ 528.931,33 % ACUMULADO: 81,87% PERÍODO: 18/07/2024 A 18/10/2024 DATA DE ELABORAÇÃO: 18/10/2024
--	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	5ª PLANILHA REPROGRAMADA		6ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 6ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
7.10	POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO, COM 4M, INCLUSIVE 2 LUMINÁRIA DE LED 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1.391,14	16,30	22.258,24	2,00	2.782,28	16,00	22.258,24	-	-
7.11	POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO TUBULAR, H = 2,5* M, COM SUORTE E LUMINÁRIAS GLOBO LEITOSO (48CM) EM POLIETILENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1.035,89	20,30	20.717,80	5,70	5.904,57	19,00	19.681,90	1,00	1.035,90
7.12	LUMINÁRIA DE PISO LED 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	277,18	4,30	1.108,72	-	-	-	-	4,00	1.108,72
7.13	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	146,35	37,30	5.414,95	36,00	5.268,60	37,00	5.414,95	-	-
7.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (FONTE: SINAPI 91928, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M	6,17	554,25	3.419,72	554,25	3.419,72	554,25	3.419,72	-	-
7.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (FONTE: SINAPI 91932, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M	15,45	202,20	3.123,99	202,20	3.123,99	202,20	3.123,99	-	-
7.16	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (FONTE: SINAPI 91842, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M	5,58	39,35	222,36	39,85	222,36	39,85	222,36	-	-
7.17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (FONTE: SINAPI 91867, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M	9,62	385,35	3.712,83	335,95	3.712,83	385,95	3.712,83	-	-
7.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (FONTE: SINAPI 91866, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M	7,93	177,50	1.407,57	177,50	1.407,57	177,50	1.407,57	-	-
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				62.121,33		20.568,45		39.182,75		22.938,58
8.1	CONJUNTO DE MESA DE CONCRETO COM TAMPO REVESTIDO COM CERÂMICA E 04 (QUATRO) BANCOS EM CONCRETO, PADRÃO SECIO/PE, CONFORME PROJETO	UN	1.127,03	6,30	6.752,18	-	-	6,00	6.762,18	-	-

Hérton Admylls Marone
 Secretário Municipal de Serviços Públicos
 Matrícula: 7696

ERISTON HUGO GOMES DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE Nº 06189889-2

Cláudio César Aleixo Santana
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 1820795489 PE

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DO GINÁSIO D'AIR LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ FRANCISCO DE BARROS - JOÃO ALFREDO / PE EMPRESA CONTRATADA: IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE RESP. TÉCNICO: IRLYS CAVALCANTI BRAYNER - RNP: 1603425187 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20231016513 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20230949943	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 010/2023 - PMJA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 001/2023 - PMJA CONTRATO Nº: 050/2023 - PMJA VALOR DO CONTRATO: R\$ 542.565,04 DATA DA 5ª REPROGRAMAÇÃO: 23/09/2024 ADITIVO DE VALOR: R\$ 36.857,63 (+ 6,79%)	ORDEN DE SERVIÇO: 13/07/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 463 DIAS PRAZO RESTANTE: 17 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 13/03/2024 + 120 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 005/2024 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 136.217,37 VALOR ACUMULADO: R\$ 528.931,33 % ACUMULADO: 81,87% PERÍODO: 18/07/2024 A 18/10/2024 DATA DE ELABORAÇÃO: 18/10/2024
---	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	5ª PLANILHA REPROGRAMADA		6ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 6ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
8.2	CONSTRUÇÃO DE BANCO MURETA EM CONCRETO ARMADO, APOIADO EM ALVENARIA DE 1 VEZ CHAP SCADA E REVESTIDA, SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E REMOÇÃO. (MOD. AV-27/2020 OPCAO 02).	M	289,43	101,55	29.425,64	-	-	33,60	9.726,52	68,05	19.699,12
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04 (FONTE: ORSE 04440, JAN/2023)	M2	52,64	121,47	6.394,17	19,55	1.029,11	59,93	3.154,71	61,54	3.239,46
8.4	BANCO DE PRAÇA MODELO DANDARA (PÉS CONCRETO E RÉGUAS DE MADEIRA MARROM COM HAQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (FONTE: COTAÇÃO 01)	UN	884,61	16,30	14.153,76	16,00	14.153,76	16,00	14.153,76	-	-
8.5	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2" (FONTE: SINAPI 41388, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M	61,15	17,50	1.070,12	17,50	1.070,12	17,50	1.070,12	-	-
8.6	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (FONTE: SINAPI 89401, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M	10,06	182,40	1.834,94	132,40	1.834,94	182,40	1.834,94	-	-
8.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (FONTE: SINAPI 89800, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M	27,03	91,50	2.430,52	31,60	2.480,52	91,60	2.480,52	-	-
CINTO E TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS					646.074,63		136.217,37		528.931,33		117.143,30

Hérlon Adamylls Mariano Ramos
 Secretário Municipal de Serviços Públicos
 Matrícula: 7696

ERISTON HUGO GOMES DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA nº 061898891-2
 Responsável Técnico pela Medição

Cláudio César Azeiteiro Santana
 Engenheiro Civil
 CREA nº 1820795489 PE
 Responsável Técnico Contratada

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DO GINÁSIO DJAIR SANTOS
 LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ FRANCISCO DE BARROS - JOÃO ALFREDO / PE
 EMPRESA CONTRATADA: IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI
 RESP. TÉCNICO: IRLYS CAVALCANTI BRAYNER - RNP: 1603425187
 DATA: 10/10/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	Evolução %	Total			
	Percentual de evolução da obra		81,52%	1,00			0,82
	Total item 1.1						0,82
	Medido acumulado						0,64
	Medir neste BM						0,18
2.0	TRABALHOS EM TERRA						
2.3	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 05/2016	M3					
	Foram 6 carradas de aterro de 12m³ (conf. nota apresentada pela empresa) totalizando 72m³ deduzimos a taxa de empolamento de 25%			54,00			54,00
	Total item 2.3						54,00
2.4	ENCHIMENTO DE AREIA FINA, LANÇAMENTO MANUAL	M3					
	Caixa de areia - Academia			11,58	4,25	0,15	7,38
	Caixa de areia - Quadra de vôlei			17,54	8,62	0,15	22,68
	Total item 2.4						30,06
3.0	INFRAESTRUTURA						
3.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL, JUNTAS DE 1 CM	M2					
	Completamento Passeio LD			5,70		0,23	1,31
				7,00		0,48	3,36
				1,76		0,53	0,93
	Total item 3.2						5,60
5.0	PISOS						
5.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	M					
	Arco posterior (Paver vermelho)			47,75			47,75
				51,15			51,15
	Canteiro das árvores - passeio LD (Jardim)		7,00	2,03			14,21
				2,69			2,69
			2,00	2,72			5,44
	Total item 5.1						121,24
5.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M					
	Rampa - Lateral esquerda			7,10			7,10
	Contorno passeio LD			5,71			5,71
	Total item 5.2						12,81
5.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2					
	Paver (Amarelo)						

Hérlon Adenyls Mariano Ramos
 Secretário Municipal de Serviços Públicos
 Matrícula: 7696

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DO GINÁSIO DJAIR SANTOS
LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ FRANCISCO DE BARROS - JOÃO ALFREDO / PE
EMPRESA CONTRATADA: IHNNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI
RESP. TÉCNICO: IRLYS CAVALCANTI BRAYNER - RNP: 1603425187
DATA: 10/10/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
	Quiosques			3,10	1,54		4,77
				3,10	2,09		6,46
				3,13	2,13		6,65
				3,13	2,10		6,57
				3,20	5,44		17,39
				30,00	1,28		38,34
				7,10	6,79		48,23
	Arco posterior			4,70	4,98		23,38
	Desconto caixa de esgoto		-1,00	1,02	1,07		-1,09
				19,08	3,99		76,17
				2,88	3,53		10,15
				6,70	4,51		30,18
				3,95	4,98		19,67
				7,80	3,42		26,68
	Desconto caixa de esgoto		-1,00	1,07	0,94		-1,01
				6,15	2,90		17,86
				3,87	2,10		8,14
	Desconto árvore		-1,00	1,07	1,06		-1,13
	Lateral Direita			3,90	0,58		2,24
				2,60	0,76		1,96
				1,56	1,30		2,03
				1,20	1,54		1,84
	Desconto árvore		-1,00	1,08	1,08		-1,17
				2,81	0,82		2,29
				1,63	1,35		2,20
				0,88	1,63		1,43
	Desconto árvore		-1,00	1,08	1,08		-1,17
				3,20	1,12		3,57
				1,22	2,23		2,72
				2,23	1,50		3,35
	Desconto árvore		-1,00	1,07	1,08		-1,16
				5,60	1,30		7,28
				3,44	1,51		5,19
	Paver (Vermelho)						
	Arco traseiro			20,70	1,80		37,26
	Passeio lateral direita			50,00	1,85		92,50
				5,10	1,83		9,33
					Área		0,00
	Arcos lateral direita				14,24		14,24
					5,96		5,96
					2,27		2,27
	Desconto caixa elétrica		-1,00	0,40	0,40		-0,16
	Total item 5.3						531,41
5.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2				LMD	
	Paver (Natural)						
	Lateral Direita			11,70	1,08		12,60
				55,10	0,58		32,14
	Desconto		-1,00	10,00	0,46		-4,60
				4,45	7,83		34,82
	Desconto banco		-1,00	0,24	4,10		-0,98
				5,00	4,83		24,13
	Desconto banco		-1,00	0,24	4,10		-0,98
				18,00	0,91		16,38
	Desconto caixa elétrica		-2,00	0,40	0,40		-0,32
				9,45	2,28		21,51
				1,90	3,52		6,68
	Desconto caixa elétrica		-1,00	0,40	0,40		-0,16
				6,70	3,09		20,70
	Desconto banco		-1,00	0,24	4,10		-0,98
				0,93	1,89		1,76
	Desconto caixa elétrica		-1,00	0,40	0,40		-0,16

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DO GINÁSIO DJAIR SANTOS
 LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ FRANCISCO DE BARROS - JOÃO ALFREDO / PE
 EMPRESA CONTRATADA: IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI
 RESP. TÉCNICO: IRLYS CAVALCANTI BRAYNER - RNP: 1603425187
 DATA: 18/10/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
	Canteiro árvores trás		10,00	0,79			7,85
	Canteiro árvores passeio LD		7,00	0,61	0,51		2,18
				0,81	0,67		0,54
			2,00	0,76	0,84		1,28
	Total item 5.9						431,60
	Medido acumulado						403,75
	Total item 5.9 a medir						27,85
7.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						
7.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN					
	Quadro de medição		1,00				1,00
	Total item 7.3						1,00
7.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M					
	Iluminação da praça - subidas dos postes						
	Poste Pétala			5,00			5,00
	Postes Decorativos		6,00	3,50			21,00
			6,00	3,50			21,00
			15,00	5,00			75,00
	Total item 7.6						122,00
7.7	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN					
	Caixas de passagem dos postes decorativos						
	Postes internos		18,00				18,00
	Total item 7.7						18,00
7.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M					
	Iluminação da praça			8,80			8,80
	Total item 7.8						8,80
7.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M					
	Iluminação da praça - subidas dos postes						
	LE + Frontal						0,00
	Postes Decorativos		6,00	7,70			46,20
	Poste Pétala		1,00	10,40			10,40
	Aterramento		1,00	0,40			0,40
	Trás						0,00
	Postes Decorativos		1,00	7,70			7,70
	Passagem			48,50			48,50
	LD						0,00
	Postes Decorativos		5,00	7,70			38,50
	Poste Pétala		1,00	10,40			10,40
	Passagem			60,15			60,15
	Aterramento		6,00	0,40			2,40
	Poste Pétala Passeio		14,00	10,40			145,60
	Passagem			143,60			143,60
	Total item 7.9						513,85
7.10	POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO, COM 4M, INCLUSIVE 2 LUMINÁRIA DE LED 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN					
	Nº Postes (iluminação)		2,00				2,00
	Total item 7.10						2,00

Hérton Adamielis Mariano Ramos
 Secretário Municipal de Serviços Públicos
 Matrícula: 7696

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DO GINÁSIO DJAIR SANTOS
LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ FRANCISCO DE BARROS - JOÃO ALFREDO / PE
EMPRESA CONTRATADA: IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI
RESP. TÉCNICO: IRLYS CAVALCANTI BRAYNER - RNP: 1603425187
DATA: 18/10/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
7.11	POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO TUBULAR, H = *2,5* M, COM SUPORTE E LUMINÁRIAS GLOBO LEITOSO (48CM) EM POLIETILENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN					
	Nº Postes (desconto do globo leitoso divergente do contratado)		95%	20,00			19,00
	Total item 7.11						19,00
	Medido acumulado						13,30
	Total item 7.11 a medir						5,70
7.13	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN					
	Postes Decorativos		20,00				20,00
	Postes Pétalas		16,00				16,00
	Total item 7.13						36,00
7.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (FONTE: SINAPI 91928, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M					
	LE + Frontal						
	Postes Decorativos		2,00	7,70			15,40
	Passagem		2,00	61,10			122,20
	Aterramento		8,00	0,40			3,20
	Trás						0,00
	Postes Decorativos		5,00	7,70			38,50
	Passagem			48,50			48,50
	Aterramento		6,00	0,40			2,40
	LD						0,00
	Poste Decorativo		1,00	7,70			7,70
	Passagem			60,15			60,15
	Aterramento		1,00	0,40			0,40
	Poste PétaIa Passeio		1,00	10,40			10,40
	Passagem			239,40			239,40
	Aterramento		15,00	0,40			6,00
	Total item 7.14						554,25
7.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (FONTE: SINAPI 91932, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M					
	LE + Frontal						
	Passagem			53,20			53,20
	Poste PétaIa Passeio						
	Passagem			149,00			149,00
	Total item 7.15						202,20
7.16	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (FONTE: SINAPI 91842, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M					
	Postes Decorativos		2,00	3,85			7,70
	LD						
	Postes Decorativos		7,00	3,85			26,95
	Poste PétaIa		1,00	5,20			5,20
	Total item 7.16						39,85
7.17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (FONTE: SINAPI 91867, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M					
	Alimentação - Dos postes até o quadro de distribuição			74,50			74,50
				48,50			48,50
				60,15			60,15
				202,80			202,80

Hérton AdamiIIs Mariano Ramo:
Secretário Municipal de Serviços Públicos:
Matrícula: 7696

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DO GINÁSIO DJAIR SANTOS
 LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ FRANCISCO DE BARROS - JOÃO ALFREDO / PE
 EMPRESA CONTRATADA: IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI
 RESP. TÉCNICO: IRLYS CAVALCANTI BRAYNER - RNP: 1603425187
 DATA: 10/10/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
	Total item 7.17						385,95
7.17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (FONTE: SINAPI 91866, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M					
	Alimentação - Dos postes até o quadro de distribuição			39,80			39,80
				137,70			137,70
	Total item 7.17						177,50
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04 (FONTE: ORSE 04440, JAN/2023)	M					
	Acadameia		2,00	12,07	0,20		0,20
			2,00	11,58	0,10		2,32
				4,72	0,18		0,85
				4,72	0,30		1,42
			2,00	4,25	0,10		0,85
			2,00	12,07	0,24		5,79
			2,00	4,25	0,24		2,04
	Total item 8.3						19,55
8.4	BANCO DE PRAÇA MODELO DANDARA (PÉS CONCRETO E RÉGUAS DE MADEIRA MARROM CONHAQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE: COTAÇÃO 01)	UN					
	Área da praça		16,00				16,00
	Total item 8.4						16,00
8.5	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2" (FONTE: SINAPI 41388, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	ivi					
	Mastros			6,50			6,50
			2,00	5,50			11,00
	Total item 8.5						17,50
8.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (FONTE: SINAPI 89401, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M					
	Medidor - WC LE			109,30			109,30
	WC Quiosques			40,80			40,80
	WC Quiosques - Área Pet			32,30			32,30
	Total item 8.6						182,40
8.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (FONTE: SINAPI 89800, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M					
	WC Quiosques			91,60			91,60
	Total item 8.7						91,60

Hérton Admylls Mariano Ramos
 Secretário Municipal de Serviços Públicos
 Matrícula: 7696

Erishon Hugo Gomes da Silva
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE Nº 061898891-2

Cláudio César Aleixo Santana
 Engenheiro Civil
 CREA-PE Nº 1820795489 PE

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DO GINÁSIO DJAIR NO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE.



FOTO 1: Piantio de grama



FOTO 2: Piantio de grama



FOTO 3: Revestimento cerâmico amarelo



FOTO 4: Revestimento cerâmico verde



FOTO 5: Areia fina



FOTO 6: Areia fina


Hérlon Adamylls Mariano Rêgo
Secretária Municipal de Serviços Públicos
Matrícula: 7696


ERISTHON HUGO GOMES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 061898891-2


Cláudio César Aleixo Santana
Engenheiro Civil
CREA nº 1820795489 PE

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DO GINÁSIO DJAIR NO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE.



FOTO 7: Caixa de passagem elétrica



FOTO 8: Poste decorativo com luminárias tipo globo



FOTO 9: Poste duas pétalas



FOTO 10: Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular Cinza



FOTO 11: Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular amarelo



FOTO 12: Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular vermelho

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DO GINÁSIO DJAIR NO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE.



FOTO 13: Mastros



FOTO 14: Bancos decorativos



FOTO 15: Bancos decorativos



FOTO 16: Aterro



FOTO 17: Aterro



FOTO 18: Alvenaria de uma vez

**PREF. M. DE BOM JARDIM****Secretaria da Fazenda****NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

PRACA 19 DE JULHO N° s/n - Centro, CEP 55730-000 - Bom Jardim - PE TEL.: (81)3638-1156 CNPJ: 10.203.074/0001-17



Número da Nota:

00000288

Competência:

OUT/2024

Data e Hora Emissão:

21/10/2024 09:37:00

Codigo de Verificação:

UUGS-3Y6VL**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Exigibilidade do ISS: **ISENÇÃO** Regime de Tributação: **NORMAL** Município de Incidência do ISS: **BOM JARDIM - PE** Local da Prestação: **BOM JARDIM - PE**
 Número do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão do RPS: ISS Retido: **SIM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CFF/CNPJ: **31.506.321/0001-30** Inscrição Municipal: **1279**
 Nome/Razão Social: **IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
 Endereço: **AÇUDES ZONA RURAL. 11 PR**
 Município: **BOM JARDIM** UF: **PE** CEP: **55730000**
 E-mail: **hinoverconstrucao@gmail.com** TEL: **81997463431**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CFF/CNPJ: **11.097.359/0001-45** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**
 Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO ALFREDO**
 Endereço: **AV 13 DE MAIO, 45 BOA VISTA**
 Município: **JOÃO ALFREDO** UF: **PE** CEP: **55720000**
 E-mail:

CONSTRUÇÃO CIVIL

Informações: **DADOS BANCÁRIO BANCO SANTANDER
 AG 4010 CC 13001086-6**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1 ETAPA DA REVITALIZACAO DA PRACA ENTORNO DO GINASIO DJAIR SANTOS JOAO ALFREDO-PE #QTD:1 - V.UND.:R\$136.217,37 - TOTAL:R\$136.217,37

REFERENTE AO 6 BOLETIM DE MEDICAO
 1 ETAPA DA REVITALIZACAO DA PRACA ENTORNO DO GINASIO DJAIR SANTOS JOAO ALFREDO PE
 MATERIAL 40% 81.730,42
 MAO DE OBRA 60% 54.486,95

Hérton Adamylls Mariano Ramos
 Secretário Municipal de Serviços Públicos
 Matrícula: 1696

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 136.217,37

Atividade Prestada: **4399101 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS** Código CNAE: **4399101**
702 - 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
136.217,37	0,00	136.217,37	0,00%	0,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)	0,00			

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal.
 - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
 - Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes.
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-bomjardim/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

25580248436817

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-bomjardim/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da