

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIBULOS		PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO:
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRazo DE EXECUÇÃO: 6 MESES	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 128.253,07
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E		CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRazo TRANSCORRIDO: 956 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 368.610,72
LOCALIZAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56			PRazo RESTANTE: 124 DIAS	% ACUMULADO: 100,00%
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918		VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	ADITIVO DE PRAZO: 03/01/2025 + 6 MESES	PERÍODO: 07/05/2023 A 14/02/2025
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626		DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 06/01/2025		DATA DE ELABORAÇÃO: 14/02/2025
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE202210601108		3ª ADITIVO DE VALOR: R\$ -8.843,66 (-2,40%)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	3ª PLANILHA REPROGRAMADA		6ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 6ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
I	REMANESCENTE DA QUADRA FNDE										
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				351.753,29		124.474,63		351.753,29		-
1.1	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	1.163,22	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	1.319,58	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	1.026,17	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				1.788,34		229,39		1.788,34		-
2.2	ARQUIBANCADAS										
2.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	96,53	16,15	1.558,95	-	-	16,15	1.558,95	-	-
2.2.2	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 (FONTE: SINAPI 102354, FEV/2022 SEM DES.)	M3	191,16	1,20	229,39	1,20	229,39	1,20	229,39	-	-
3.0	SUPERESTRUTURA				93.230,21		283,08		93.230,21		-
3.1	CONCRETO ARMADO - PILARES										
3.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	60,56	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPERIORES										
3.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	96,46	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	611,74	-	-	-	-	-	-	-	-

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VES		PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO:
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRazo DE EXECUÇÃO: 6 MESES	VALOR TOTAL DO BIM: R\$ 128.253,07
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E		CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRazo TRANSCORRIDO: 956 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 368.610,72
LOCALIZAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56		VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRazo RESTANTE: 124 DIAS	% ACUMULADO: 100,00%
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP:		DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 06/01/2025	ADITIVO DE PRAZO: 03/01/2025 + 6 MESES	PERÍODO: 07/05/2023 A 14/02/2025
1815785918		3ª ADITIVO DE VALOR: R\$ -8.843,66 (-2,40%)		DATA DE ELABORAÇÃO: 14/02/2025
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626				
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE202210601108				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	3ª PLANILHA REPROGRAMADA		6ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 6ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
3.3	CONCRETO ARMADO - PILARES DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA										
3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	60,56	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	18,20	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21,15	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	611,74	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	CONCRETO ARMADO - VIGAS DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA										
3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	96,46	7,60	733,09	-	-	7,60	733,09	-	-
3.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	20,03	29,90	598,89	-	-	29,90	598,89	-	-
3.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21,15	12,17	257,39	-	-	12,17	257,39	-	-
3.4.4	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	611,74	0,38	232,46	-	-	0,38	232,46	-	-

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIBULO LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56 RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEN DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO:
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRazo DE EXECUÇÃO: 6 MESES	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 128.253,07
	CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRazo TRANSCORRIDO: 956 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 368.610,72
	VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRazo RESTANTE: 124 DIAS	% ACUMULADO: 100,00%
	DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 06/01/2025 3ª ADITIVO DE VALOR: R\$ -8.843,66 (-2,40%)	ADITIVO DE PRAZO: 03/01/2025 + 6 MESES	PERÍODO: 07/05/2023 A 14/02/2025 DATA DE ELABORAÇÃO: 14/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	3ª PLANILHA REPROGRAMADA		6ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 6ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
3.5	CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA										
3.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	35,88		-	-	-	-	-	-	-
3.5.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	134,14	17,22	2.309,89	-	-	17,22	2.309,89	-	-
3.5.3	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	3,45	912,45	3.147,95	-	-	912,45	3.147,95	-	-
3.5.4	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	20,18	896,98	18.101,05	-	-	896,98	18.101,05	-	-
3.5.5	BARRA DE TRANSFERÊNCIA PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO EM AÇO CA-50 Ø12,5MM, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	22,93	318,75	7.308,93	-	-	318,75	7.308,93	-	-
3.5.6	PISO EM CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	451,98	51,07	23.082,61	-	-	51,07	23.082,61	-	-
3.5.7	JUNTA DE RETRAÇÃO, SERRADA COM DISCO DIAMANTADO, PARA PAVIMENTOS EM PLACA DE CONCRETO, PROFUND. = 5CM, INCLUSIVE PREENCHIMENTO MASTIQUE	M	18,41	198,60	3.656,22	-	-	198,60	3.656,22	-	-
3.5.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (FONTE: SINAPI 103670, FEV/2022 SEM DES.)	M3	295,45	51,07	15.088,63	-	-	51,07	15.088,63	-	-
3.5.9	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA (FONTE: SINAPI COMPOSIÇÃO 01, FEV/2022 SEM DES.)	M2	6,73	660,51	4.445,23	-	-	660,51	4.445,23	-	-
3.5.10	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (FONTE: SINAPI 103670, FEV/2022 SEM DES.)	M3	818,70	10,07	8.244,30	-	-	10,07	8.244,30	-	-
3.5.11	REGULARIZAÇÃO MANUAL (FONTE: SINAPI COMPOSIÇÃO 02, FEV/2022 SEM DES.)	M2	6,53	167,45	1.093,44	-	-	167,45	1.093,44	-	-

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIBULO LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56 RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918 ART DE EXECUÇÃO Nº: PE2020834626 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: PE20210601108	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO:
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRazo DE EXECUÇÃO: 6 MESES	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 128.253,07
	CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRazo TRANSCORRIDO: 956 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 368.610,72
	VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRazo RESTANTE: 124 DIAS	% ACUMULADO: 100,00%
	DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 06/01/2025	ADITIVO DE PRAZO: 03/01/2025 + 6 MESES	PERÍODO: 07/05/2023 A 14/02/2025
	3ª ADITIVO DE VALOR: R\$ -8.843,66 (-2,40%)		DATA DE ELABORAÇÃO: 14/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	3ª PLANILHA REPROGRAMADA		6ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 6ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
3.6	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS										
3.6.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	35,88	20,04	719,03	-	-	20,04	719,03	-	-
3.6.2	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	20,18	62,48	1.260,84	-	-	62,48	1.260,84	-	-
3.6.3	CONCRETAGEM, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	611,74	4,36	2.667,18	-	-	4,36	2.667,18	-	-
3.7	CONCRETO - REVESTIMENTO DOS PILARES										
3.7.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	60,56	1,24	75,09	1,24	75,09	1,24	75,09	-	-
3.7.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	611,74	0,34	207,99	0,34	207,99	0,34	207,99	-	-
3.8	CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS										
3.8.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	40,57	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9	ESTRUTURA METÁLICA										
3.9.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	16,26	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL										
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO										
					10.168,39		-		10.168,39		-

Fernando Antônio B. Braga Filho
Eng. Civil
CREA Nº 1815785918
Compacta Construções Ltda

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIBULO LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56 RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEN DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO:
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRazo DE EXECUÇÃO: 6 MESES	VALOR TOTAL DO BDI: R\$ 128.253,07
	CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRazo TRANSCORRIDO: 956 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 368.610,72
	VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRazo RESTANTE: 124 DIAS	% ACUMULADO: 100,00%
	DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 06/01/2025 3º ADITIVO DE VALOR: R\$ -8.843,66 (-2,40%)	ADITIVO DE PRazo: 03/01/2025 + 6 MESES	PERÍODO: 07/05/2023 A 14/02/2025 DATA DE ELABORAÇÃO: 14/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	3º PLANILHA REPROGRAMADA		6ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 6ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
4.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	84,84	10,16	861,97	-	-	10,16	861,97	-	-
4.1.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	25,18	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS										
4.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	82,06	113,41	9.306,42	-	-	113,41	9.306,42	-	-
5.0	ESQUADRIAS				16.336,86		8.105,61		16.336,86		-
5.1	PORTAS DE MADEIRA										
5.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2.863,60	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	787,48	4,00	3.149,92	-	-	4,00	3.149,92	-	-
5.1.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.015,04	-	-	-	-	-	-	-	-

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIBULO E BANHEIRO PARA O SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE		PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEN DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO:
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRazo DE EXECUÇÃO: 6 MESES	VALOR TOTAL DO BDI: R\$ 128.253,07
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918		CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRazo TRANSCORRIDO: 956 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 368.610,72
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626		VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRazo RESTANTE: 124 DIAS	% ACUMULADO: 100,00%
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108		DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 06/01/2025	ADITIVO DE PRAZO: 03/01/2025 + 6 MESES	PERÍODO: 07/05/2023 A 14/02/2025
		3º ADITIVO DE VALOR: R\$ -8.843,66 (-2,40%)		DATA DE ELABORAÇÃO: 14/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	3º PLANILHA REPROGRAMADA		6º MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 6º MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
5.1.4	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (FONTE: SINAPI 100675, FEV/2022 SEM DES.)	UN	900,70	2,00	1.801,40	-	-	2,00	1.801,40	-	-
5.1.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ÍTEMS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (FONTE: SINAPI 91314, FEV/2022 SEM DES.)	UN	906,13	3,00	2.718,39	-	-	3,00	2.718,39	-	-
5.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS										
5.2.1	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	276,09	9,60	2.650,46	9,60	2.650,46	9,60	2.650,46	-	-
5.2.2	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2); NAS PORTAS PM1	M2	265,23	2,40	636,55	2,40	636,55	2,40	636,55	-	-
5.2.3	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	93,59	6,00	561,54	-	-	6,00	561,54	-	-
5.3	JANELAS DE ALUMÍNIO										
5.3.1	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 50X50 CM, JA-1, EXCETO VIDRO MINIBOREAL	M2	266,87	0,50	133,43	0,50	133,43	0,50	133,43	-	-
5.3.2	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 50X160 CM, JA-2, EXCETO VIDRO MINIBOREAL	M2	266,87	5,60	1.494,47	5,60	1.494,47	5,60	1.494,47	-	-
5.4	VIDROS										
5.4.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA MINIBOREAL, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	338,27	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA.	M2	497,41	2,50	1.243,52	2,50	1.243,52	2,50	1.243,52	-	-
5.4.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P (FONTE: SINAPI 102162, FEV/2022 SEM DES.)	M2	319,21	6,10	1.947,18	6,10	1.947,18	6,10	1.947,18	-	-

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIBULO LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, E LOCALIZAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56 RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60 DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 06/01/2025 3ª ADITIVO DE VALOR: R\$ -8.843,66 (-2,40%)	ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022 PRazo DE EXECUÇÃO: 6 MESES PRazo TRANSCORRIDO: 956 DIAS PRazo RESTANTE: 124 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 03/01/2025 + 6 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: VALOR TOTAL DO BM: R\$ 128.253,07 VALOR ACUMULADO: R\$ 368.610,72 % ACUMULADO: 100,00% PERÍODO: 07/05/2023 A 14/02/2025 DATA DE ELABORAÇÃO: 14/02/2025
---	---	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	3ª PLANILHA REPROGRAMADA		6ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 6ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
6.0	SISTEMAS DE COBERTURA										
6.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	92,46	-	8.580,75	-	1.372,20	-	8.580,75	-	-
6.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	69,37	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	68,61	20,00	1.372,20	20,00	1.372,20	20,00	1.372,20	-	-
6.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	112,81	63,90	7.208,55	-	-	63,90	7.208,55	-	-
6.5	PETORIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA LARGURA 13 CM	M	61,33	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO										
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	48,73	-	-	-	-	-	-	-	-
8.0	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO										
8.1	REVESTIMENTO INTERNO										
8.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4,40	5,25	23,10	-	-	5,25	23,10	-	-
8.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	41,10	5,25	215,77	-	-	5,25	215,77	-	-

Fernando Antônio B. Braga Filho
Eng. Civil
CREA Nº 1815785918
Compacta Construções Ltda

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIBULO		PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO:
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRazo DE EXECUÇÃO: 6 MESES	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 128.253,07
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56		CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRazo TRANSCORRIDO: 956 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 368.610,72
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918		VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRazo RESTANTE: 124 DIAS	% ACUMULADO: 100,00%
ART DE EXECUÇÃO Nº PE2020834626		DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 06/01/2025	ADITIVO DE PRAZO: 03/01/2025 + 6 MESES	PERÍODO: 07/05/2023 A 14/02/2025
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108		3ª ADITIVO DE VALOR: R\$ -8.843,66 (-2,40%)		DATA DE ELABORAÇÃO: 14/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	3ª PLANILHA REPROGRAMADA		6ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 6ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
8.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	80,88	128,85	10.421,38	-	-	128,85	10.421,38	-	-
8.2	REVESTIMENTO EXTERNO										
8.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4,40	138,48	609,31	-	-	138,48	609,31	-	-
8.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	43,48	138,48	6.021,10	-	-	138,48	6.021,10	-	-
8.3	REVESTIMENTO TETO										
8.3.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	90,50	56,15	5.081,57	-	-	56,15	5.081,57	-	-
9.0	PAVIMENTAÇÃO				808,06		808,06		808,06		-
9.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	31,61	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	41,92	12,38	518,96	12,38	518,96	12,38	518,96	-	-
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	66,40	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	120,46	2,40	289,10	2,40	289,10	2,40	289,10	-	-

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIBULO	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO:	001/2025
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRazo DE EXECUÇÃO: 6 MESES	VALOR TOTAL DO BM:	R\$ 128.253,07
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56	CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRazo TRANSCORRIDO: 956 DIAS	VALOR ACUMULADO:	R\$ 368.610,72
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918	VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRazo RESTANTE: 124 DIAS	% ACUMULADO:	100,00%
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626	DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 06/01/2025	ADITIVO DE PRAZO: 03/01/2025 + 6 MESES	PERÍODO: 07/05/2023 A 14/02/2025	14/02/2025
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108	3ª ADITIVO DE VALOR: R\$ -8.843,66 (-2,40%)		DATA DE ELABORAÇÃO:	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	3ª PLANILHA REPROGRAMADA		6ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 6ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
9.5	RAMPA DE ACESSO AO PÁTIO, CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4-3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	442,93	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	200,80	-	-	-	-	-	-	-	-
10.0	PINTURAS E ACABAMENTOS				63.185,78		28.609,93		63.185,78		-
10.1	PINTURA DE PILARES COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	64,13	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	PINTURA ESMALTE PARA TELHAMENTO METÁLICO COM FUNDO ANTICORROSIVO, 2 DEMÃOS	M2	24,74	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	9,89	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2021	M2	28,35	31,45	891,60	31,45	891,60	31,45	891,60	-	-
10.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	18,64	683,26	12.735,96	683,26	12.735,96	683,26	12.735,96	-	-
10.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3,22	975,37	3.140,69	975,37	3.140,69	975,37	3.140,69	-	-
10.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	22,53	292,11	6.581,23	292,11	6.581,23	292,11	6.581,23	-	-
10.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) (FONTE: SINAPI COMPOSIÇÃO 01/ 3ª REPROGRAMAÇÃO, FEV/2022 SEM DES.)	M2	49,17	740,14	36.392,68	36,95	1.816,83	740,14	36.392,68	-	-
10.9	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (FONTE: SINAPI 102506, FEV/2022 SEM DES.)	M	10,79	319,15	3.443,62	319,15	3.443,62	319,15	3.443,62	-	-
11.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				882,07		882,07		882,07		-

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIBULO LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56 RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEN DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO:
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRazo DE EXECUÇÃO: 6 MESES	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 128.253,07
	CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRazo TRANSCORRIDO: 956 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 368.610,72
	VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRazo RESTANTE: 124 DIAS	% ACUMULADO: 100,00%
	DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 06/01/2025	ADITIVO DE PRAZO: 03/01/2025 + 6 MESES	PERÍODO: 07/05/2023 A 14/02/2025
	3º ADITIVO DE VALOR: R\$ -8.843,66 (-2,40%)		DATA DE ELABORAÇÃO: 14/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	3º PLANILHA REPROGRAMADA		6º MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 6º MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
11.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC										
11.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,68	4,05	27,05	4,05	27,05	4,05	27,05	-	-
11.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	23,56	7,56	178,11	7,56	178,11	7,56	178,11	-	-
11.1.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,52	6,00	51,12	6,00	51,12	6,00	51,12	-	-
11.1.4	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,70	2,00	61,40	2,00	61,40	2,00	61,40	-	-
11.1.5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,48	2,00	34,96	2,00	34,96	2,00	34,96	-	-
11.1.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,31	2,00	14,62	2,00	14,62	2,00	14,62	-	-
11.1.7	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	10,15	4,00	40,60	4,00	40,60	4,00	40,60	-	-
11.2	REGISTROS E OUTROS										
11.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	199,62	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,48	12,00	77,76	12,00	77,76	12,00	77,76	-	-
11.2.3	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,90	8,00	207,20	8,00	207,20	8,00	207,20	-	-

Fernando Antônio B. Braga Filho
Engº Civil
CREA Nº 1815785918
Compacta Construções Ltda

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIBULO LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56 RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108		PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60 DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 06/01/2025 3º ADITIVO DE VALOR: R\$ -8.843,66 (-2,40%)	ORDEN DE SERVIÇO: 04/07/2022 PRazo DE EXECUÇÃO: 6 MESES PRazo TRANSCORRIDO: 956 DIAS PRazo RESTANTE: 124 DIAS ADITIVO DE PRazo: 03/01/2025 + 6 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: VALOR TOTAL DO BM: R\$ 128.253,07 VALOR ACUMULADO: R\$ 368.610,72 % ACUMULADO: 100,00% PERÍODO: 07/05/2023 A 14/02/2025 DATA DE ELABORAÇÃO: 14/02/2025
---	--	---	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	3ª PLANILHA REPROGRAMADA		6ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 6ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
11.2.4	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	108,21	1,00	108,21	1,00	108,21	1,00	108,21	-	-
11.2.5	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,13	8,00	81,04	8,00	81,04	8,00	81,04	-	-
12.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				7.655,06		7.655,06		7.655,06		-
12.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	21,68	3,28	71,11	3,28	71,11	3,28	71,11	-	-
12.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	32,44	3,50	113,54	3,50	113,54	3,50	113,54	-	-
12.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	62,37	23,98	1.495,63	23,98	1.495,63	23,98	1.495,63	-	-
12.4	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,07	6,00	72,42	6,00	72,42	6,00	72,42	-	-
12.5	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,61	12,00	487,32	12,00	487,32	12,00	487,32	-	-
12.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,89	1,00	7,89	1,00	7,89	1,00	7,89	-	-

Fernando Antônio B. Braga Filho
Eng. Civil
CREA Nº 1815785918
Compacta Construções Ltda

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTÍBULO		PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEN DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO:	
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRazo DE EXECUÇÃO: 6 MESES	VALOR TOTAL DO BM:	R\$ 128.253,07
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56		CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRazo TRANSCORRIDO: 956 DIAS	VALOR ACUMULADO:	R\$ 368.610,72
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918		VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRazo RESTANTE: 124 DIAS	% ACUMULADO:	100,00%
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626		DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 06/01/2025	ADITIVO DE PRAZO: 03/01/2025 + 6 MESES	PERÍODO: 07/05/2023 A 14/02/2025	
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE202210601108		3º ADITIVO DE VALOR: R\$ -8.843,66 (-2,40%)		DATA DE ELABORAÇÃO:	14/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	3º PLANILHA REPROGRAMADA		6ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 6ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
12.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,56	2,00	27,12	2,00	27,12	2,00	27,12	-	-
12.8	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17,07	8,00	136,56	8,00	136,56	8,00	136,56	-	-
12.9	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	632,93	7,00	4.430,51	7,00	4.430,51	7,00	4.430,51	-	-
12.10	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	101,62	8,00	812,96	8,00	812,96	8,00	812,96	-	-
13.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				12.849,22		12.849,22		12.849,22		-
13.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	54,35	31,20	1.695,72	31,20	1.695,72	31,20	1.695,72	-	-
13.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	77,71	94,00	7.304,74	94,00	7.304,74	94,00	7.304,74	-	-
13.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	320,73	12,00	3.848,76	12,00	3.848,76	12,00	3.848,76	-	-
14.0	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS				11.784,94		9.352,60		11.784,94		-
14.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	340,22	6,00	2.041,32	6,00	2.041,32	6,00	2.041,32	-	-

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VES											
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE											
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E											
LOCALIZAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56											
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP:											
1815785918											
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626											
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108											
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	3º PLANILHA REPROGRAMADA		6º MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 6º MEDIÇÃO		BOLETIM DE MEDIÇÃO:	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	VALOR TOTAL DO BM:	
14.2	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	405,39	6,00	2.432,34	-	-	6,00	2.432,34	R\$ 128.253,07	001/2025
14.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	155,48	-	-	-	-	-	-	R\$ 368.610,72	
14.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	281,52	2,00	563,04	2,00	563,04	2,00	563,04	% ACUMULADO: 100,00%	
14.5	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	139,31	-	-	-	-	-	-	PERÍODO: 07/05/2023 A 14/02/2025	14/02/2025
14.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	156,90	6,00	941,40	6,00	941,40	6,00	941,40	DATA DE ELABORAÇÃO:	
14.7	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	117,29	8,00	938,32	8,00	938,32	8,00	938,32		
14.8	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPÃO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	76,60	6,00	459,60	6,00	459,60	6,00	459,60		
14.9	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	62,60	4,00	250,40	4,00	250,40	4,00	250,40		
14.10	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	62,60	2,00	125,20	2,00	125,20	2,00	125,20		
14.11	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	70,66	6,00	423,96	6,00	423,96	6,00	423,96		
14.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	41,14	6,00	246,84	6,00	246,84	6,00	246,84		
14.13	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1.300,62	2,00	2.601,24	2,00	2.601,24	2,00	2.601,24		

Fernando Antônio B. Braga Filho
Eng. Civil
CREA Nº 1815785918
Compacta Construções Ltda

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	3º PLANILHA REPROGRAMADA		6º MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 6º MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
14.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 39 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE: SINAPI COMPOSIÇÃO 02/ 3ª REPROGRAMAÇÃO, FEV/2022 SEM DES.)	UN	126,88	6,00	761,28	6,00	761,28	6,00	761,28	-	-
15.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				1.115,38		1.115,38		1.115,38		-
15.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	361,30	2,00	722,60	2,00	722,60	2,00	722,60	-	-
15.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	33,76	2,00	67,52	2,00	67,52	2,00	67,52	-	-
15.3	PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E VERMELHA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	83,99	2,00	167,98	2,00	167,98	2,00	167,98	-	-
15.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	78,64	2,00	157,28	2,00	157,28	2,00	157,28	-	-
15.5	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	78,64	-	-	-	-	-	-	-	-
16.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V				20.600,93		20.143,46		20.600,93		-
16.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO										
16.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	755,20	-	-	-	-	-	-	-	-
16.1.2	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO CELPE - PADRÃO POPULAR	UN	109,88	1,00	109,88	1,00	109,88	1,00	109,88	-	-
16.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,23	7,00	113,61	7,00	113,61	7,00	113,61	-	-

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIBULOS E BANHEIROS PARA O SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE				PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME				ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022				BOLETIM DE MEDIÇÃO:			
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME				PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES				VALOR TOTAL DO BMI: R\$ 128.253,07			
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56				CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME				PRAZO TRANSCORRIDO: 956 DIAS				VALOR ACUMULADO: R\$ 368.610,72			
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918				VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60				PRAZO RESTANTE: 124 DIAS				% ACUMULADO: 100,00%			
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626				DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 06/01/2025				ADITIVO DE PRAZO: 03/01/2025 + 6 MESES				PERÍODO: 07/05/2023 A 14/02/2025			
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108				3ª ADITIVO DE VALOR: R\$ -8.843,66 (-2,40%)								DATA DE ELABORAÇÃO: 14/02/2025			
ITEM	UN.	DESCRIÇÃO	CUSTO UNITÁRIO	3º PLANILHA REPROGRAMADA		6ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 6ª MEDIÇÃO		SALDO					
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL				
16.1.4	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	18,09	8,00	144,72	8,00	144,72	8,00	144,72	-	-				
16.1.5	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	119,49	2,00	238,98	2,00	238,98	2,00	238,98	-	-				
16.1.6	UN	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR - 16A ATÉ 40A, 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	168,74	9,00	1.518,66	9,00	1.518,66	9,00	1.518,66	-	-				
16.1.7	UN	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	143,52	4,00	574,08	4,00	574,08	4,00	574,08	-	-				
16.2		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS													
16.2.1	M	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,29	11,69	120,29	11,69	120,29	11,69	120,29	-	-				
16.2.2	M	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	13,59	21,69	294,76	21,69	294,76	21,69	294,76	-	-				
16.2.3	M	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	9,19	5,00	45,95	5,00	45,95	5,00	45,95	-	-				
16.2.4	M	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	11,25	113,35	1.275,18	113,35	1.275,18	113,35	1.275,18	-	-				
16.2.5	M	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	15,97	17,54	280,11	17,54	280,11	17,54	280,11	-	-				
16.2.6	M	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	20,92	7,02	146,85	7,02	146,85	7,02	146,85	-	-				
16.2.7	M	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	31,55	23,10	728,80	8,60	271,33	23,10	728,80	-	-				
16.2.8	UN	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	20,73	-	-	-	-	-	-	-	-				

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIBULO LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56 RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEN DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO:
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRazo DE EXECUÇÃO: 6 MESES	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 128.253,07
	CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRazo TRANSCORRIDO: 956 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 368.610,72
	VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRazo RESTANTE: 124 DIAS	% ACUMULADO: 100,00%
	DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 06/01/2025 3ª ADITIVO DE VALOR: R\$ -8.843,66 (-2,40%)	ADITIVO DE PRazo: 03/01/2025 + 6 MESES	PERÍODO: 07/05/2023 A 14/02/2025 DATA DE ELABORAÇÃO: 14/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	3º PLANILHA REPROGRAMADA		6ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 6ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
16.2.9	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	24,71	-	-	-	-	-	-	-	-
16.2.10	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	41,86	-	-	-	-	-	-	-	-
16.2.11	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	2,41	75,00	180,75	75,00	180,75	75,00	180,75	-	-
16.2.12	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	2,77	16,00	44,32	16,00	44,32	16,00	44,32	-	-
16.2.13	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	0,49	5,00	2,45	5,00	2,45	5,00	2,45	-	-
16.2.14	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	5,12	13,00	66,56	13,00	66,56	13,00	66,56	-	-
16.2.15	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,48	2,00	22,96	2,00	22,96	2,00	22,96	-	-
16.2.16	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,05	1,00	10,05	1,00	10,05	1,00	10,05	-	-
16.2.17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,05	1,00	10,05	1,00	10,05	1,00	10,05	-	-
16.2.18	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	24,73	2,00	49,46	2,00	49,46	2,00	49,46	-	-
16.2.19	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,22	2,00	10,44	2,00	10,44	2,00	10,44	-	-
16.2.20	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,94	18,00	124,92	18,00	124,92	18,00	124,92	-	-

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VES									
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE									
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E									
LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56									
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP:									
1815785918									
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626									
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108									
ITEM	UN.	CUSTO UNITÁRIO	3º PLANILHA REPROGRAMADA	6ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 6ª MEDIÇÃO		SALDO	
			QUANT.	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
16.2.21	UN	9,19	4,00	4,00	36,76	4,00	36,76	-	-
16.2.22	UN	16,13	5,00	5,00	80,65	5,00	80,65	-	-
16.2.23	UN	13,17	9,00	9,00	118,53	9,00	118,53	-	-
16.3									
16.3.1	M	5,11	519,26	519,26	2.653,41	519,26	2.653,41	-	-
16.3.2	M	8,45	179,61	179,61	1.517,70	179,61	1.517,70	-	-
16.3.3	M	11,59	99,42	99,42	1.152,27	99,42	1.152,27	-	-
16.4									
16.4.1	UN	34,28	2,00	2,00	68,56	2,00	68,56	-	-
16.4.2	UN	37,13	1,00	1,00	37,13	1,00	37,13	-	-
16.4.3	UN	29,02	1,00	1,00	29,02	1,00	29,02	-	-
16.4.4	UN	51,20	2,00	2,00	102,40	2,00	102,40	-	-

ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO:
PRazo DE EXECUÇÃO: 6 MESES	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 128.253,07
PRazo TRANSCORRIDO: 956 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 368.610,72
PRazo RESTANTE: 124 DIAS	% ACUMULADO: 100,00%
ADITIVO DE PRAZO: 03/01/2025 + 6 MESES	PERÍODO: 07/05/2023 A 14/02/2025
	DATA DE ELABORAÇÃO: 14/02/2025

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTÍBULO LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56 RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE202210601108				PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60 DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 06/01/2025 3ª ADITIVO DE VALOR: R\$ -8.843,66 (-2,40%)				ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022 PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 956 DIAS PRAZO RESTANTE: 124 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 03/01/2025 + 6 MESES				BOLETIM DE MEDIÇÃO: VALOR TOTAL DO BM: R\$ 128.253,07 VALOR ACUMULADO: R\$ 368.610,72 % ACUMULADO: 100,00% PERÍODO: 07/05/2023 A 14/02/2025 DATA DE ELABORAÇÃO: 14/02/2025			
ITEM	UN.	DESCRIÇÃO	CUSTO UNITÁRIO	3ª PLANILHA REPROGRAMADA		6ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 6ª MEDIÇÃO		SALDO					
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL				
16.4.5	UN	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	3,15	8,00	25,20	8,00	25,20	8,00	25,20	-	-				
16.4.6	UN	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	136,53	9,00	1.228,77	9,00	1.228,77	9,00	1.228,77	-	-				
16.4.7	UN	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO	336,56	20,00	6.731,20	20,00	6.731,20	20,00	6.731,20	-	-				
16.4.8	UN	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN (FONTE: SINAPI 39807, FEV/2022 SEM DES.)	705,50	1,00	705,50	1,00	705,50	1,00	705,50	-	-				
17.0		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			11.963,81		10.021,74		11.963,81		-				
17.1	UN	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	165,33	6,00	991,98	5,00	826,65	6,00	991,98	-	-				
17.2	UN	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	368,68	-	-	-	-	-	-	-	-				
17.3	M	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	73,72	21,00	1.548,12	21,00	1.548,12	21,00	1.548,12	-	-				
17.4	M	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	72,52	120,00	8.702,40	95,50	6.925,66	120,00	8.702,40	-	-				
17.5	M	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	20,92	-	-	-	-	-	-	-	-				
17.6	UN	CONECTOR DE BRONZE PARA 2 CABOS 5/8" TEL-580, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10,24	-	-	-	-	-	-	-	-				
17.7	UN	CONECTOR DE MEDIÇÃO, BRONZE TEL-560, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25,67	-	-	-	-	-	-	-	-				
17.8	UN	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	22,41	-	-	-	-	-	-	-	-				



6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIBULO
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP:
1815785918
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME
CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME
VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60
DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 06/01/2025
3ª ADITIVO DE VALOR: R\$ -8.843,66 (-2,40%)

ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES
PRAZO TRANSCORRIDO: 956 DIAS
PRAZO RESTANTE: 124 DIAS
ADITIVO DE PRAZO: 03/01/2023 a 14/02/2025
DATA DE ELABORAÇÃO: 14/02/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO:
VALOR TOTAL DO BM: R\$ 128.253,07
VALOR ACUMULADO: R\$ 368.610,72
% ACUMULADO: 100,00%

ITEM	UN.	DESCRIÇÃO	CUSTO UNITÁRIO	3ª PLANILHA REPROGRAMADA		6ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 6ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
17.9	M	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (FONTE: SINAPI 91807, FEV/2022 SEM DES.)	12,35	15,42	190,43	15,42	190,43	15,42	190,43	-	-
17.10	UN	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (FONTE: SINAPI 98111, FEV/2022 SEM DES.)	58,46	6,00	350,76	6,00	350,76	6,00	350,76	-	-
17.11	UN	CAIXA EQUALIZADORA DE POLIPROPILENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE: COMPOSIÇÃO 03/ 3ª REPROGRAMAÇÃO, FEV/2022 SEM DES.)	180,12	1,00	180,12	1,00	180,12	1,00	180,12	-	-
18.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES			65.914,93		20.530,50		55.914,93		-
18.1	GERAL										
18.1.1	M2	BANCADAS E DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	541,24	27,35	14.802,91	-	-	27,35	14.802,91	-	-
18.1.2	UN	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.281,85	1,00	4.281,85	1,00	4.281,85	1,00	4.281,85	-	-
18.1.3	UN	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	6.421,14	1,00	6.421,14	1,00	6.421,14	1,00	6.421,14	-	-
18.1.4	UN	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	3.898,20	1,00	3.898,20	1,00	3.898,20	1,00	3.898,20	-	-
18.1.5	M	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	127,45	-	-	-	-	-	-	-	-
18.1.6	M	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	146,37	12,20	1.785,71	12,20	1.785,71	12,20	1.785,71	-	-

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIBULO		PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEN DE SERVIÇO: 04/07/2022		BOLETIM DE MEDIÇÃO:	
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES		VALOR TOTAL DO BM:	
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E		CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRAZO TRANSCORRIDO: 956 DIAS		VALOR ACUMULADO:	
LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56		VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRAZO RESTANTE: 124 DIAS		% ACUMULADO:	
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918		DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 06/01/2025	ADITIVO DE PRAZO: 03/01/2023 A 14/02/2025		PERÍODO: 07/05/2023 A 14/02/2025	
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626		3º ADITIVO DE VALOR: R\$ -8.843,66 (-2,40%)	DATA DE ELABORAÇÃO:		14/02/2025	
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	3º PLANILHA REPROGRAMADA		6ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 6ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
18.2	PORTÃO E GRADIL METÁLICO										
18.2.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4") COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	203,24	150,47	30.581,52	-	-	150,47	30.581,52	-	-
18.2.2	ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE DA TABELA BASQUETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE: SINAPI COMPOSIÇÃO 04/ 3ª REPROGRAMAÇÃO, FEV/2022 SEM DES.)	UN	2.071,80	2,00	4.143,60	2,00	4.143,60	2,00	4.143,60	-	-
19.0	SERVIÇOS FINAIS										
19.1	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	3,62	660,51	2.391,04	660,51	2.391,04	660,51	2.391,04	-	-
19.2	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	2,12	59,10	125,29	59,10	125,29	59,10	125,29	-	-
19.3	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	817,45	-	-	-	-	-	-	-	-
II	SERVIÇO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - DESTINO FINAL DE ESGOTO E PORTÃO DE ACESSO DO MURO										
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.0.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	M2	271,13	10,00	2.711,30	-	-	10,00	2.711,30	-	-
2.0	DESTINO FINAL DE ESGOTO (FOSSA E SUMIDOUROS)										
2.0.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	67,66	53,24	3.602,21	-	-	53,24	3.602,21	-	-
2.0.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	40,38	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER. AF_08/2017	M3	632,78	0,31	196,16	-	-	0,31	196,16	-	-

Fernando Antônio B. Braga Filho
Eng.º Civil
CREA Nº 1845785918
Compacta Construções Ltda

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIBULO		PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEN DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO:	
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRazo DE EXECUÇÃO: 6 MESES	VALOR TOTAL DO BM:	
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56		CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRazo TRANSCORRIDO: 956 DIAS	VALOR ACUMULADO:	
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918		VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRazo RESTANTE: 124 DIAS	% ACUMULADO:	
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626		DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 06/01/2025	ADITIVO DE PRAZO: 03/01/2025 + 6 MESES	PERÍODO: 07/05/2023 A 14/02/2025	
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210601108		3º ADITIVO DE VALOR: R\$ -8.843,66 (-2,40%)		DATA DE ELABORAÇÃO:	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	3º PLANILHA REPROGRAMADA		6ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 6ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
2.0.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	60,56		-		-		-		-
2.0.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	20,03	106,98	2.142,80		-	106,98	2.142,80		-
2.0.6	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	516,75	2,18	1.126,51		-	2,18	1.126,51		-
2.0.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	82,06	34,24	2.809,73		-	34,24	2.809,73		-
2.0.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4,40	10,24	45,05		-	10,24	45,05		-
2.0.9	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	43,48	10,24	445,23		-	10,24	445,23		-
2.0.10	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	134,14	6,99	937,63	6,99	937,63		937,63		-
3.0	PORTÃO DE ACESSO DO MURO				2.840,81		2.840,81		2.840,81		-
3.0.1	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	811,66	3,50	2.840,81	3,50	2.840,81		2.840,81		-
CENTO E VINTE E OITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS					368.610,72		128.253,07		368.610,72		-

Fernando Antonio Barroso Braga Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 1815785918
Compacta Construções Ltda

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIBULO		PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2022 - FME	ORDEN DE SERVIÇO: 04/07/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO:	001/2025
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2022 - FME	PRazo DE EXECUÇÃO: 6 MESES	VALOR TOTAL DO BM:	R\$ 128.253,07
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E		CONTRATO Nº: 014/2022 - LOTE 02 - FME	PRazo TRANSCORRIDO: 956 DIAS	VALOR ACUMULADO:	R\$ 368.610,72
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE		VALOR DO CONTRATO: R\$ 367.847,60	PRazo RESTANTE: 124 DIAS	% ACUMULADO:	100,00%
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP:		DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 06/01/2025	ADITIVO DE PRAZO: 03/01/2025 + 6 MESES	PERÍODO: 07/05/2023 A 14/02/2025	
1815785918		3º ADITIVO DE VALOR: R\$ -8.843,66 (-2,40%)		DATA DE ELABORAÇÃO:	14/02/2025
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220834626					
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE202210601108					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	3º PLANILHA REPROGRAMADA	6º MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ 6ª MEDIÇÃO	SALDO
				QUANT. V. TOTAL	QUANT. V. TOTAL	QUANT. V. TOTAL	QUANT. V. TOTAL

Alessandra Santos e Silva
Secretária de Educação do Município

[Assinatura]
Responsável Técnico pela medição

[Assinatura]
Responsável Técnico Contratada

Fernando Antônio B. Braga Filho
Engº Civil
CREA Nº 1815785918
Compacta Construções Ltda

Alessandra Santos e Silva
Secretária de Educação, Tecnologia e Inovação
Matrícula: 6042



MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNDE 2)

LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE

EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56

RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918

DATA: 14/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
I	REMANESCENTE DA QUADRA FNDE						
2.0	MOVIMENTO DE TERRA						
2.2	ARQUIBANCADAS						
2.2.2	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL -EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 (FONTE: SINAPI 102354, FEV/2022 SEM DES.)	M3					
	Demolição de material de 3ª Categoria na parte posterior dos Vestiários			2,40	1,00	0,50	1,20
	Total item 2.2.2						1,20
3.0	SUPERESTRUTURA						
3.7	CONCRETO - REVESTIMENTO DOS PILARES						
3.7.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3					
	Pilares / Frontal - complemento		2,00		0,70	0,65	0,91
			2,00		0,25	0,65	0,33
	Total item 3.7.1						1,24
3.7.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3					
	Pilares / Frontal - complemento		3,00	0,25	0,70	0,65	0,34
	Total item 3.7.2						0,34
2.0	ESQUADRIAS						
2.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS						
5.2.1	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M					
	San / Ves. Fem - Mas		8,00	0,80			6,40
			2,00	0,70			1,40
			4,00	0,45			1,80
	Total item 5.2.1						9,60
5.2.2	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2); NAS PORTAS PM1	M2					
	Chapas metálicas para portas / San / Ves. Fem - Mas / Depósito		6,00	0,80		0,50	2,40
	Total item 5.2.2						2,40
5.3	JANELAS DE ALUMÍNIO						
5.3.1	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 50X50 CM, JA-1, EXCETO VIDRO MINIBOREAL	M2					
	WCs PNE Masc/Fem - JA01		2,00	0,50		0,50	0,50



MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
6º BOLETIM DE MEDIÇÃO
OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNDE 2)
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918
DATA: 14/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
	Total item 5.3.1						0,50
5.3.2	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 50X160 CM, JA-2, EXCETO VIDRO MINIBOREAL	M2					
	Vestários - JA02 / Depósito - JA02		7,00	1,60		0,50	5,60
	Total item 5.3.2						5,60
5.4	VIDROS						
5.4.2	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA.	M2					
	Espeelhos nos balcões dos Vestiários Masc/Fem		4,00	0,50		0,80	1,60
			2,00	0,50		0,90	0,90
	Total item 5.4.2						2,50
5.4.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P (FONTE: SINAPI 102162, FEV/2022 SEM DES.)	M2					
	WCs PNE Masc/Fem - JA01 / Vestários - JA02 / Depósito - JA02		2,00	0,50		0,50	0,50
			7,00	1,60		0,50	5,60
	Total item 5.4.3						6,10
6.0	SISTEMAS DE COBERTURA						
6.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M					
	Fachada interna dos Vestiários			20,00			20,00
	Total item 6.3						20,00
9.0	PAVIMENTAÇÃO						
9.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2					
	Acabamento posterior as arquibancadas sobre as vigas baldrame						
	LD/LE		2,00	26,15	0,24		12,38
	Total item 9.2						12,38
9.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M					
	Soleiras / Sanitários / Vestiários		3,00	0,80			2,40
	Total item 9.4						2,40
10.0	PINTURAS E ACABAMENTOS						
10.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2					

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNDE 2)

LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE

EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56

RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918

DATA: 14/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
	Pintura interna dos vestiários - acima da cerâmica até forro		4,00	3,77		0,56	8,44
			4,00	3,05		0,56	6,83
			2,00	4,82		0,56	5,40
			2,00	4,75		0,56	5,32
			4,00	3,05		0,56	6,83
			2,00	2,76		0,56	3,09
			2,00	2,00		0,56	2,24
	Descontos		-7,00	1,60		0,50	-5,60
			-2,00	0,50		0,50	-0,50
			-3,00	0,80		0,25	-0,60
	Total item 10.4						31,45
10.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2		Área			
	Pintura interna dos vestiários - acima da cerâmica até forro			31,45			31,45
	Arquibancada (LD e LE)		2,00	26,36		0,42	22,14
			2,00	26,36		0,80	42,18
			4,00	26,36		0,39	41,12
			2,00	26,36		0,40	21,09
			2,00	26,36		0,22	11,60
			2,00	26,36		1,18	62,21
			6,00	0,42	0,80		2,02
			6,00	0,81	0,39		1,90
			6,00	1,80	0,22		2,38
	Descontos		-1,00	3,40		0,80	-2,72
			-1,00	3,40		0,39	-1,33
	Muro						
	Frontal/Posterior		4,00	26,55		1,77	187,97
	LD/LE		4,00	37,65		1,77	266,56
	Desconto		-1,00	3,00		1,77	-5,31
	Total item 10.5						683,26
10.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2					
	item 10.5			683,26			683,26
	Fechamento Frontal		2,00	19,78		2,80	110,77
	Área externa do vestiário		2,00	20,00		3,30	132,00
			2,00	0,30		3,30	1,98
			2,00	3,32		3,30	21,91
	Descontos		-7,00	1,60		0,50	-5,60
			-2,00	0,50		0,50	-0,50
			-3,00	0,80		2,10	-5,04
	Pilares		8,00	0,26		1,05	2,18
			8,00	0,75		1,05	6,30
			10,00	0,26		1,05	2,73
			20,00	0,51		1,05	10,71
			6,00	0,59		2,68	9,49
			6,00	0,69		1,00	4,14

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNDE 2)

LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE

EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56

RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918

DATA: 14/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
			4,00	0,26		1,00	1,04
	Total item 10.6						975,37
10.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2					
	Fechamento Frontal		2,00	19,78		2,80	110,77
	Área externa do vestiário		2,00	20,00		3,30	132,00
			2,00	0,30		3,30	1,98
			2,00	3,32		3,30	21,91
	Descontos		-7,00	1,60		0,50	-5,60
			-2,00	0,50		0,50	-0,50
			-3,00	0,80		2,10	-5,04
	Pilares		8,00	0,26		1,05	2,18
			8,00	0,75		1,05	6,30
			10,00	0,26		1,05	2,73
			20,00	0,51		1,05	10,71
			6,00	0,59		2,68	9,49
			6,00	0,69		1,00	4,14
			4,00	0,26		1,00	1,04
	Total item 10.7						292,11
10.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) (FONTE: SINAPI COMPOSIÇÃO 02/ 3ª REPROGRAMAÇÃO, FEV/2022 SEM DES.)	M2					
	Pintura do Rufo Fachada interna dos Vestiários			20,00		0,25	5,00
	Pintura das Calhas da cobertura da quadra LD/LE		2,00	31,95		0,50	31,95
	Total item 10.8						36,95
10.9	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (FONTE: SINAPI 102506, FEV/2022 SEM DES.)	M					
	Demarcação da Quadra						
	Linhas azuis (Futsal)		2,00	25,82			51,64
			3,00	14,04			42,12
			2,00	18,95			37,90
				18,84			18,84
	Laranja (Basquete)		4,00	5,75			23,00
			2,00	4,80			9,60
			2,00	21,05			42,10
				11,56			11,56
				10,43			10,43
	Linhas Brancas (Vôlei)		2,00	17,98			35,96
			4,00	9,00			36,00
	Total item 10.9						319,15

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNDE 2)


LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE

EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56

RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918

DATA: 14/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
11.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						
11.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC						
11.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M					
	Executado conf. projeto hidrossanitário			4,05			4,05
	Total item 11.1.1						4,05
11.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M					
	Executado conf. projeto hidrossanitário			7,56			7,56
	Total item 11.1.2						7,56
11.1.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN					
	Executado conf. projeto hidrossanitário		6,00				6,00
	Total item 11.1.3						6,00
11.1.4	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN					
	Executado conf. projeto hidrossanitário		2,00				2,00
	Total item 11.1.4						2,00
11.1.5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN					
	Executado conf. projeto hidrossanitário		2,00				2,00
	Total item 11.1.5						2,00
11.1.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN					
	Executado conf. projeto hidrossanitário		2,00				2,00
	Total item 11.1.6						2,00
11.1.7	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN					
	Executado conf. projeto hidrossanitário		4,00				4,00
	Total item 11.1.7						4,00
11.2	REGISTROS E OUTROS						
11.2.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN					
	Executado conf. projeto hidrossanitário		12,00				12,00
	Total item 11.2.2						12,00



MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNDE 2)

LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE

EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56

RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918

DATA: 14/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
11.2.3	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN					
	Executado conf. projeto hidrossanitário		8,00				8,00
	Total item 11.2.3						8,00
11.2.4	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN					
	Reservatório superior		1,00				1,00
	Total item 11.2.4						1,00
11.2.5	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN					
	Executado conf. projeto hidrossanitário		8,00				8,00
	Total item 11.2.5						8,00
12.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA						
12.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M					
	Executado conf. projeto hidrossanitário			3,28			3,28
	Total item 12.1						3,28
12.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M					
	Executado conf. projeto hidrossanitário			3,50			3,50
	Total item 12.2						3,50
12.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M					
	Executado conf. projeto hidrossanitário			17,98			17,98
	Destino final de esgoto até a fossa			6,00			6,00
	Total item 12.3						23,98
12.4	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN					
	Executado conf. projeto hidrossanitário		6,00				6,00
	Total item 12.4						6,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
6º BOLETIM DE MEDIÇÃO
OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNDE 2)
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918
DATA: 14/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
12.5	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN					
	Executado conf. projeto hidrossanitário		12,00				12,00
	Total item 12.5						12,00
12.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN					
	Executado conf. projeto hidrossanitário		1,00				1,00
	Total item 12.6						1,00
12.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN					
	Executado conf. projeto hidrossanitário		2,00				2,00
	Total item 12.7						2,00
12.8	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN					
	Executado conf. projeto hidrossanitário		8,00				8,00
	Total item 12.8						8,00
12.9	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN					
	Executado conf. projeto hidrossanitário		5,00				5,00
	Destino final de esgoto (Externa)		2,00				2,00
	Total item 12.9						7,00
12.10	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN					
	Executado conf. projeto hidrossanitário		8,00				8,00
	Total item 12.10						8,00
13.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						
13.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M					
	Conf. projeto hidrossanitário		8,00			2,70	21,60
			4,00			2,40	9,60
	Total item 13.1						31,20

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNDE 2)

LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE

EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56

RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918

DATA: 14/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
13.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M					
	Executado conf. projeto hidrossanitário			94,00			94,00
	Total item 13.2						94,00
13.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN					
	Executado conf. projeto hidrossanitário		12,00				12,00
	Total item 13.3						12,00
14.0	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS						
14.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN					
	Executado conf. projeto hidrossanitário		6,00				6,00
	Total item 14.1						6,00
14.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN					
	Sanitários / WC PNE Masc/ WC PNE Fem		2,00				2,00
	Total item 14.4						2,00
14.5	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN					
	Sanitários / WC PNE Masc/ WC PNE Fem		2,00				2,00
	Total item 14.5						2,00
14.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN					
	Sanitários WC Masc/ WC Fem		6,00				6,00
	Total item 14.6						6,00
14.7	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN					
	Sanitários WC Masc/ WC Fem / WC PNE Masc/ WC PNE Fem		8,00				8,00
	Total item 14.7						8,00
14.8	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN					
	Sanitários WC Masc/ WC Fem / WC PNE Masc/ WC PNE Fem		6,00				6,00
	Total item 14.8						6,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNDE 2)

LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE

EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56

RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918

DATA: 14/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
14.9	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN					
	Sanitários WC Masc/ WC Fem / WC PNE Masc/ WC PNE Fem		4,00				4,00
	Total item 14.9						4,00
14.10	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN					
	Sanitários / WC Masc / WC Fem		2,00				2,00
	Total item 14.10						2,00
14.11	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN					
	Sanitários / WC Masc / WC Fem		6,00				6,00
	Total item 14.11						6,00
14.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN					
	Sanitários WC Masc/ WC Fem / WC PNE Masc/ WC PNE Fem		6,00				6,00
	Total item 14.12						6,00
14.13	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN					
	Sanitários / WC PNE Masc/ WC PNE Fem		2,00				2,00
	Total item 14.13						2,00
14.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 39 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE: SINAPI COMPOSIÇÃO 02/ 3ª REPROGRAMAÇÃO, FEV/2022 SEM DES.)	UN					
	Sanitários / WC Masc / WC Fem		6,00				6,00
	Total item 14.14						6,00
15.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						
15.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN					
	Sistema de proteção contra incêndio / Extintores		2,00				2,00
	Total item 15.1						2,00
15.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN					
	Sistema de proteção contra pânico / Luminárias de emergência		2,00				2,00
	Total item 15.2						2,00
15.3	PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E VERMELHA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2					
	Sistema de proteção contra incêndio / Extintores						
	Extintores		2,00				2,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNDE 2)

LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE

EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56

RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918

DATA: 14/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
	Total item 15.3						2,00
15.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN					
	Sistema de proteção contra incêndio / Saídas de emergência		2,00				2,00
	Total item 15.4						2,00
15.5	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN					
	Sistema de proteção contra incêndio / Extintor de incêndio		2,00				2,00
	Total item 15.5						2,00
16.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V						
16.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO						
16.1.2	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO CELPE - PADRÃO POPULAR	UN					
	Quadro Padrão Celpe		1,00				1,00
	Total item 16.1.2						1,00
16.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN					
	Quadro de distribuição principal		7,00				7,00
	Total item 16.1.3						7,00
16.1.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN					
	Quadro de distribuição principal		8,00				8,00
	Total item 16.1.4						8,00
16.1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN					
	Quadro de distribuição principal - disjuntor principal		2,00				2,00
	Total item 16.1.5						2,00
16.1.6	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR - 16A ATÉ 40A, 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN					
	Quadro de distribuição principal - DR's		9,00				9,00
	Total item 16.1.6						9,00
16.1.7	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN					
	Quadro de distribuição principal - DPS's		4,00				4,00
	Total item 16.1.7						4,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
6º BOLETIM DE MEDIÇÃO
OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNDE 2)
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918
DATA: 14/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
16.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						
16.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M					
	Executado Conf. projeto elétrico			11,69			11,69
	Total item 16.2.1						11,69
16.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M					
	Executado Conf. projeto elétrico			21,69			21,69
	Total item 16.2.2						21,69
16.2.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M					
	Executado Conf. projeto elétrico			5,00			5,00
	Total item 16.2.3						5,00
16.2.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M					
	Executado Conf. projeto elétrico			113,35			113,35
	Total item 16.2.4						113,35
16.2.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M					
	Executado Conf. projeto elétrico			17,54			17,54
	Total item 16.2.5						17,54
16.2.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M					
	Executado Conf. projeto elétrico			7,02			7,02
	Total item 16.2.6						7,02
16.2.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M					
	Executado Conf. projeto elétrico			8,60			8,60
	Total item 16.2.7						8,60
16.2.11	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN					
	Executado Conf. projeto elétrico		75,00				75,00
	Total item 16.2.11						75,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
6º BOLETIM DE MEDIÇÃO
OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNDE 2)
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918
DATA: 14/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
16.2.12	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN					
	Executado Conf. projeto elétrico		16,00				16,00
	Total item 16.2.12						16,00
16.2.13	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN					
	Executado Conf. projeto elétrico		5,00				5,00
	Total item 16.2.13						5,00
16.2.14	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALVANIZADO 1½", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ					
	Executado Conf. projeto elétrico		13,00				13,00
	Total item 16.2.14						13,00
16.2.15	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN					
	Executado Conf. projeto elétrico		2,00				2,00
	Total item 16.2.15						2,00
16.2.16	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN					
	Executado Conf. projeto elétrico		1,00				1,00
	Total item 16.2.16						1,00
16.2.17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN					
	Executado Conf. projeto elétrico		1,00				1,00
	Total item 16.2.17						1,00
16.2.18	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN					
	Executado Conf. projeto elétrico		2,00				2,00
	Total item 16.2.18						2,00
16.2.19	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN					
	Executado Conf. projeto elétrico		2,00				2,00
	Total item 16.2.19						2,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNDE 2)

LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE

EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56

RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918

DATA: 14/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
16.2.20	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN					
	Executado Conf. projeto elétrico		18,00				18,00
	Total item 16.2.20						18,00
16.2.21	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN					
	Executado Conf. projeto elétrico		4,00				4,00
	Total item 16.2.21						4,00
16.2.22	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN					
	Executado Conf. projeto elétrico		5,00				5,00
	Total item 16.2.22						5,00
16.2.23	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN					
	Executado Conf. projeto elétrico		9,00				9,00
	Total item 16.2.23						9,00
16.3	CABOS E FIOS CONDUTORES						
16.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M					
	Executado Conf. projeto elétrico			519,26			519,26
	Total item 16.3.1						519,26
16.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M					
	Executado Conf. projeto elétrico			179,61			179,61
	Total item 16.3.2						179,61
16.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M					
	Executado Conf. projeto elétrico			99,42			99,42
	Total item 16.3.3						99,42
16.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS						
16.4.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN					

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
6º BOLETIM DE MEDIÇÃO
OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNDE 2)
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918
DATA: 14/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
	Executado Conf. projeto elétrico		2,00				2,00
	Total item 16.4.1						2,00
16.4.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN					
	Executado Conf. projeto elétrico		1,00				1,00
	Total item 16.4.2						1,00
16.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN					
	Executado Conf. projeto elétrico		1,00				1,00
	Total item 16.4.3						1,00
16.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN					
	Executado Conf. projeto elétrico		2,00				2,00
	Total item 16.4.4						2,00
16.4.5	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN					
	Executado Conf. projeto elétrico		8,00				8,00
	Total item 16.4.5						8,00
16.4.6	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN					
	Executado Conf. projeto elétrico		9,00				9,00
	Total item 16.4.6						9,00
16.4.7	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO	UN					
	Executado Conf. projeto elétrico		20,00				20,00
	Total item 16.4.7						20,00
16.4.8	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN (FONTE: SINAPI 39807, FEV/2022 SEM DES.)	UN					
	Quadro dis		1,00				1,00
	Total item 16.4.8						1,00
17.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)						
17.1	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN					

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNDE 2)

LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE

EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56

RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918

DATA: 14/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
	SPDA / Caixas com hastes de aterramento		5,00				5,00
	Total item 17.1						5,00
17.3	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M					
	SPDA / Subidas p/ interligação da cordoalha enterrada com estrutura metálica		21,00				21,00
	Total item 17.3						21,00
17.4	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M					
	SPDA / Cordoalha enterrada		95,50				95,50
	Total item 17.4						95,50
17.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (FONTE: SINAPI 91807, FEV/2022 SEM DES.)	M					
	SPDA / Subidas p/ interligação da cordoalha enterrada com estrutura metálica		6,00			2,57	15,42
	Total item 17.9						15,42
17.10	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (FONTE: SINAPI 98111, FEV/2022 SEM DES.)	UN					
	SPDA / caixa de aterramento		6,00				6,00
	Total item 17.10						6,00
17.11	CAIXA EQUALIZACAO DE POLIPROPILENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE: COMPOSIÇÃO 03/ 3ª REPROGRAMAÇÃO, FEV/2022 SEM DES.)	UN					
	Caixa equalização		1,00				1,00
	Total item 17.11						1,00
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
18.1	GERAL						
18.1.2	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE, COM SUPORTE DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN					
	Conjunto de Basquete		1,00				1,00
	Total item 18.1.2						1,00
18.1.3	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN					
	Conjunto de futsal		1,00				1,00
	Total item 18.1.3						1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
6º BOLETIM DE MEDIÇÃO
OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNDE 2)
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE
EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56
RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918
DATA: 14/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
18.1.4	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN					
	Conjunto de vôlei		1,00				1,00
	Total item 18.1.4						1,00
18.1.6	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M					
	Peitoris das janelas		7,00	1,60			11,20
			2,00	0,50			1,00
	Total item 18.1.6						12,20
18.2	PORTÃO E GRADIL METÁLICO						
18.1.2	ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE DA TABELA BASQUETE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE: SINAPI COMPOSIÇÃO 01/ 3ª REPROGRAMAÇÃO, FEV/2022 SEM DES.)	UN					
	Estrutura do Basquete / 2 unidades (Frontal e Posterior)		2,00				2,00
	Total item 18.1.2						2,00
19.0	SERVIÇOS FINAIS						
19.1	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2		Área			
	Área da quadra, excluso vestiários			660,51			660,51
	Total item 19.1						660,51
19.2	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2					
	Área dos vestiários			19,70	3,00		59,10
	Total item 19.2						59,10
II	SERVIÇOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - MUROS EXTERNOS E DESTINO FINAL DE ESGOTO						
2.0	DESTINO FINAL DE ESGOTO (FOSSA E SUMIDOUROS)						
2.0.10	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3					
	Execução de dreno com brita num 2 - Sumidouro						
	fundo			3,50	1,50	0,50	2,63
	entorno das paredes		2,00	4,18	0,15	2,40	3,01
			2,00	1,88	0,15	2,40	1,35
	Total item 2.0.10						6,99

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNDE 2)

LOCALIZAÇÃO: SÍTIO LAGOA FUNDA - JOÃO ALFREDO - PE

EMPRESA CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP / CNPJ: 01.079.262/0001-56

RESP. TÉCNICO: FERNANDO ANTONIO BARROSO BRAGA FILHO - RNP: 1815785918

DATA: 14/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
3.0	PORTÃO DE ACESSO DO MURO						
3.0.1	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2					
	Portões de acesso						
	Portão de acesso do muro (Divergência do item especificado) desconto de um 1/3 do item		67%	3,00		1,75	3,50
	Total item 3.0.1						3,50



Fernando Antônio B. Braga Filho
 Eng. Civil
 CREA Nº 1815785918
 Compacta Construções Ltda



DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNDE 2).



FOTO 1: Fachada frontal



FOTO 2: Fachada lateral



FOTO 3: Fachada posterior



FOTO 4: Fachada lateral



FOTO 5: Iluminação interna



FOTO 6: piso e equipamentos

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNDE 2).



FOTO 7: piso e equipamentos



FOTO 8: equipamentos



FOTO 9: Vestiários



FOTO 10: Cabine sanitária




FOTO 11: Pintura externa



FOTO 12: SPDA

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNDE 2).



FOTO 13: Placa de sinalização extintores



FOTO 14: extintores



FOTO 15: sinalização piso extintores



FOTO 16: Placa de sinalização, emergência



FOTO 17: Luminária de emergência



FOTO 18: Vestiários

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNDE 2).



FOTO 19: Vestiários (PNE)



FOTO 20: Vestiários



FOTO 21: Vestiários (PNE)




FOTO 22: quadro de distribuição



FOTO 23: Pintura externa



FOTO 24: Pintura interna, piso e paredes