



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1.081.718-77	924581/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS COMPONENTES D	TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA	051/2023

Medição: 2 Período: 22/06/2024 a 02/10/2024 % Realizado Período.: 16,38% % Realizado Acum.: 33,93%

Nº do Evento		Título dos Eventos																									
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	2																								
3	PAVIMENTAÇÃO	1	2																								
4	SINALIZAÇÃO																										
5	DRENAGEM	1																									
6	PONTA DE ALA	1																									
7	PASSEIO																										

Medições		Data das Medições											
		21/06/2024	02/10/2024	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	17,55%	16,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	219.926,22	205.196,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	17,55%	33,93%	33,93%	33,93%	33,93%	33,93%	33,93%	33,93%	33,93%	33,93%	33,93%	33,93%
	R\$	219.926,22	425.123,17	425.123,17	425.123,17	425.123,17	425.123,17	425.123,17	425.123,17	425.123,17	425.123,17	425.123,17	425.123,17

JOÃO ALFREDO/PE
Local

quarta-feira, 2 de outubro de 2024
Data

ERISTHON HUGO GOMES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 061898891-2

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: ERISTHON HUGO GOMES DA SILVA
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 0618988912
ART/RRT: PE20230991015