



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2023)  
Item 41, Anexo II da Resolução Nº 25/2017.

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2023  
PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2023 à 31/12/2023

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO			CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	SITUAÇÃO DA OBRA										
		Nº / ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº / ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO						PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)								
TP 004/2018 PROC 027/2018	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (LOTE III), NO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO/PE.	201804803 / 2018	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	612.532,03	-	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA	S/N	10/04/2019	180 DIAS	516.430,46	29/10/2021	720 DIAS	54.597,37	44.90.51.99	345.563,29	191.768,46	191.768,46	OBRA DISTRATADA (VINCULADA)								
TP 004/2018 PROC 027/2018	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL AZEVEDO DE OLIVEIRA (LOTE II), NO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO/PE.	201803817 / 2018	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	612.532,03	-	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA	2018	10/04/2019	180 DIAS	516.430,46	29/10/2021	720 DIAS	27.919,39	44.90.51.99	242.745,91	59.239,98	59.239,98	OBRA DISTRATADA (VINCULADA)								
TP 004/2018 PROC 027/2018	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ARRARES DE ALENCAR (LOTE I), NO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO/PE.	201804081 / 2018	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	612.532,03	-	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA	S/N	10/04/2019	180 DIAS	516.430,46	29/10/2021	720 DIAS	-	44.90.51.99	205.399,06	45.550,42	45.550,42	OBRA DISTRATADA (VINCULADA)								
CONC 003/2022 PROC 011/2022	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO SÍTIO MELANCIA (PROJETO-PADRÃO FNDE 2)	201803817 / 2018	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	369.786,12	268.954,85	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	014/2022 LOTE 01	04/07/2022	6 MESES	638.740,97	04/07/2024	18 MESES	25.285,19	44905100	285.623,09	51.827,00	141.717,19	EM ANDAMENTO								
CONC 003/2022 PROC 011/2022	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (PROJETO-PADRÃO FNDE 2)	201804803 / 2018	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	266.968,74	100.878,86	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	014/2022 LOTE 02	04/07/2022	6 MESES	367.847,60	04/07/2024	18 MESES	17.654,13	44905100	113.097,57	52.877,99	90.087,70	EM ANDAMENTO								
CONC 003/2022 PROC 011/2022	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MIGUEL ARRARES DE ALENCAR (PROJETO-PADRÃO FNDE 2)	201804081 / 2018	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	407.132,97	104.156,37	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	014/2022 LOTE 03	04/07/2022	6 MESES	511.289,34	04/07/2024	18 MESES	21.055,28	44905100	320.316,94	87.891,39	180.223,16	EM ANDAMENTO								
CONT 023A/2022	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - PMJA	-	-	33.963.344/0001-84	KERMA ENGENHARIA EIRELI	023A/2022	05/05/2022	06 MESES	104.120,53	05/02/2023	03 MESES	-	33903900	102.705,67	12.882,46	12.882,46	CONCLUÍDO								
CV 005/2022 PROC 016/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE.	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - PMJA	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	052/2022	15/08/2022	03 MESES	293.303,34	15/02/2023	03 MESES	36.360,74	44905100	329.664,08	35.037,97	35.037,97	CONCLUÍDO								
CONC 005/2022 PROC 014/2022	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO MOURA.	2022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	-	-	08.679.815/0001-50	FF CONSTRUTORA LTDA	016/2022	19/07/2022	06 MESES	2.290.235,41	19/01/2024	12 MESES	193.463,06	44905100	1.913.325,49	184.857,07	184.857,07	EM ANDAMENTO								
CONC 001/2022 PROC 003/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10 (DEZ) SALAS DE AULA (CONCRETO/PVC - MODELO CONSTRUTIVO EM SERIE) NO SÍTIO PAU SANTO - MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE.	2022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	-	-	08.679.815/0001-50	FF CONSTRUTORA LTDA	006/2022	27/03/2022	06 MESES	3.492.458,61	27/06/2023	09 MESES	258.978,96	44905100	3.567.769,38	46.432,93	565.198,32	FINALIZADA								
C.C 001/2022 PROC 018/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO, DRENAGEM E ESCADARIAS EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE.	2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - PMJA	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	054/2023	04/09/2023	12 MESES	3.385.729,55	04/09/2024	-	105.973,34	44905100	737.205,13	737.205,13	737.205,13	EM ANDAMENTO								
CONV 001/2023 PROC 004/2023	ADEQUAÇÕES DA NOVA SEDE DA ESCOLA CÍCERO MOURA, DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO/PE.	2023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	004/2023	08/02/2023	3 MESES	180.311,66	08/05/2023	-	-	44905100	45.000,00	25.000,00	45.000,00	EM ANDAMENTO								
CV 002/2021 PROC 04/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE	2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - PMJA	-	-	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	05/2021	05/02/2021	11 MESES	209.000,00	31/12/2024	35 MESES	437.000,00	33.90.35.99	627.000,00	76.000,00	228.000,00	EM ANDAMENTO								
TP 002/2022 PROC 014/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO SÍTIO MELANCIA, MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO	2022	SUDENE 040874-2021 / 9181126-2021	530.750,00	-	33.906.377/0001-63	ACL CONSTRUTORA - ME	014/2022	19/09/2022	06 MESES	453.576,53	19/09/2023	06 MESES	69.403,55	44905100	522.980,02	22.321,88	468.806,09	FINALIZADA								
CONC 001/2023 PROC 010/2023	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DO GINÁSIO DJAIR SANTOS	2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - PMJA	-	-	31.506.321/0001-96	INNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI	050/2023	13/07/2023	04 MESES	542.565,04	14/06/2024	07 MESES	18.298,49	44905100	62.751,70	62.751,70	62.751,70	EM ANDAMENTO								
C.C 004/2023 PROC 008/2023	PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS	2023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	010/2023	17/03/2023	03 MESES	174.248,27	17/12/2023	6 MESES	-	44905100	26.631,81	26.631,81	26.631,81	EM ANDAMENTO								
CONT 026/2022	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO (MISTURA BETUMINOSA A FRIO) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO/PE	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - PMJA	-	-	04.917.317/0001-48	TB - TEIXEIRA BOSSHARD CONSTRUÇÃO CONSULTORIA LTDA	026/2022	01/06/2022	3 MESES	97.953,12	01/09/2022	04 MESES	-	44905100	95.492,09	2.043,08	2.043,08	FINALIZADA								
CV 004/2022 PROC 013/2022	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - PMJA	-	-	29.131.953/0001-70	VALOC AMBIENTAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	013/2021	15/08/2022	04 MESES	119.484,64	15/12/2022	-	-	44905100	143.545,43	61.395,43	61.395,43	FINALIZADA								
C.C 001/2023 PROC 004/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA JOANA AMÉLIA CAVALCANTI	2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	008/2023	01/06/2023	03 MESES	297.463,89	01/09/2023	-	-	44905100	15.566,15	15.566,15	15.566,15	FINALIZADA								
TOTAL (R\$)																								9.702.382,81	1.797.280,85	3.153.962,12	

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

João Alfredo, 12 de janeiro de 2023.

Responsável pelo preenchimento  
Hérlon Adamylls Mariano Ramos  
CPF: 113.912.914-76  
Secretário de Obras de Serviços Públicos

JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA:19258429400  
Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA:19258429400  
Dados: 2024.02.06 10:03:28 -03'00"

Responsável pela Unidade Gestora  
José Antonio Martins da Silva  
CPF: 192.584.294-00  
Prefeito