

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia
UJ: Prefeitura Municipal de João Alfredo
Exercício: 2025
Data de Expedição: 23/03/2026 12:14

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de João Alfredo** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2025**

23 de março de 2026

Jose Antonio Martins da Silva
Prefeitura Municipal de João Alfredo

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de João Alfredo - (Fundo Municipal de Educação de João Alfredo)	Contrato com PC / ARP 81/2025	21005185000105 - CAICARA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Em execução	O objeto do presente instrumento é a CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO I - PADRÃO FNDE, CONTRATO DE REPASSE Nº: 961114/2024/ME/CAIXA, NO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO/PE, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.	Creche	04/12/2025	Paralisada	961114/2024			
Prefeitura Municipal de João Alfredo - (Fundo Municipal de Educação de João Alfredo)	Contrato com PC / ARP 55/2025	08679815000150 - FF CONSTRUTORA LTDA	Suspensão	O objeto do presente instrumento é a CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 17 SALAS DE AULA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA CERCADO (CONCRETO/PVC - MODELO CONSTRUTIVO	Edificação	15/09/2025	Paralisada				



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Código do documento: 32336c2-d9c2-4934-8b91-07669581197a
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de João Alfredo - (Fundo Municipal de Educação de João Alfredo)	Contrato com PC / ARP 55/2025	08679815000150 - FF CONSTRUTORA LTDA	Suspensão	EM SÉRIE), nas condições estabelecidas no Termo de Referência.	Edificação	15/09/2025	Paralisada				
Prefeitura Municipal de João Alfredo - (Fundo Municipal de Educação de João Alfredo)	Contrato com PC / ARP 042/2024	23454329000128 - EW DEDETIZACOES SAUDE AMBIENTAL LTDA	Concluído - Fim de vigência	Contratação de empresa especializada em Serviços de controle de Pragas e Vetores urbanos, com serviços de dedetização, descupinização, desratização e desalojamento de aves e morcegos nas unidades Administrativas e Escolares do Fundo Municipal de Educação de João Alfredo/PE.	Outros	17/07/2024 à 17/07/2025	Concluída		R\$ 167,858.7600	R\$ 167,858.7600	R\$ 0.0000
Prefeitura Municipal de João Alfredo - (Fundo Municipal de Educação de João Alfredo)	Contrato com PC / ARP 014/2022	01079262000156 - COMPACTA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Quadra Poliesportiva	04/07/2022	Em andamento		R\$ 1,544,283.0500	R\$ 1,401,861.9800	R\$ 411,441.7700
Prefeitura Municipal de João Alfredo - (Fundo Municipal de Educação de João Alfredo)	Contrato com PC / ARP 010/2023	20935844000131 - M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Escola	17/03/2023	Em andamento		R\$ 203,616.8100	R\$ 203,616.8100	R\$ 53,012.8000
Prefeitura Municipal de João Alfredo - (Fundo Municipal de Educação de João Alfredo)	Contrato com PC / ARP 004/2023	20935844000131 - M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	Concluído - Fim de vigência	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Escola	17/03/2023	Em andamento		R\$ 203,616.8100	R\$ 203,616.8100	23,305.1500-
Prefeitura Municipal de João Alfredo - (Fundo Municipal de Educação de João Alfredo)	Contrato com PC / ARP 001/2025	08679815000150 - FF CONSTRUTORA LTDA	Concluído - Fim de vigência	REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO/PE, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA - JOÃO ALFREDO - PE, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.	Edificação	13/02/2025 à 23/04/2025	Concluída		R\$ 88,131.8400	R\$ 0.0000	R\$ 88,131.8400
Prefeitura Municipal de João Alfredo - (Fundo Municipal de Assistência Social João Alfredo)	Contrato com PC / ARP 025/2024	23454329000128 - EW DEDETIZACOES SAUDE AMBIENTAL LTDA	Concluído - Fim de vigência	Contratação de empresa especializada em Serviços de controle de Pragas e Vetores urbanos, com serviços de dedetização, descupinização, desratização e desalojamento de aves e morcegos nas	Outros	17/07/2024 à 17/07/2025	Concluída		R\$ 8,858.7300	R\$ 8,858.7300	R\$ 0.0000



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de João Alfredo - (Fundo Municipal de Assistência Social João Alfredo)	Contrato com PC / ARP 025/2024	23454329000128 - EW DEDETIZACOES SAUDE AMBIENTAL LTDA	Concluído - Fim de vigência	unidades administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social de João Alfredo/PE.	Outros	17/07/2024 à 17/07/2025	Concluída		R\$ 8,858.7300	R\$ 8,858.7300	R\$ 0.0000
Prefeitura Municipal de João Alfredo - (Fundo Municipal de Assistência Social João Alfredo)	Contrato com PC / ARP 006/2025	20935844000131 - M LIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Concluído - Fim de vigência	PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO/PE, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.	Edificação	28/02/2025	Em andamento		R\$ 10,278.0100	R\$ 10,278.0100	R\$ 69,125.6300
Prefeitura Municipal de João Alfredo - (Fundo Municipal de Saúde de João Alfredo)	Contrato com PC / ARP 61/2025	04532855000114 - RBF EMPREENDIMENTOS LTDA	Em execução	O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos para a construção do Hospital Municipal de João Alfredo/PE, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.	Estudos/Levantamentos	01/12/2025	Em andamento				
Prefeitura Municipal de João Alfredo - (Fundo Municipal de Saúde de João Alfredo)	Contrato com PC / ARP 043/2024	23454329000128 - EW DEDETIZACOES SAUDE AMBIENTAL LTDA	Concluído - Fim de vigência	Adesão a Ata 0004/2024, cujo objeto é: Contratação de empresa especializada em Serviços de controle de Pragas e Vetores urbanos, com serviços de dedetização, descupinização, desratização e desalojamento de aves e morcegos nos prédios públicos do Município de João Alfredo/PE.	Outros	17/06/2024	Concluída		R\$ 58,067.5500	R\$ 58,067.5500	0.0100-
Prefeitura Municipal de João Alfredo - (Fundo Municipal de Saúde de João Alfredo)	Contrato com PC / ARP 032/2024	51343891000110 - RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	Suspensão	Contratação de empresa de engenharia especializada para construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Asa Branca no Município de João Alfredo – PE.	Hospital/P. Saúde	10/06/2024	Paralisada		R\$ 0.0000	R\$ 0.0000	R\$ 880,000.0000
Prefeitura Municipal de João Alfredo - (Fundo Municipal de Saúde de João Alfredo)	Contrato com PC / ARP 001/2025	51343891000110 - RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	Concluído - Rescindido	Contratação de empresa de engenharia especializada para construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no Sítio Olho D'água Cercado, Município de João Alfredo/PE, Número da Proposta: 105996480001/24-005 - Ministério da Saúde.	Hospital/P. Saúde	07/01/2025	Paralisada	10599648000124005/2024			



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de João Alfredo	Contrato com PC / ARP 100/2025	58478890000121 - R34 SERVICOS E PROJETOS LTDA	Em execução	capacitação em engenharia elétrica registrado no CREA/PE, para assessorar e elaborar projetos para a Prefeitura Municipal de João Alfredo/PE, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.	Ilum. Pública	09/07/2025	Em andamento		R\$ 40,000.0000	R\$ 32,000.0000	R\$ 64,000.0000
Prefeitura Municipal de João Alfredo	Contrato com PC / ARP 092/2024	23454329000128 - EW DEDETIZACOES SAUDE AMBIENTAL LTDA	Concluído - Fim de vigência	Contratação de empresa especializada em Serviços de controle de Pragas e Vetores urbanos, com serviços de dedetização, descupinização, desratização e desalojamento de aves e morcegos nos prédios públicos do Município de João Alfredo/PE.	Outros	17/07/2024 à 17/07/2025	Concluída		R\$ 48,238.9200	R\$ 48,238.9200	R\$ 0.0000
Prefeitura Municipal de João Alfredo	Contrato com PC / ARP 087/2024	35978627000104 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	Em execução	Contratação de empresa de engenharia especializada para adequação de estradas vicinais no Município de João Alfredo-PE, conforme convênio MAPA (MINISTÉRIO AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO) CAIXA ECONOMICA FEDERAL OPERAÇÃO Nº:939047 CONTRATO DE REPASSE Nº: 1.085.896-72	Estradas Vicinais	02/07/2024	Em andamento	939047/2022	R\$ 1,957,676.9600	R\$ 1,957,676.9600	R\$ 2,967,985.0000
Prefeitura Municipal de João Alfredo	Contrato com PC / ARP 072/2022	33906377000163 - A C L DE LUCENA EIRELI	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Pav. Urbana c/ Drenagem Pav. Urbana Pavimentação	19/09/2022 à 18/06/2025	Concluída	918126/2021	R\$ 606,234.7100	R\$ 606,234.7100	R\$ 0.0600
Prefeitura Municipal de João Alfredo	Contrato com PC / ARP 051/2023	41200286000136 - TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA	Concluído - Fim de vigência	RODOVIA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	Pav. Urbana c/ Drenagem Pav. Urbana Pavimentação	18/07/2023	Em andamento	924581/2021	R\$ 1,253,040.9900	R\$ 1,253,040.9900	R\$ 140,000.1300
Prefeitura Municipal de João Alfredo	Contrato com PC / ARP 050/2023	31506321000196 - IHNOVE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Praça/Parque	13/07/2023	Em andamento		R\$ 581,127.1500	R\$ 528,841.3300	R\$ 150,742.9200
Prefeitura Municipal de João Alfredo	Contrato com PC / ARP 042/2023	04290148000169 - NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	Em execução	OBRAS	Quadra Poliesportiva	07/06/2023	Em andamento	924918/2021	R\$ 512,008.2300	R\$ 396,922.4000	R\$ 218,650.8800
Prefeitura Municipal de João Alfredo	Contrato com PC / ARP 023/2023	29505771000112 - CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP	Concluído - Rescindido	OBRAS	Pavimentação	06/06/2023	Inacabada	924580/2021	R\$ 270,051.3400	R\$ 270,051.3400	R\$ 1,439,213.1100
Prefeitura Municipal de João Alfredo	Contrato com PC / ARP 0084/2024	41200286000136 - TREZ PARTICIPACOES E	Em execução	Contratação de empresa de engenharia especializada para	Pavimentação	25/06/2024	Em andamento		R\$ 1,029,087.5700	R\$ 1,029,087.5700	R\$ 0.0000



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de João Alfredo	Contrato com PC / ARP 0084/2024	ENGENHARIA LTDA	Em execução	Pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas Ruas no Bairro Tamandua, Município de João Alfredo/PE, Convênio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MDR-SUDENE 952270/2023.	Pavimentação	25/06/2024	Em andamento	952270/2023	R\$ 1,029,087.5700	R\$ 1,029,087.5700	R\$ 30,912.4300
Prefeitura Municipal de João Alfredo	Contrato com PC / ARP 0067/2024	01514128000136 - SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	Em execução	Contratação de empresa de engenharia especializada visando a Pavimentação de vias públicas no perímetro urbano do Município de João Alfredo/PE, localizado em diversas ruas / MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA / 948167-2023.	Pavimentação	10/06/2024	Em andamento	948167/2023	R\$ 2,474,926.2600	R\$ 2,474,926.2600	R\$ 2,375,073.7400
Prefeitura Municipal de João Alfredo	Contrato com PC / ARP 0066/2024	32507681000175 - JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA	Em execução	Contratação de empresa de engenharia especializada para Pavimentação de vias públicas no perímetro urbano do Município de João Alfredo/PE, localizado no bairro Mãe Rainha e Rua Josildo Fontes, Convênio do Ministério das Cidades-Caixa-945901-	Pavimentação	10/06/2024	Em andamento	945901/2023	R\$ 352,562.0900	R\$ 352,562.0900	R\$ 757,237.9100
Prefeitura Municipal de João Alfredo	Outros Instrumentos Jurídicos 00058/2024	24217540000190 - J R DE LIRA CONSTRUCOES LTDA	Em execução	Constitui objeto do presente acordo contratação de empresa do ramo pertinente destinada a execução de serviços de pavimentação em vias componentes de itinerários de ônibus no perímetro urbano do município de João Alfredo/PE, com material e mão-de-obra da empreiteira, o qual integra este acordo independentemente de transcrição.	Pav. Urbana c/ Drenagem	16/05/2024	Em andamento	924580/2021	R\$ 1,174,515.7200	R\$ 1,066,835.0600	R\$ 480,058.7200